

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012

Fecha de elaboración del Documento:

08-ene-15

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:	
Nombre de la institución: Universidad Veracruzana	Nombre	Dra. L	
	Cargo	Directora	
Entidad federativa: Veracruz	Teléfono	(01228) 8421700 EXT. 12718	
	Correo electrónico	lmartinez@uv.mx	

Claveinst 911

30MSU0940B

DATOS GENERALES DE LA OBRA

Prioridad	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Observaciones y/o causas de demora
1	Programa anual de mantenimiento y modernización región Coatzacoalcos	4,000,000.00	3,630,070.00	35,372.00	92.00	Obra en proceso
2	Programa anual de mantenimiento y modernización región Poza Rica	4,000,000.00	2,110,006.00	34,045.00	88.00	Obra en proceso
3	Programa anual de mantenimiento y modernización región Córdoba	4,000,000.00	3,288,200.00	24,855.00	99.00	Obra en proceso
4	Programa anual de mantenimiento y modernización región Veracruz	6,000,000.00	4,733,363.00	47,748.00	98.00	Obra en proceso
5	Programa anual de mantenimiento y modernización región Xalapa	12,000,000.00	5,920,917.00	98,716.00	97.00	Obra en proceso
6	Habilitar un laboratorio en área de archivo de la Facultad de Enfermería región Córdoba-Orizaba	464,000.00	196,252.00	58.00	90.00	Obra suspendida ya que la Facultad no ha liberado el mobiliario para que el contratista realice las conexiones
7	Construcción de biblioteca y cubículos en Ing. de Sistemas de Producción Agropecuaria, Acayucan	2,227,000.00	1,665,038.00	262.00	85.00	Obra por concluir
8	Acondicionamiento acústico en laboratorio de teclados de la Facultad de Música	149,500.00	140,836.00	65.00	100.00	Obra concluida
9	Construcción de 2 aulas para Teatro y Danza en la Unidad de Artes, región Xalapa (complemento de recursos)	588,278.00	413,117.00	43.00	0	Obra suspendida por entrega de inmueble
10	Construcción de 2 aulas en facultad Contaduría región Veracruz	1,819,000.00	1,078,674.00	214.00	100.00	Obra concluida
11	Acondicionamiento de espacio para habilitar sala de espera en Facultad de Odontología región Veracruz	426,000.00	359,802.00	71.00	100.00	Obra concluida
12	Construcción del edificio para Posgrado en el Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento Humano CEICAH, región Xalapa	15,727,000.00	3,924,404.00	1,303.00	0	Obra por iniciar
14	Construcción de 2 aulas en Facultad Enfermería región Coatzacoalcos	945,048.57	882,644.00	133.00	100.00	Obra concluida
13	Total	52,345,826.57	28,343,323.00	242,885.00		

NOTA:

Planeación	Obras y Mantenimiento		
aura Martínez Márquez	M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo		
de Planeación Institucional	Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento		
	(01228) 8422719	(01228) 8421700 EXT. 12702	(01228) 8421701
		erodiles@uv.mx	

JUSTIFICACIÓN												NÚMERO DE BENEFICIADOS			Número total de alumnos de la DES	Fecha de Inicio Programada						
Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra								Alumnos					Profesores					
SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PALIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Femenino		Masculino	Total			
	X				X		x	Multiprograma Regional Anexo 8-2012, PIFI 2010-2011, PROGES			X	ProGes (Autoevaluación y Segum. de la Gestión Inst. Apartado II)	Fortalecer y dotar de condiciones equitativas en infraestructura educativa para competencia de calidad académica			3,250	2,799	6,049	102.00	5872	20/08/12	
	X				X		x	Multiprograma Regional Anexo 7-2012, PIFI 2010-2011, PROGES			X	ProGes (Autoevaluación y Segum. de la Gestión Inst. Apartado II)	Fortalecer y dotar de condiciones equitativas en infraestructura educativa para competencia de calidad académica			3,865	3,535	7,400	151.00	7184	20/08/12	
	X				X		x	Multiprograma Regional Anexo 9-2012, PIFI 2010-2011, PROGES			X	ProGes (Autoevaluación y Segum. de la Gestión Inst. Apartado II)	Fortalecer y dotar de condiciones equitativas en infraestructura educativa para competencia de calidad académica			4,166	3,313	7,479	153.00	7345	20/08/12	
	X				X		x	Multiprograma Regional Anexo 10-2012, PIFI 2010-2011, PROGES			X	ProGes (Autoevaluación y Segum. de la Gestión Inst. Apartado II)	Fortalecer y dotar de condiciones equitativas en infraestructura educativa para competencia de calidad académica			6,004	6,022	12,026	291.00	12008	20/08/12	
	X				X		x	Multiprograma Regional Anexo 11-2012, PIFI 2010-2011, PROGES			X	ProGes (Autoevaluación y Segum. de la Gestión Inst. Apartado II)	Fortalecer y dotar de condiciones equitativas en infraestructura educativa para competencia de calidad académica			12,715	11,538	24,253	546.00	22970	06/08/12	
	X					X	x	Enfermería				ProDES pag.15	Fortalecer condiciones para acreditación de programas educativos en ciencias de la	X		548	131	679	36.00	1555	12/11/12	
	X					X	x	Ingeniero en sistemas de producción agropecuaria				ProDES pag.8 apartado 2.8 y 2.13	Es una entidad académica con rezagos en infraestructura, no cuenta con un adecuado servicio de biblioteca, entre otros.	X		109	242	351	9.00	360	24/09/12	
	X					X	x	Música, Educación musical.				ProDES pag.8 apartado 2.8	Acondicionamiento acústico es una requerimiento técnico para la impartición de experiencias educativas en dos programas	X		217	371	588	55.00	1288	15/10/12	
	X					X	x	Teatro, Danza Contemporánea				ProDES pag.8 apartado 2.8	Abande a dos PE con más de 300 estudiantes, requerimiento técnico para prácticas y	X		204	61	265	69	1288	12/05/14	
	X					X	x	Contaduría				ProDES pag.10	Entidad académica con indicadores actuales en espacios deficientes	X		699	436	1,135	52.00	3203	24/09/12	
	X					X	x	Cirujano Dentista				ProDES pag.9 y 21	Espacio para prácticas profesionales de este PE, acción indispensable en la formación del Cirujano Dentista (campo de	X		375	295	670	118.00	3875	19/11/12	
	X					X	x		X	Maestría en Desarrollo Humano y	X	ProGes (Autoevaluación y Segum. de la Gestión Inst. Apartado II)	El instituto no cuenta con espacios propios, con diferentes líneas de investigación e	X		1,016	422	1,438	147.00	6136	01/12/14	
	X					X	x	Enfermería				ProDES pag.7	Fortalecer condiciones para acreditación de programas educativos en ciencias de la	X		321	100	421	37.00	1353	08/10/12	
			0.00		0.00		0		0	0	0		0		0	0	33,488	29,265	62,754	1,766	74,437	

5,685,520.00

ALENDARIO DE EJECUCIÓN			SEDE DE LA OBRA										Derrama económica			MANTENIMIENTO		MANTENIMIENTO								
Fecha de término	Fecha de Inauguración	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctva.)	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos			
Programada	Programada			Número	Nombre							Monto	Número				Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2
06/10/14			Coatzacoalcos	Coatzacoalcos	Coatzacoalcos	UVER 98-20 UVER 97-02 UVER 97-08 UVER 98-16	Técnica, Humanidades, Ciencias de la Salud, Biológico-Agropecuario	Facultad Ing. Civil, Facultad Trabajos Social, Facultad Enfermería, Facultad Ing., Sist. Prod. Agrop. USBI, SEA,	Coatzacoalcos			1,600,000.00	13.35	2,400,000.00	35,372.00	4,000,000.00										
22/12/14			Poza Rica	Poza Rica	Poza Rica	UVER 98-17 UVER 97-09 UVER 97-04 UVER 98-15	Técnica, Ciencias de la Salud, Humanidades, Artes	Facultad Mecánica Eléctrica, Facultad Odontología, Facultad Enfermería, Facultad Medicina, Facultad Psicología, Facultad Pedagogía, CEEPOR, Facultad Trabajo Social, Talleres Libres de Artes Papanita y Poza Rica, USBI, Centro de Idiomas	Poza Rica			1,600,000.00	13.35	2,400,000.00	34,045.00	4,000,000.00										
14/10/14			Córdoba	Córdoba	Córdoba	UVER 97-10 UVER 98-10	Ciencias de la Salud, Económico-Administrativa	Facultad Odontología, Facultad Contaduría, Facultad Administración, USBI	Córdoba			1,600,000.00	13.35	2,400,000.00	24,855.00	4,000,000.00										
01/09/14			Veracruz	Veracruz	Veracruz	UVER-98-09 UVER 97-05 UVER 97-06 UVER 98-19	Económico-Administrativa, Humanidades, Ciencias de la Salud, Técnica	Facultad Contaduría, Facultad Ciencias de la Comunicación, Facultad Pedagogía, Facultad Nutrición, Facultad Odontología, Unidad de Ing. y Ciencias Químicas	Veracruz			2,400,000.00	20.02	3,600,000.00	47,748.00	6,000,000.00										
02/08/14			Xalapa	Xalapa	Xalapa	UVER 98-15 UVER 98-07 UVER 98-14 UVER 98-13 UVER 98-02	Artes, Económico-Administrativa, Ciencias de la Salud, Técnica, Biológico-Agropecuario	U. Artes, Facultad Música, Facultad Contaduría, Facultad Ciencias Admvtvas. y Soc., U. Ciencias de la Salud, Facultad Psicología, Hospital de Ginecología, Facultad Arquitectura, U. Ciencias Biol.-Agrop. USBI, Gimnasio, Direc. Desarrollo Académico	Xalapa			4,800,000.00	40.04	7,200,000.00	98,716.00	12,000,000.00										
15/09/14			Orizaba	Orizaba	Orizaba	UVER 97-10	Ciencias de la Salud	Facultad Enfermería	Córdoba			185,600.00	1.55	278,400.00												
21/12/14			Acayucan	Acayucan	Acayucan	UVER 98-16	Biológico-Agropecuario	Ing. Sist. Prod. Agrop.	Coatzacoalcos			890,800.00	7.43	1,336,200.00									3	28		
15/07/13			Xalapa	Xalapa	Xalapa	UVER 98-15	Artes	Facultad Música	Xalapa			59,800.00	0.50	89,700.00												
18/11/14			Xalapa	Xalapa	Xalapa	UVER 98-15	Artes	Facultad Teatro, Facultad Danza	Xalapa			235,311.20	1.96	352,966.80												
10/07/14			Boca del río	Boca del río	Boca del río	UVER-98-09	Económico-Administrativa	Facultad Contaduría	Veracruz			727,600.00	6.07	1,091,400.00			2	214								
15/07/13			Boca del río	Boca del río	Boca del río	UVER 97-06	Ciencias de la Salud	Facultad Odontología	Veracruz			170,400.00	1.42	255,600.00												
27/08/15			Xalapa	Xalapa	Xalapa	UVER 97-03	Humanidades	Instituto de Psicología y Educación	Xalapa			6,290,800.00	52.48	9,436,200.00			6	174	1	200	26	212				
17/04/14			Minatitlán	Minatitlán	Minatitlán	UVER 97-08	Ciencias de la Salud	Facultad Enfermería	Coatzacoalcos			378,019.43	3.15	567,029.14			2	133								
												20,938,330.63	174.66	31,407,495.94	240,736.00	30,000,000.00	10	521.00	0	0.00	1	200.00	29	240.00		

M2	Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales		
	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especifi- car	Núm.	M2	Monito autorizado al FAMI para ampliación (pesos s/ctvs.)
								0	0.00	
								0	0.00	
								0	0.00	
								0	0.00	
								0	0.00	
								0	0.00	
								0	0.00	
								0	0.00	
								0	0.00	
								0	0.00	
								0	0.00	
								0	0.00	
								0	0.00	
								0	0.00	
								0	0.00	
								0	0.00	
								0	0.00	
								0	0.00	
								0	0.00	
								0	0.00	
0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0.00