

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012

Fecha de elaboración del Documento:

06-ene-16

Información General de la Institución		Responsible Institucional de:		Planeación		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución: Universidad Veracruzana		Nombre		Dra. Laura Martínez Márquez		M. Arq. Emilia P. Rodiles Ju	
Entidad federativa: Veracruz		Cargo		Directora de Planeación Institucional		Directora de Proyectos, Construcciones y	
Claveinst 911 30MSU0940B		Teléfono		(01228) 8421700 EXT. 12718		(01228) 8422719	
		Correo electrónico		lmartinez@uv.mx		erodiles@uv.mx	
				(01228) 8421700 EXT. 12702			

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA										JUSTIFICACIÓN								
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra								
							SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión
1	Programa anual de mantenimiento y modernización región Coatzacoalcos	4,000,000.00	3,668,271.00	35,372.00	92.00	En este programa se encuentran 17 contratos concluidos; y el resto del recurso disponible se encuentra en proceso de adjudicación.		X			X			x	Multiprograma Regional Anexo 8-2012, PIFI 2010-2011, PROGES				X
2	Programa anual de mantenimiento y modernización región Poza Rica	4,000,000.00	2,871,054.00	34,045.00	88.00	En este programa se encuentran 26 contratos concluidos; el recurso restante disponible en proceso de adjudicación.		X			X			x	Multiprograma Regional Anexo 7-2012, PIFI 2010-2011, PROGES				X
3	Programa anual de mantenimiento y modernización región Córdoba	4,000,000.00	3,677,056.00	24,855.00	99.00	En este programa se encuentran 27 contratos, 26 están cerrados y 1 en proceso; el 1% del recurso restante se encuentra en proceso de adjudicación.		X			X			x	Multiprograma Regional Anexo 9-2012, PIFI 2010-2011, PROGES				X
4	Programa anual de mantenimiento y modernización región Veracruz	6,000,000.00	4,993,631.00	47,748.00	98.00	En este programa se encuentran 25 contratos concluidos; el 2% del recurso restante disponible se encuentra en proceso de adjudicación.		X			X			x	Multiprograma Regional Anexo 10-2012, PIFI 2010-2011, PROGES				X
5	Programa anual de mantenimiento y modernización región Xalapa	12,000,000.00	7,812,025.00	98,716.00	97.00	En este programa se encuentran 30 contratos concluidos; el 3% del recurso disponible se encuentra disponible en proceso de adjudicación.		X			X			x	Multiprograma Regional Anexo 11-2012, PIFI 2010-2011, PROGES				X
6	Habilitar un laboratorio en área de archivo de la Facultad de Enfermería región Córdoba-Orizaba	265,968.00	265,968.00	58.00	100.00	Obra concluida		X				X		x	Enfermería				
7	Construcción de biblioteca y cubículos en Ing. de Sistemas de Producción Agropecuaria, Acayucan	2,227,000.00	2,078,755.00	262.00	100.00	Obra concluida		X				X		x	Ingeniero en sistemas de producción agropecuaria				
8	Acondicionamiento acústico en laboratorio de teclados de la Facultad de Música	140,836.00	140,836.00	65.00	100.00	Obra concluida		X				X		x	Música, Educación musical.				
9	Construcción de 2 aulas para Teatro y Danza en la Unidad de Artes, región Xalapa (complemento de recursos)	588,278.00	507,243.00	43.00	100.00	Obra concluida		X				X		x	Teatro, Danza Contemporánea				
10	Construcción de 2 aulas en facultad Contaduría región Veracruz	1,819,000.00	1,232,241.00	214.00	100.00	Obra concluida		X				X		x	Contaduría				
11	Acondicionamiento de espacio para habilitar sala de espera en Facultad de Odontología región Veracruz	426,000.00	359,802.00	71.00	100.00	Obra concluida		X				X		x	Cirujano Dentista				
12	Construcción del edificio para Posgrado en el Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento Humano CEICAH, región Xalapa	15,727,000.00	11,364,739.00	1,303.00	75.00	Obra en proceso		X				X		x		X	Maestría en Desarrollo Humano y		X
13	Construcción de 2 aulas en Facultad Enfermería región Coatzacoalcos	944,957.00	944,957.00	133.00	100.00	Obra concluida		X				X		x	Enfermería				
68	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Ixtaczoquitlán, región Orizaba-Córdoba (complemento de recursos 3)	206,788.00	103,393.00	649.00	0	Pago de anticipo en trámite.		X		FIMESUPEAS 2010	2,486,910.00								
13	Total	52,345,827.00	40,019,971.00	243,534.00							0.00			0		0	0	0	0

