

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2010-2011**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2011**  
**Fecha de elaboración del Documento: 05-oct-15**

Información General de la Institución	Responsable Institucional de:	Planeación	Obras y Mantenimiento
Nombre de la institución:	Nombre	Dra. Laura Martínez Márquez	
Universidad Veracruzana	Cargo	Directora de Planeación Institucional	
Entidad federativa:	Teléfono	(01228) 8421700 EXT. 12718	(01228) 84221719
Veracruz	Correo electrónico	lmartinez@uv.mx	lrrodiles@uv.mx
ClavelInst 911			(01228) 8421701
30MSU0940B			

Proyectos	DATOS GENERALES DE LA OBRA				JUSTIFICACIÓN													NÚMERO DE BENEFICIADOS				CALENDARIO DE EJECUCIÓN				SEDE DE LA OBRA				Derrama econó														
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m <sup>2</sup>	Avance físico	Obras de continuidad			Obras de continuidad apoyada con otro Fondo			Cobertura de la obra					Justificación en el PROCES o en el PROCES Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planes arquitectónicos	Alumnos / administrativos			Profesores	Número total de alumnos de la DES	Fecha de Inicio Programada	Fecha de término Programada	Fecha de inauguración Programada	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Roblecer o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados						
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/ctvs.)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/ctvs.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado				Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Fomento								Masculino	Total							Número	Nombre	Monto	Número			
																																										Monto	Beneficia a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura
1	Etapa de construcción de la Facultad de Pedagogía, el Instituto de Investigaciones en Educación y el Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) región Xalapa	13,376,549.00	12,663,905.00	10,725.00	93.00	X		2006 2007 2008 2009 2010	13,582,843 9,954,088 9,999,989 39,150,000 9,229,100 69,986,917			X	X	X	Postgrado	X		PROCES [AUTOREVALLACION Y SEGUIMIENTO DE LA GESTION INSTIT. APLICADO II]	Esta acción es parte de un gran proyecto para el desarrollo de un campus en Xalapa.	X	X	1,284	914	2,198	239	6139	09/11/11	16/11/15	12/05/14	Dra. Sara D. Labrador de Guevarra Gea.	XALAPA	87	XALAPA	UV-97-03	HUMANIDADES XALAPA	FAC. DE PEDAGOGIA, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN EDUC. Y SEA	XALAPA SUR	X		5,350,619.80	44.63			
2	Etapa construcción de la Facultad de Matemáticas y Física e Inteligencia Artificial región Xalapa	35,807,316.00	21,528,969.00	5,765.00	20.00	X		2006 2008 2010	484,930 7,000,000 11,450,038 18,980,000			X	X	X	Matemáticas Física	X		PROCES [AUTOREVALLACION Y SEGUIMIENTO DE LA GESTION INSTIT. APLICADO II]	Entidad académica con grandes carencias de espacios y sin posibilidad de crecimiento.	X	X	119	213	332	364	4543	02/01/12	10/10/15			XALAPA	87	XALAPA	UV-98-13	TECNICA XALAPA	FAC. MATEMATICAS Y FAC. DE FISICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	XALAPA SUR	X		14,322,936.40	119.48			
3	Construcción de 2 aulas para Teatro y Danza en la Unidad de Artes, región Xalapa	408,000.00	408,000.00	48.00	100.00	X					X	X		Teatro Danza				PROCES pag 8 APLICADO 2.8	Beneficia a dos programas educativos			204	61	265	68	1288	01/12/11	26/06/15			XALAPA	87	XALAPA	UV-98-15	ARTES XALAPA	FAC. TEATRO, FAC. DANZA	XALAPA	X		163,200.00	1.96			
4	Ampliación de biblioteca de la Unidad de Ciencias de la Salud Xalapa	830,721.53	830,721.53	128.00	100.00	X					X	X		Médico chileno Cirujano dentista Nutrición Enfermería Química clínica				PROCES pag 7	Los programas de las ciencias de la salud, requieren alto grado de calidad			2,660	1,237	3,897	93	3897	31/10/11	12/09/14			XALAPA	87	XALAPA	UV-98-14	CIENCIAS DE LA SALUD XALAPA	UNIDAD C. DE LA SALD	XALAPA	X		332,288.61	2.77			
5	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN CORDOBA	173,277.00	173,277.00	6,836.00	100.00	X							Administración, Contratación, Gestión y Dirección de Negocios, Informática, Hg. Alimentos, Hg. Biotecnología, Ingeniería Química, Química Industrial y Química Farmaco-Biólogo, Maestría en procesos biológicos					ANÁLISIS (ANTES FAC. CORDOBA) FAC. C. QUÍMICA EN CORDOBA	Análisis de la capacidad física instalada	Acciones para la mejora común de condiciones de aprendizaje	NA		1,163	1,750	2,913	203	3,978	01/03/11	26/01/13			ORZABA - OTAZCOQUILAN	118-86	CORDOBA	UV-98-10 UV-98-18	ECONOMÍA ADMINISTRATIVA VERACRUZ ECONOMÍA QUÍMICA - CORDOBA, Y TÉCNICA ORZABA - CORDOBA	NOVALES (ANTES FAC. CORDOBA) FAC. C. QUÍMICA EN CORDOBA	ORZABA - CORDOBA	X		69,310.80	0.68		
6	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN VERACRUZ	1,762,933.00	1,513,164.00	12,970.00	93.00	X							DOMINIC REPUBLICA CALI, FAC. INGENIERIA QUÍMICA DEL IIC, FIC, FIC/CIQUIMICA VERACRUZ INSTITUTO MATEMÁTICA DEL IIC, IIC/IAE EN VERACRUZ FAC. PROGRAMADORA BIOL DEL IIC, FAC. DE FISICA QUÍMICA DEL IIC					ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD FISICA INSTALADA	Acciones para la mejora común de condiciones de aprendizaje	NA		1,138	2,890	4,028	273	7,537	07/04/11	30/11/15			VERACRUZ	193	VERACRUZ	UV-97-06 UV-98-09 UV-97-05	CIENCIAS DE LA SALUD VERACRUZ ECONOMÍA VERACRUZ ADMINISTRATIVA VERACRUZ Y HUMANIDADES VERACRUZ	ECONOMÍA VERACRUZ CALI, FAC. INGENIERIA QUÍMICA DEL IIC, IIC/IAE EN VERACRUZ FAC. PROGRAMADORA BIOL DEL IIC, FAC. DE FISICA QUÍMICA DEL IIC	VERACRUZ	X		707,173.20	5.85			
7	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN XALAPA	1,073,567.00	757,729.00	8,735.00	100.00	X							UBI XALAPA VESTIBULO SALAS DE AULA PLAZA CENTRAL DE TIENE Y CONTROL, COSENA, DESARROLLO DE SOFTWARE PARA VERACRUZ INGENIERIA QUÍMICA VERACRUZ INSTITUTO MATEMÁTICA DEL IIC, IIC/IAE EN VERACRUZ FAC. PROGRAMADORA BIOL DEL IIC, FAC. DE FISICA QUÍMICA DEL IIC					ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD FISICA INSTALADA	Acciones para la mejora común de condiciones de aprendizaje y de gestión	NA		99	65	124	NA	NA	21/03/11	02/04/13			XALAPA	87	XALAPA	NA	NA	UBI XALAPA VESTIBULO SALAS DE AULA PLAZA CENTRAL DE TIENE Y CONTROL, COSENA, DESARROLLO DE SOFTWARE PARA VERACRUZ INGENIERIA QUÍMICA VERACRUZ INSTITUTO MATEMÁTICA DEL IIC, IIC/IAE EN VERACRUZ FAC. PROGRAMADORA BIOL DEL IIC, FAC. DE FISICA QUÍMICA DEL IIC	XALAPA	X		429,426.80	3.58			
8	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Ixtaccuquilitán, región Orizaba-Córdoba (complemento de recursos 2)	223.00	0	649.00	0.00	X							MATEMÁTICA VERACRUZ INSTITUTO MATEMÁTICA DEL IIC, IIC/IAE EN VERACRUZ FAC. PROGRAMADORA BIOL DEL IIC, FAC. DE FISICA QUÍMICA DEL IIC					FIMESUFEAS 2010	2,486,910.00																								89.20	0.00
<b>Total</b>		<b>63,422,586.53</b>	<b>37,876,765.53</b>	<b>45,867.00</b>																																								



**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2010-2011**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2011**  
**Fecha de elaboración del Documento:**

Información General de la Institución	
Nombre de la Institución:	Universidad Veracruzana
Entidad federativa:	Veracruz
ClaveInst 911	
30MSU0940B	

Proyecto	DATOS GENERALES DE LA OBRA					AMPLIACIÓN																																								
	Otros		Totales			Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de estudios		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales							
	MC	Especificar	Núm.	MC	Monto autorizado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos ceros.)	Núm.	MC	Núm.	MC	Núm.	MC	Núm.	MC	Núm.	MC	Núm.	MC	Núm.	MC	Núm.	MC	Núm.	MC	Núm.	MC	Núm.	MC	Núm.	MC	Núm.	MC	Núm.	MC	Núm.	MC	Especificar	Núm.	MC	Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos ceros.)							
1	4a. Etapa de construcción de la Facultad de Pedagogía, el Instituto de Investigaciones en Educación y el Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) región Xalapa			0	0.00																																	0	0.00							
2	3a. Etapa construcción de la Facultad de Matemáticas y Física e Inteligencia Artificial región Xalapa			0	0.00																																		0	0.00						
3	Construcción de 2 aulas para Teatro y Danza en la Unidad de Artes, región Xalapa			0	0.00																																		0	0.00						
4	Ampliación de biblioteca de la Unidad de Ciencias de la Salud Xalapa			0	0.00								1	129																									1	129.00	830,721.53					
5	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN CORDOBA																																													
6	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN VERACRUZ																																													
7	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN XALAPA																																													
8	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Interoquitarán, región Cruzaba-Córdoba (complemento de recursos 2)																																													
	<b>Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>1</b>	<b>129.00</b>	<b>830,721.53</b>

FUENTE: CLAVE DE MANEJO