

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012

Fecha de elaboración del Documento: **05-oct-15**

Información General de la Institución		Planeación		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución: Universidad Veracruzana	Nombre	Dra. Laura Martínez Márquez		M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo	
	Cargo	Directora de Planeación Institucional		Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento	
Entidad federativa: Veracruz	Teléfono	(01228) 8421700 EXT. 12718	(01228) 8422719	(01228) 8421700 EXT. 12702	(01228) 8421701
	Correo electrónico	lmartinez@uv.mx		erodiles@uv.mx	

Claveinst 911

30MSU09408

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA						JUSTIFICACIÓN										NÚMERO DE Alumnos										
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/cvts.)	Monto ejercido (pesos s/cvts.)	No. de m2	Avance físico	Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Femenino	Masculino					
							SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cvts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cvts.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician							Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión		
1	Programa anual de mantenimiento y modernización región Coatzacoalcos	4,000,000.00	3,634,031.00	35,372.00	92.00	En este programa se encuentran 17 contratos concluidos; y el resto del recurso se encuentra en proceso de adjudicación.		X			X				x	Multiprograma Regional Anexo 8-2012, PIFI 2010-2011, PROGES			X	ProGes (Autoevaluación y Segum. de la Gestión Inst. Apartado II)	Fortalecer y dotar de condiciones equitativas en infraestructura educativa para competencia de calidad académica			3,250	2,799		
2	Programa anual de mantenimiento y modernización región Poza Rica	4,000,000.00	2,451,477.00	34,045.00	88.00	En este programa se encuentran 26 contratos, 25 concluidos y 1 suspendido por diferim. de entrega de inmueble; y el recurso restante en proceso de adjudicación.		X			X				x	Multiprograma Regional Anexo 7-2012, PIFI 2010-2011, PROGES			X	ProGes (Autoevaluación y Segum. de la Gestión Inst. Apartado II)	Fortalecer y dotar de condiciones equitativas en infraestructura educativa para competencia de calidad académica			3,865	3,535		
3	Programa anual de mantenimiento y modernización región Córdoba	4,000,000.00	3,288,200.00	24,855.00	99.00	En este programa se encuentran 27 contratos, 26 están cerrados y 1 suspendido por diferim. de entrega de inmueble; el 1% del recurso restante se encuentra en proceso de adjudicación.		X			X				x	Multiprograma Regional Anexo 9-2012, PIFI 2010-2011, PROGES			X	ProGes (Autoevaluación y Segum. de la Gestión Inst. Apartado II)	Fortalecer y dotar de condiciones equitativas en infraestructura educativa para competencia de calidad académica			4,166	3,313		
4	Programa anual de mantenimiento y modernización región Veracruz	6,000,000.00	4,988,225.00	47,748.00	98.00	En este programa se encuentran 25 contratos concluidos; el 2% del recurso restante se encuentra en proceso de adjudicación.		X			X				x	Multiprograma Regional Anexo 10-2012, PIFI 2010-2011, PROGES			X	ProGes (Autoevaluación y Segum. de la Gestión Inst. Apartado II)	Fortalecer y dotar de condiciones equitativas en infraestructura educativa para competencia de calidad académica			6,004	6,022		
5	Programa anual de mantenimiento y modernización región Xalapa	12,000,000.00	7,585,298.00	98,716.00	97.00	En este programa se encuentran 27 contratos concluidos; el 3% del recurso se encuentra disponible en proceso de adjudicación.		X			X				x	Multiprograma Regional Anexo 11-2012, PIFI 2010-2011, PROGES			X	ProGes (Autoevaluación y Segum. de la Gestión Inst. Apartado II)	Fortalecer y dotar de condiciones equitativas en infraestructura educativa para competencia de calidad académica			12,715	11,538		
6	Habilitar un laboratorio en área de archivo de la Facultad de Enfermería región Córdoba-Orizaba	265,968.00	265,968.00	58.00	100.00	Obra concluida		X							X	Enfermería				ProDES pag.15	Fortalecer condiciones para acreditación de programas educativos en ciencias de la		X	548	131		
7	Construcción de biblioteca y cubículos en Ing. de Sistemas de Producción Agropecuaria, Acayucan	2,227,000.00	2,060,985.00	262.00	100.00	Obra concluida		X							X	Ingeniero en sistemas de producción agropecuaria				ProDES pag.8 apartado 2.8 y 2.13	Es una entidad académica con rezagos en infraestructura, no cuenta con un adecuado servicio de bibliotecas, autorizadas		X	109	242		
8	Acondicionamiento acústico en laboratorio de teclados de la Facultad de Música	140,836.00	140,836.00	65.00	100.00	Obra concluida		X							X	Música, Educación musical.				ProDES pag.8 apartado 2.8	Acondicionamiento acústico es una requerimiento técnico para la impartición de experiencias educativas en dos programas		X	217	371		
9	Construcción de 2 aulas para Teatro y Danza en la Unidad de Artes, región Xalapa (complemento de recursos)	588,278.00	479,079.00	43.00	100.00	Obra concluida		X							X	Teatro, Danza Contemporánea				ProDES pag.8 apartado 2.8	Atiende a dos PE con más de 300 estudiantes, requerimiento técnico para prácticas y		X	204	61		
10	Construcción de 2 aulas en facultad Contaduría región Veracruz	1,819,000.00	1,210,154.00	214.00	100.00	Obra concluida		X							X	Contaduría				ProDES pag.10	Entidad académica con indicadores actuales en espacios deficientes		X	699	436		
11	Acondicionamiento de espacio para habilitar sala de espera en Facultad de Odontología región Veracruz	426,000.00	359,802.00	71.00	100.00	Obra concluida		X							X	Cirujano Dentista				ProDES pag.9 y 21	Espacio para prácticas profesionales de este PE, acción indispensable en la formación de Cirujano Dentista (campo de		X	375	295		
12	Construcción del edificio para Posgrado en el Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento Humano CEICAH, región Xalapa	15,727,000.00	7,919,941.00	1,303.00	70.00	Obra en proceso		X							X		X	Maestría en Desarrollo Humano y		ProGes (Autoevaluación y Segum. de la Gestión Inst. Apartado II)	El Instituto no cuenta con espacios propios, con diferentes líneas de investigación e		X	1,016	422		
13	Construcción de 2 aulas en Facultad Enfermería región Coatzacoalcos	944,957.00	944,957.00	133.00	100.00	Obra concluida		X							X	Enfermería				ProDES pag.7	Fortalecer condiciones para acreditación de programas educativos en ciencias de la		X	321	100		
68	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Ixtaczoquitlán, región Orizaba-Córdoba (complemento de recursos 3)	206,788.00	0	649.00	0.00	Obra por iniciar		X			FIMESUPEAS 2010	2,486,910.00													112	500	
13	Total	52,345,827.00	35,328,953.00	243,534.00								0.00	0.00		0							0	0	0	0	33,489	29,265

