

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Nombre de la Institución: **Universidad Veracruzana**

Nombre del Programa: **Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)** Ejercicio Fiscal Reportado: **2015**

Nombre del Proyecto General: **Aseguramiento de los PE reconocidos por su calidad y ampliación de la oferta educativa en la Universidad Veracruzana, ejercicio 2015**

Fecha de actualización: **15/07/2016**
DD/MM/AÑO

Trimestre: **Segundo**

Objetivo General: **Expandir la cobertura a través de la ampliación y diversificación de la oferta educativa de los Programas Educativos de Licenciatura y Posgrado ofrecidos por la Universidad Veracruzana, con el objeto de generar equidad en las oportunidades de acceso a la educación superior para formar profesionales en programas integrales y con calidad reconocida, para que su incorporación a los sectores público, privado, social y comunitario represente una contribución relevante a la atención de las necesidades de la sociedad en su conjunto**

Costo total del Proyecto 2015 (Por rubro y Modalidad)					
Rubro/Modalidad	Modalidad A	Modalidad B	Modalidad C	Modalidad D	Total
Obra			7,885,143.0		7,885,143.0
Equipamiento					0.0
Total	0.0	0.0	7,885,143.0	0.0	7,885,143.0

Objetivo Particular	Meta	Acción	Recurso total asignado 2015	Rubro	Monto asignado por Rubro	Monto ejercido en 2015	Monto Ejercido				Monto total ejercido en 2016	TOTAL EJERCICIO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
							Monto reportado en 2016							
							Trimestres							
1o. 15 de abril	2o. 15 de Julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2017											
1. Generar condiciones idóneas para el incremento en la matrícula y favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje ofrecidos a los estudiantes de los programas de reciente creación que están cuantando con egresos en PE de licenciatura	1.1 Contar con los espacios y el equipamiento adecuado para los estudiantes de los programas de licenciatura del Área Económico-Administrativa (Licenciatura en Ingeniería de Software, Licenciatura en Tecnologías Computacionales y Licenciatura en Redes y Servicios de Computo).	1.1.1 Construir los espacios adecuados para brindar servicios de calidad a los estudiantes en los programas educativos de reciente creación.	3,557,054.32	Obra	3,557,054.32	0.00	0.00	1,085,620.15			1,085,620.15	1,085,620.15	2,471,434.17	31%
				Equipamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Generar condiciones idóneas para el incremento en la matrícula y favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje ofrecidos a los estudiantes de los programas de la Universidad Veracruzana Inter-cultural (2017)	2.1 Contar con los espacios de Infraestructura de la Sede Regional Totonacapan de la Inter-cultural.	2.1.1. Conclusión de obra que incluye: Edificio "M" administración, Edificio "D" biblioteca, edificio "T" usos múltiples, edificio "E" cafetería; construcción de obra exterior: andadores, escaleras y plazas, rampas de discapacitados, parabús, infraestructura hidráulica y eléctrica e iluminación, reja en plaza de acceso y cercado perimetral.	4,328,088.68	Obra	4,328,088.68	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	4,328,088.68	0%
				Equipamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAN TOTAL					7,885,143.00	0.00	0.00	1,085,620.15			1,085,620.15	1,085,620.15	6,799,522.85	14%

OBSERVACIONES GENERALES DE METAS Y/O ASPECTOS RELEVANTES QUE INFORMAR PARA EL TRIMESTRE REPORTADO. Al segundo trimestre del 2016, el proyecto ha ejercido un monto por un millón 85 mil 620 pesos con 15 centavos que representa el 31 % del objetivo 1, así mismo el avance general del proyecto es del 14 %. Cabe destacar que la obra incluida en el objetivo 2, fue recientemente asignada por contrato mediante licitación por invitación en un segundo evento, en virtud que en la primera ocasión fue declarada desierta como consta en acta de fallo publicada en el sitio de transparencia universitaria <http://colaboracion.uv.mx/rept/files/2016/04/06/3-ACTA-DE-FALLO-DPCM-015-15.pdf>

M.A. Clementina Guerrero García Secretaria de Administración y Finanzas

Dra. Laura Elena Martínez Martínez Directora de Planeación Institucional

Dra. Sara Delfilia Ladrón de Guevara González Rectora

C.P. Delfina Acosta Rodríguez Contralora General

NOTA: Constatar que los objetivos, metas, acciones y monto (s) asignado por rubros para el logro de cada objetivo general descrito, que se incluyan en este formato sean los indicados en el proyecto original apoyado, o en su caso en el proyecto ajustado, como en los informes financieros reportados trimestralmente. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de apoyo financiero suscrito. Los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, por lo que reflejaran el gasto específico de cada trimestre en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARÁ PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA TIENE QUE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/07/2016

DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: Universidad Veracruzana

Trimestre Segundo

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)

Ejercicio Fiscal Reportado 2015

Nombre del Proyecto General: Aseguramiento de los PE reconocidos por su calidad y ampliación de la oferta educativa en la Universidad Veracruzana, ejercicio 2015

No. Acción	Documento de Pago					Obra (Construcción) y Bienes Adquiridos			Obra (Construcción) y Bienes por Adquirir	
	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Objeto de Gasto	Descripción de Obra (Construcción) y Bienes en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad / faltantes por adquirir	Monto por ejercer
1.1.1				Obra Construcción	1.1.1 Construcción de un nivel adicional para el Edificio que se construye con el apoyo obtenido en el PROEXOES 2014.	31%	3,502,000.48	1,085,620.15	69%	2,471,434.17
2.1.1				Obra Construcción	2.1.1 Conclusión de obra que incluye: Edificio "A" administración, Edificio "D" biblioteca, edificio "F" usos múltiples, edificio "E" cafetería; construcción de obra exterior: andadores, escaleras y plazas, rampas de discapacitados, parabus, infraestructura hidráulica y eléctrica e iluminación, reja en plaza de acceso y cercado perimetral.	0.00	0.00	0.00	100%	4,328,088.68
TOTAL								1,085,620.15	14%	6,799,522.85

M.A. Clementina Guerrero García

Dra. Laura Elena Martínez Márquez

Dra. Sara Deifilia Ladrón de Guevara González

C.P. Delfina Acosta Argüello

Secretaría de Administración y Finanzas

Directora de Planeación Institucional

Rectora

Contralora General

NOTA:

Constatar que los objetivos, metas, acciones y monto (s) asignado por rubros para el logro de cada objetivo general descrito, que se incluyan en este formato sean los indicados en el proyecto original apoyado, o en su caso en el proyecto ajustado, como en los informes financieros reportados trimestralmente. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de apoyo financiero suscrito. Los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, por lo que reflejaran el gasto específico de cada trimestre en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARÁ PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA TIENE QUE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.