

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
Obras ratificadas  
en el marco del PIFI v. 2012-2013

AÑO CORRESPONDIENTE A FAMIL 2013

Fecha de elaboración del documento: **02-may-16**

Información General de la Institución		Planes			Obras y Mantenimiento		
Responsable Institucional de:	Nombre	Dirección de Planeación Institucional			M. Arq. Emán P. Robles Justo		
Nombre de la Institución:	Universidad Veracruzana				Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento		
Cargo	Director de Planeación Institucional						
Entidad Federativa:	Teléfono	(01228) 8421700 EXT. 12718	(01228) 8422719	(01228) 8421700 EXT. 12702 y (01228) 8421701			
Verificadas	Correo electrónico	lmarinez@uv.mx		mdelmon@uv.mx			
Calle/Carretera	Clavelinas 911						
DOMSUD040B							

**DATOS GENERALES DE LA OBRA**

Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos únicos)	Monto ejercido (pesos únicos)	No. de m2	Averaje físico	Si el ascenso es del 100%, ¿es una obra susceptible de pagarse por el C. Presidente de la República Mexicana?	Si Fiché aprobado (Fase final) (temas adjuntos)	ND	Ya se ha inaugurado (fecha y funcionario que la inauguró)	Observaciones y/o causas de demora	Obra de contrato		Obra de contrato otorgada con otro Fondo		JUSTIFICACIÓN		Justificación en el PROGES o en el PROGES II	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de impacto de salud	Se incluyen planes arquitectónicos								
										SI	NO	Año en que la obra se aprobó con recursos FAM (pesos únicos)	Monto del otorgo con recursos FAM (pesos únicos)	Nombre del Fondo	Monto (pesos únicos)					Transversal Beneficia a más de una DES	Beneficia a planes de PA Licenciatura	Beneficia a planes de PA Licenciatura	Cobertura de la obra				
																							Programas Educativos de Progreso que se beneficien	Beneficio a planes de Progreso	Programas Educativos de Progreso que se beneficien	Beneficio a la Gestión	Justificación en el PROGES o en el PROGES II
PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN XALAPA	8,000,000.00	4,369,560.00	2,497.00	97.00					X				X														
PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN VERACRUZ	5,000,000.00	4,062,360.00	20,836.00	91.00						X				X							X						
PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN CORDOBA	3,000,000.00	2,041,000.00	1,142.00	69.00						X				X							X						
PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN PUEBLA	2,000,000.00	1,184,010.00	5,865.00	69.00						X				X							X						
PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN OAXACA	2,000,000.00	1,497,886.00	2,846.00	83.00						X				X							X						
PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN XALAPA	4,000,000.00	3,411,464.00	32,708.00	87.00						X				X							X						
PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN VERACRUZ	2,500,000.00	2,257,163.00	13,071.00	90.00						X				X							X						
PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN CORDOBA	1,500,000.00	1,414,276.00	9,589.00	97.00						X				X							X						





NUMERO DE BENEFICIADOS			Profesores	CALENDARIO DE EJECUCION			SEDE DE LA OBRA										Derrama económica			MANTENIMIENTO																		
Femenino	Masculino	Total		Número total de alumnos de la DES	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de inauguración	Facultades para registrar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto asignado al FOM para mantenimiento (pesta vídica)	Fabricaciones	Talleres	Laboratorios	Cuiclitos	Bibliotecas	Auditorias	Obras académicas	Obras administrativas	Centros							
				Programada	Programada	Programada			Número	Nombre							Monto	Número			Nm.	M2	Nm.	M2	Nm.	M2	Nm.	M2	Nm.	M2	Nm.	M2	Nm.					
2,748	2,723	5,471	456	5,471	11/11/13	30/09/16		POZA RICA, TLAPAHUALTEPEC	131,189	POZA RICA, TLAPAHUALTEPEC	UVER 97-09 UVER 98-17	Ciencias de la Salud Económico-Industria y Técnica	U. CIENCIAS DE POZA RICA, TLAPAHUALTEPEC	POZA RICA, TLAPAHUALTEPEC			400,000.00	3.34	800,000.00	2,014	1,000,000																	
1,400	610	2,010	131	2,010	07/10/13	21/08/14		COATZACOALCOS, HUAZUNTLAN	098,108	COATZACOALCOS, MECAYAPAN	UVER 98-20 UVER 98-27	UNIVERSIDAD DE LA SALUD VERACRUZANA, FAC. DE INGENIERIA MEC. Y MEC. ELECTRICA	UNIVERSIDAD DE LA SALUD VERACRUZANA, FAC. DE INGENIERIA MEC. Y MEC. ELECTRICA	COATZACOALCOS, HUAZUNTLAN			400,000.00	3.34	600,000.00	3,012	1,000,000																	
790	941	1,421	128	1,421	28/04/14	20/10/14		XALAPA	087	XALAPA	UVER 98-02	BILOGICO AGRICOLA Y PESQUERO	INSTITUTO DE LA SALUD, FAC. DE LA SALUD, FAC. DE INGENIERIA EN TECNOLOGIA APLICADA	XALAPA			480,000.00	4.00	720,000.00																			
1,700	2,454	4,154	360	4,154	01/05/13	30/09/16		BOCA DEL RIO	008	BOCA DEL RIO	UVER 97-06	CIENCIAS DE LA SALUD	INSTITUTO DE LA SALUD, MEDICINA FORENSE	BOCA DEL RIO			92,800.00	0.97	139,200.00																			
1,405	2,700	4,105	301	4,105	25/02/14	03/11/14		XALAPA	087	XALAPA	UVER 98-14	CIENCIAS DE LA SALUD	FAC. DE ODONTOLOGIA	XALAPA			1,400,000.00	11.98	2,100,000.00							1	300.00											
508	984	1,392	120	1,392	12/05/14	07/07/15		MINATITLAN	108	MINATITLAN	UVER 97-08	CIENCIAS DE LA SALUD	FAC. DE MEDICINA	MINATITLAN			898,800.00	7.15	1,288,200.00									2	300.00									
508	984	1,392	120	1,392	12/05/14	07/07/15		MINATITLAN	108	MINATITLAN	UVER 97-08	CIENCIAS DE LA SALUD	FAC. ENFERMERIA	MINATITLAN			271,600.00	2.27	407,400.00									1	97.00									
749	988	1,437	207	1,437	12/05/14	25/03/15		XALAPA	087	XALAPA	UVER 98-15	ARTES	FAC. TEATRO Y FAC. DANZA	XALAPA			600,000.00	5.01	900,000.00								2	80.00										
95	78	113	2	113	21/04/14	30/09/14		HUAZUNTLAN	104	MECAYAPAN	UVER 08-27	UAI	UAI HUAZUNTLAN	HUAZUNTLAN			185,795.60	1.65	279,693.40																			
1,393	1,030	2,423	265	2,408	13/10/14	15/09/16		IXTACZOQUIL, AXI	085	IXTACZOQUIL, AXI	UVER 98-10	Empresas Administrativas, Obras Civiles	FAC. CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION	IXTACZOQUIL, AXI		X	4,748,562.00	39.81	7,122,587.90			18	1,282.40															
112	503	615	39.00	2593	01/05/16	01/09/16											32,204.40	0.27	48,306.60									6	949.00									
47,098.00	51,082.00	98,180.00	7,893.00	96,143.00													25,987,892.00	172.40	31,081,387.90	60,334.00	10,000,000.00	24	1,991.40	0	0.00	4	711.00	0	0.00	1	120.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0







