

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012

Fecha de elaboración del Documento: 01-abr-16

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:		Planeación						Obras y Mantenimiento									
Nombre de la institución: Universidad Veracruzana		Nombre		Dra. Laura Martínez Márquez						M. Arq. Emilia P. Rodiles Juárez									
		Cargo		Directora de Planeación Institucional						Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento									
Entidad federativa:		Teléfono		(01228) 8421700 EXT. 12718				(01228) 8422719		(01228) 8421700 EXT. 12702									
Veracruz		Correo electrónico		lmartinez@uv.mx						erodiles@uv.mx									
ClaveInst 911 30MSU0940B																			
Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA						JUSTIFICACIÓN												
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad				Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						
SI							NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	
1	Programa anual de mantenimiento y modernización región Coatzacoalcos	4,000,000.00	3,668,271.00	35,372.00	92.00	En este programa se encuentran 17 contratos concluidos; y el resto del recurso disponible se encuentra en proceso de adjudicación.		X					X		x	Multiprograma Regional Anexo 8-2012, PIFI 2010-2011, PROGES			X
2	Programa anual de mantenimiento y modernización región Poza Rica	4,000,000.00	2,871,054.00	34,045.00	88.00	En este programa se encuentran 26 contratos concluidos ; el recurso restante disponible en proceso de adjudicación.		X					X		x	Multiprograma Regional Anexo 7-2012, PIFI 2010-2011, PROGES			X
3	Programa anual de mantenimiento y modernización región Córdoba	4,000,000.00	3,677,056.00	24,855.00	99.00	En este programa se encuentran 27 contratos concluidos y 1 en proceso; el 1% del recurso restante se encuentra en proceso de adjudicación.		X					X		x	Multiprograma Regional Anexo 9-2012, PIFI 2010-2011, PROGES			X
4	Programa anual de mantenimiento y modernización región Veracruz	6,000,000.00	4,993,093.00	47,748.00	98.00	En este programa se encuentran 25 contratos concluidos; el 2% del recurso restante disponible se encuentra en proceso de adjudicación.		X					X		x	Multiprograma Regional Anexo 10-2012, PIFI 2010-2011, PROGES			X
5	Programa anual de mantenimiento y modernización región Xalapa	12,000,000.00	7,812,025.00	98,716.00	97.00	En este programa se encuentran 30 contratos concluidos; el 3% del recurso disponible se encuentra disponible en proceso de adjudicación.		X					X		x	Multiprograma Regional Anexo 11-2012, PIFI 2010-2011, PROGES			X
6	Habilitar un laboratorio en área de archivo de la Facultad de Enfermería región Córdoba-Orizaba	265,968.00	265,968.00	58.00	100.00	Obra concluida		X						X	x	Enfermería			
7	Construcción de biblioteca y cubículos en Ing. de Sistemas de Producción Agropecuaria, Acayucan	2,227,000.00	2,078,755.00	262.00	100.00	Obra concluida		X						X	x	Ingeniero en sistemas de producción agropecuaria			
8	Acondicionamiento acústico en laboratorio de teclados de la Facultad de Música	140,836.00	140,836.00	65.00	100.00	Obra concluida		X						X	x	Música, Educación musical.			
9	Construcción de 2 aulas para Teatro y Danza en la Unidad de Artes, región Xalapa (complemento de recursos)	588,278.00	507,243.00	43.00	100.00	Obra concluida		X						X	x	Teatro, Danza Contemporánea			
10	Construcción de 2 aulas en facultad Contaduría región Veracruz	1,819,000.00	1,232,241.00	214.00	100.00	Obra concluida		X						X	x	Contaduría			
11	Acondicionamiento de espacio para habilitar sala de espera en Facultad de Odontología región Veracruz	426,000.00	359,802.00	71.00	100.00	Obra concluida		X						X	x	Cirujano Dentista			
12	Construcción del edificio para Posgrado en el Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento Humano CEICAH, región Xalapa	15,727,000.00	11,364,739.00	1,303.00	81.00	Obra en proceso		X						X	x		X	Maestría en Desarrollo Humano y	X
13	Construcción de 2 aulas en Facultad Enfermería región Coatzacoalcos	944,957.00	944,957.00	133.00	100.00	Obra concluida		X						X	x	Enfermería			
6'	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Ixtaczoquitlán, región Orizaba-Córdoba (complemento de recursos 3)	206,788.00	103,393	649.00	0.00	Pago de anticipo en trámite.	X				FIMESUPEAS 2010	2,486,910.00							
13	Total	52,345,827.00	40,019,433.00	243,534.00						0.00		0.00				0	0	0	0

isto
/ Mantenimiento
(01228) 8421701

[illegible]

5,685,520.00

Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Derrama económica			MANTENIMIENTO		CONSTRUCCIÓN																														
		Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		
		Monto	Número				Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	
		1,600,000.00	13.35	2,400,000.00	35,372.00	4,000,000.00																															
		1,600,000.00	13.35	2,400,000.00	34,045.00	4,000,000.00																															
		1,600,000.00	13.35	2,400,000.00	24,855.00	4,000,000.00																															
		2,400,000.00	20.02	3,600,000.00	47,748.00	6,000,000.00																															
		4,800,000.00	40.04	7,200,000.00	98,716.00	12,000,000.00																															
		106,387.20	0.89	159,580.80																																	
		890,800.00	7.43	1,336,200.00							3	28	1	234																							
		56,334.40	0.47	84,501.60																																	
		235,311.20	1.96	352,966.80																																	
		727,600.00	6.07	1,091,400.00			2	214																													
		170,400.00	1.42	255,600.00																																	
		6,290,800.00	52.48	9,436,200.00			6	174		1	200	26	212	1	255			1	56													5	361	1	45		
		377,982.80	3.15	566,974.20			2	133																													
		82,715.20	0.69	124,072.80			6	649																													
		20,938,330.80	174.66	31,407,496.20	240,736.00	30,000,000.00	16	1,170.00	0	0.00	1	200.00	29	240.00	2	489.00	0	0.00	1	56.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	361.00	1	45.00	0		

					REMEDIACIÓN/ADECUACIÓN																																						
Totales					Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales			Aulas/salones		
M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado para construcción (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2	
		0	0.00																																	0	0.00						
		0	0.00																																	0	0.00						
		0	0.00																																	0	0.00						
		0	0.00																																	0	0.00						
		0	0.00																																	0	0.00						
		0	0.00																																	0	0.00						
		0	0.00						1	58																										1	58.00	265,968.00					
		4	262.00	2,227,000.00																																0	0.00						
		0	0.00						1	65																										1	65.00	140,836.00					
		0	0.00		1	43																														1	43.00	588,278.00					
		2	214.00	1,819,000.00																																0	0.00						
		0	0.00																																	1	71	SALA ESPERA	1	71.00	426,000.00		
		41	1,303.00	15,727,000.00																																0	0.00						
		2	133.00	944,957.00																																0	0.00						
		6	649.00	206,788.00																																							
0.00	0	55	2,561.00	20,924,745.00	1	43.00	0	0.00	2	123.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	71.00	0	4	237.00	1,421,082.00	0	0.00	

[illegible]