

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Obras ratificadas
en el marco del PIFI v. 2012-2013

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013

Fecha de elaboración del documento **01-abr-16**

Información General de la Institución		Planeación		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución: Universidad Veracruzana		Responsable Institucional de: Dra. Laura Martínez Márquez		M. Arg. Emilio P. Rojas Justo	
Cargos: Veracruz		Director de Planeación Institucional		Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento	
Teléfono: Veracruz		(01228) 9421700 EXT. 12718		(01228) 9422719	
Correo electrónico: Clavelinst 911 30MSU0940B		lmartinez@uv.mx		strochles@uv.mx	

Procedimiento	JUSTIFICACIÓN										NUMERO DE BENEFICIARIOS				CALENDARIO DE EJECUCIÓN			SEDE DE LA OBRA					Derrama económica																			
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/100.)	Monto ejercido (pesos s/100.)	Nº de m2	Avance físico	Observaciones y/o causas de demora	Obras de continuidad		Obras de continuidad reactivada con otro Fondo		Cobertura de la obra		Beneficiarios a la Gestión	Justificación en el PRODES o en el PROGES (apartado II)	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planes arquitectónicos	Alumnos			Profesores	Número total de alumnos de la DES	Fecha de inicio			Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados							
							SI	NO	Año en que la obra fue agendada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/100.)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/100.)						Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA/ Licenciatura			Programas Educativos de alumnos de Progrado	Beneficia a alumnos de Progrado	Femenino		Masculino	Total							Programado	Programado	Programado	Número	Nombre	Monto	Número	Monto en Bienes y Servicios
							Obras de continuidad reactivada con otro Fondo		Cobertura de la obra		Alumnos							Fecha de inicio					Municipio		Empleos Generados																	
Obras de continuidad reactivada con otro Fondo		Cobertura de la obra		Alumnos			Fecha de inicio			Municipio		Empleos Generados																														
1	PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN XALAPA	8,000,000.00	4,369,560.00	2,497.00	57.00	En este programa se encuentran 5 contratos concluidos, que representan el 57% del recurso habiente se encuentra en proceso de adjudicación.	X					X	PROGES (Autoevaluación y seguimiento de la gestión inst. apartado II)			X	8,242	6,965	15,237	1,316	15,237	21/08/13	30/06/16		XALAPA	087	XALAPA	VER-98-02 VER-98-07 VER-98-13	BIOLOGICO AGROP. ARTES, ECON. ADMITVO. TECNICA	CIENCIAS AGRICOLAS, FAC. DE MEDICINA, FAC. DE FISICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL, FAC. DE INSTRUMENTACION ELECTRONICA, U. DE INGENIERIA Y CIENCIAS QUIMICAS, U. CENTRAL	XALAPA			3,200,000.00	26.69	4,800,000.00						
2	PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN VERACRUZ	5,000,000.00	4,082,390.00	20,636.00	91.00	Este programa se conforma por 10 contratos concluidos, el recurso habiente se encuentra en proceso de adjudicación.	X					X	PROGES (Autoevaluación y seguimiento de la gestión inst. apartado II)			X	2,412	3,863	6,075	491	6,075	21/10/13	30/06/16		VERACRUZ, BOCA DEL RIO	030, 028	VERACRUZ, BOCA DEL RIO	VER-97-06 VER-97-08	C. DE LA SALUD, HUMANIDADES, TRANSVERSAL	INSTITUTO DE MEDICINA FORENSE, FAC. DE CIENCIAS Y TEC. DE LA COM. USBI, COORD. REG. DE DIFUSION CULTURAL, VICERECTORIA	VERACRUZ, BOCA DEL RIO			2,000,000.00	16.68	3,000,000.00						
3	PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN CORDOBA	3,000,000.00	2,041,000.00	1,142.00	69.00	En este programa se encuentran 5 contratos concluidos, el recurso habiente se encuentra en proceso de adjudicación.	X					X	PROGES (Autoevaluación y seguimiento de la gestión inst. apartado II)			X	2,076	2,157	4,173	386	4,173	21/10/13	30/06/16		CORDOBA, OROZAMA, IXTACZOQUITLAN	044, 118, 085	CORDOBA, OROZAMA, IXTACZOQUITLAN	VER-97-10 VER-98-18	C. DE LA SALUD, TECNICA, TRANSVERSAL	FAC. DE CIENCIAS QUIMICAS, FAC. DE INGENIERIA, USBI CORDOBA	CORDOBA, OROZAMA, IXTACZOQUITLAN			1,200,000.00	10.01	1,800,000.00						
4	PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN POZA RICA	2,000,000.00	1,164,070.00	5,685.00	68.00	En este programa se encuentran 2 contratos concluidos y 1 por iniciar, el recurso habiente se encuentra en proceso de adjudicación.	X					X	PROGES (Autoevaluación y seguimiento de la gestión inst. apartado II)			X	2,311	1,239	3,550	322	3,550	19/08/13	30/06/16		POZA RICA, TLUXPAN	131,189	POZA RICA, TLUXPAN	VER-98-04 VER-98-17	BIOLOGICO AGROP. TECNICA	FAC. CIENCIAS QUIMICAS	POZA RICA, TLUXPAN			800,000.00	6.67	1,200,000.00						
5	PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN COATZACOALCOS	2,000,000.00	1,497,886.00	2,646.00	83.00	En este programa se encuentran 6 contratos concluidos y 2 por iniciar. El resto del recurso se encuentra en proceso de adjudicación.	X					X	PROGES (Autoevaluación y seguimiento de la gestión inst. apartado II)			X	2,226	2,872	5,598	386	5,598	21/10/13	30/06/16		COATZACOALCOS, MINATITLAN	036,108	COATZACOALCOS, MINATITLAN	VER-98-20 VER-97-08 VER-98-16	TECNICA, ECON. ADMITVO. C. DE LA SALUD, BIOLOGICO AGROP. TRANSVERSAL	FAC. CIENCIAS QUIMICAS, FAC. CONTADORIA Y FINANCIERA, UNIDAD DE LA SALUD, FAC. INGENIERIA, SIST. DE PROD. AGROP. VICERECTORIA	COATZACOALCOS, MINATITLAN			800,000.00	6.67	1,200,000.00						
6	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN XALAPA	4,000,000.00	3,411,464.00	32,708.00	87.00	Derivo de este programa se encuentran 11 contratos, de los cuales 8 se encuentran concluidos y 3 por iniciar. El recurso restante se encuentra en proceso de adjudicación.	X					X	PROGES (Autoevaluación y seguimiento de la gestión inst. apartado II)			X	12,403	13,616	26,019	2,128	26,019	20/08/13	30/06/16		XALAPA	087	XALAPA	VER-98-15 VER-98-07 VER-98-02 VER-98-14 VER-97-03 VER-98-13	ARTES, ECON. ADMITVO. TECNICA, CIENCIAS DE LA SALUD, HUMANIDADES, TRANSVERSAL	FAC. DANZA, FAC. CONTADORIA Y FINANCIERA, UNIDAD DE LA SALUD, FAC. INGENIERIA, SIST. DE PROD. AGROP. VICERECTORIA	XALAPA			1,600,000.00	13.36	2,400,000.00						
7	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN VERACRUZ	2,500,000.00	2,257,183.00	13,011.00	90.00	Derivo de este programa se encuentran 9 contratos concluidos. El recurso restante se encuentra en proceso de adjudicación.	X					X	PROGES (Autoevaluación y seguimiento de la gestión inst. apartado II)			X	2,412	3,863	6,075	491	6,075	21/10/13	30/06/16		VERACRUZ, BOCA DEL RIO	030, 028	VERACRUZ, BOCA DEL RIO	VER-97-06 VER-97-05	CIENCIAS DE LA SALUD Y HUMANIDADES	FAC. EDUC. FISICA, FAC. CONTADORIA Y FINANCIERA, CIENCIAS DE LA COM. USBI, COORD. REG. DE DIFUSION CULTURAL, VICERECTORIA	VERACRUZ, BOCA DEL RIO			1,000,000.00	8.34	1,500,000.00						

