

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012
Fecha de elaboración del Documento: 01-agosto-2012

Información General de la Institución		Responsable institucional de:		Planeación				Obras y Mantenimiento			
Nombre de la institución: Universidad Veracruzana		Nombre		Dra. Laura Martínez Márquez				M. Arq. Emilia P. Rodiles Ju			
Entidad federativa: Veracruz		Cargo		Directora de Planeación Institucional				Directora de Proyectos, Construcciones			
Clavelnst 911 30MSU0940B		Teléfono		(01228) 8421700 EXT. 12718		(01228) 8422719		(01228) 8421700 EXT. 12702			
		Correo electrónico		lmarinez@uv.mx				erodiles@uv.mx			

Proyecto	DATOS GENERALES DE LA OBRA										JUSTIFICACIÓN												
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/cts.)	Monto ejercido (pesos s/cts.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100% ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana?			Observaciones y/o causas de demora	Obras de continuidad		Obras de continuidad apoyada con otros Fondos		Cobertura de la obra									
						SI	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)		SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts.)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cts.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	
1	Programa anual de mantenimiento y modernización región Coatzacoalcos	4,000,000.00	3,668,271.00	35,372.00	92.00									X		X		Multiprograma Regional Anexo 8-2012, PFI 2010-2011, PROGES				X	
2	Programa anual de mantenimiento y modernización región Poza Rica	4,000,000.00	2,871,054.00	34,045.00	88.00									X		X		Multiprograma Regional Anexo 7-2012, PFI 2010-2011, PROGES				X	
3	Programa anual de mantenimiento y modernización región Córdoba	4,000,000.00	3,877,056.00	24,855.00	99.00									X		X		Multiprograma Regional Anexo 9-2012, PFI 2010-2011, PROGES				X	
4	Programa anual de mantenimiento y modernización región Veracruz	6,000,000.00	4,993,631.00	47,748.00	98.00									X		X		Multiprograma Regional Anexo 10-2012, PFI 2010-2011, PROGES				X	
5	Programa anual de mantenimiento y modernización región Xalapa	12,000,000.00	7,812,025.00	98,716.00	97.00									X		X		Multiprograma Regional Anexo 11-2012, PFI 2010-2011, PROGES				X	
6	Habilitar un laboratorio en área de archivo de la Facultad de Enfermería región Córdoba-Orizaba	265,968.00	265,968.00	58.00	100.00		X	Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, las actas de entrega recepción ya fueron enviadas.	Obra concluida						X	X		Enfermería					
7	Construcción de biblioteca y cubículos en Ing. de Sistemas de Producción Agropecuaria, Acayucan	2,227,000.00	2,078,755.00	282.00	100.00		X	Esta obra corresponde a la planta baja y con recursos FAM 2015 se construirá la P. Alta y se inaugurará el edificio completo.	Obra concluida						X	X		Ingeniero en sistemas de producción agropecuaria					
8	Acondicionamiento acústico en laboratorio de teclados de la Facultad de Música	140,836.00	140,836.00	65.00	100.00		X	Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, las actas de entrega recepción ya fueron enviadas.	Obra concluida						X	X		Música, Educación musical.					
9	Construcción de 2 aulas para Teatro y Danza en la Unidad de Artes, región Xalapa (complemento de recursos)	588,278.00	507,243.00	43.00	100.00		X	Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, las actas de entrega recepción se encuentran en proceso de enviar.	Obra concluida						X	X		Teatro, Danza Contemporánea					
10	Construcción de 2 aulas en facultad Contaduría región Veracruz	1,819,000.00	1,232,241.00	214.00	100.00		X	Esta obra concluyó la ministración del FAM pero falta un 10% para concluirse con recurso UV por lo cual aún no es posible inaugurar.	Obra concluida						X	X		Contaduría					
11	Acondicionamiento de espacio para habilitar sala de espera en Facultad de Odontología región Veracruz	426,000.00	359,802.00	71.00	100.00		X	Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, las actas de entrega recepción ya fueron enviadas.	Obra concluida						X	X		Cirujano Dentista					
12	Construcción del edificio para Posgrado en el Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento Humano CEICAH, región Xalapa	15,727,000.00	11,364,739.00	1,303.00	85.00				Obra en proceso						X	X			X	Maestría en Desarrollo Humano y Maestría en Inv. en Psicología		X	
13	Construcción de 2 aulas en Facultad Enfermería región Coatzacoalcos	944,957.00	944,957.00	133.00	100.00		X	11/Ago/14 Dr. Jorge Andaverte Arredondo, Vicerector	Obra concluida						X	X		Enfermería					
68	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Istaczoquiltán, región Orizaba-Córdoba (complemento de recursos 3)	206,788.00	103,393	649.00	60.00				Obra en proceso	X								FIMESUFPEAS 2010	2,486,910.00				
13	Total	82,345,627.00	40,019,971.00	243,534.00															0	0	0	0	0

