

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
Solicitud de infraestructura física  
en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012

Fecha de elaboración del Documento: 03-nov-16

Información General de la Institución		Responsible Institucional de:		Planeación				Obras y Mantenimiento			
Nombre de la institución:		Nombre:		Dra. Laura Martínez Márquez				M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo			
Entidad federativa:		Cargo:		Directora de Planeación Institucional				Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento			
Veracruz		Teléfono:		(01228) 8421700 EXT. 12718				(01228) 8421700 EXT. 12702			
Clavelnet 911 30MSU0940B		Correo electrónico:		lmartinez@uv.mx				erodiles@uv.mx			

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN												NUMERO DE BENEFICIADOS				CALENDARIO DE EJECUCIÓN			Municipalidad						
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Cobertura de la obra												Alumnos			Número total de alumnos de la DES	Fecha de inicio				Localidad, Población o Ciudad					
						Si el avance es del 100%, ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana?	Si Fecha probable (Favor llenar formato adjunto)	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)	Observaciones y/o causas de demora	Si	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/ctvs.)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/ctvs.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de Progreso que se benefician		Beneficia a alumnos de Progrado	Programas Educativos de Progrado que se benefician	Beneficia a la Gestión			Justificación en el ProGES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Femenino
1	Programa anual de mantenimiento y modernización región Coatzacoalcos	4,000,000.00	3,668,271.00	35,372.00	92.00		X					X	X	Multi programa Regional Anexo B-2012, PIFI 2010-2011, PROGES				X	ProGES (Autoevaluación y Segum. de la Gestión Inst. Apartado II)	Fortalecer y dotar de infraestructura educativa para competencia de calidad académica			3,250	2,799	6,049	102.00	6325	20/08/12	30/11/16		Coatzacoalcos
2	Programa anual de mantenimiento y modernización región Poza Rica	4,000,000.00	2,871,094.00	34,045.00	88.00		X				X	X	Multi programa Regional Anexo 7-2012, PIFI 2010-2011, PROGES				X	ProGES (Autoevaluación y Segum. de la Gestión Inst. Apartado II)	Fortalecer y dotar de condiciones equitativas en infraestructura educativa para competencia de calidad académica			3,865	3,535	7,400	151.00	7092	20/08/12	30/11/16		Poza Rica	
3	Programa anual de mantenimiento y modernización región Córdoba	4,000,000.00	3,677,096.00	24,855.00	99.00		X				X	X	Multi programa Regional Anexo 9-2012, PIFI 2010-2011, PROGES				X	ProGES (Autoevaluación y Segum. de la Gestión Inst. Apartado II)	Fortalecer y dotar de condiciones equitativas en infraestructura educativa para competencia de calidad académica			4,166	3,313	7,479	153.00	8499	20/08/12	30/11/16		Córdoba	
4	Programa anual de mantenimiento y modernización región Veracruz	6,000,000.00	4,993,631.00	47,746.00	98.00		X				X	X	Multi programa Regional Anexo 10-2012, PIFI 2010-2011, PROGES				X	ProGES (Autoevaluación y Segum. de la Gestión Inst. Apartado II)	Fortalecer y dotar de condiciones equitativas en infraestructura educativa para competencia de calidad académica			6,004	6,022	12,026	291.00	13436	20/08/12	30/11/16		Veracruz	
5	Programa anual de mantenimiento y modernización región Xalapa	12,000,000.00	7,854,812.00	98,716.00	97.00		X				X	X	Multi programa Regional Anexo 11-2012, PIFI 2010-2011, PROGES				X	ProGES (Autoevaluación y Segum. de la Gestión Inst. Apartado II)	Fortalecer y dotar de condiciones equitativas en infraestructura educativa para competencia de calidad académica			12,715	11,538	24,253	546.00	26570	06/08/12	30/11/16		Xalapa	
6	Habilitar un laboratorio en área de archivo de la Facultad de Enfermería región Córdoba-Orizaba	265,968.00	265,968.00	58.00	100.00	X					X	X	Enfermería					ProDES pag 15	Fortalecer condiciones para acreditación de programas educativos en ciencias de la salud		X		548	131	679	36.00	1555	12/11/12	15/09/14		Orizaba
7	Construcción de biblioteca y cubículos en Ing. de Sistemas de Producción Agropecuaria, Acajucan	2,227,000.00	2,078,755.00	262.00	100.00	X					X	X	Ingeniero en sistemas de producción agropecuaria					ProDES pag 8 apartado 2.8 y 2.13	Es una entidad académica con respaldo en infraestructura, no cuenta con un adecuado servicio de biblioteca, entre otros.		X		109	242	351	9.00	360	24/09/12	21/12/14		Acajucan
8	Acondicionamiento acústico en laboratorio de teclados de la Facultad de Música	140,836.00	140,836.00	65.00	100.00	X					X	X	Música, Educación musical.					ProDES pag 8 apartado 2.8	Acondicionamiento acústico es una requerimiento técnico para la impartición de experiencias educativas en dos programas educativos que atienden a más de 500 estudiantes.		X		217	371	588	55.00	1288	15/10/12	15/07/13		Xalapa
9	Construcción de 2 aulas para Teatro y Danza en la Unidad de Artes, región Xalapa (complemento de recursos)	588,278.00	507,243.00	43.00	100.00	X					X	X	Teatro, Danza Contemporánea					ProDES pag 8 apartado 2.8	Atiende a dos PE con más de 300 estudiantes, requerimiento técnico para prácticas y experiencias educativas.		X		204	61	265	69	1288	12/05/14	20/06/15		Xalapa
10	Construcción de 2 aulas en facultad Contaduría región Veracruz	1,819,000.00	1,232,241.00	214.00	100.00	X					X	X	Contaduría					ProDES pag 10	Entidad académica con indicadores actuales en espacios deficientes		X		699	436	1,135	52.00	3203	24/09/12	10/07/14		Boca del río
11	Acondicionamiento de espacio para habilitar sala de espera en Facultad de Odontología región Veracruz	426,000.00	359,802.00	71.00	100.00	X					X	X	Orujano Dentista					ProDES pag 9 y 21	Espacio para prácticas profesionales de este PE, acción indispensable en la formación del Orujano Dentista (campo de experimentación)		X		375	295	670	118.00	3875	19/11/12	15/07/13		Boca del río
12	Construcción del edificio para Progrado en el Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento Humano CEICAH, región Xalapa	15,727,000.00	12,673,790.00	1,303.00	90.00		X				X	X	Maestría en Desarrollo Humano y Maestría en Inv. en Psicología					ProGES (Autoevaluación y Segum. de la Gestión Inst. Apartado II)	El instituto no cuenta con espacios propios, con diferentes líneas de investigación e impartición de posgrados		X		1,016	422	1,438	147.00	6136	01/12/14	30/11/16		Xalapa
13	Construcción de 2 aulas en Facultad Enfermería región Coatzacoalcos	944,957.00	944,957.00	133.00	100.00	X					X	X	Enfermería					ProDES pag 7	Fortalecer condiciones para acreditación de programas educativos en ciencias de la salud		X		321	100	421	37.00	1353	08/10/12	17/04/14		Minatitán
68	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Ixtaczoquitlán, región Orizaba-Córdoba (complemento de recursos 3)	206,788.00	166,508	649.00	100.00	X							FIMESUPEAS 2010	2,486,910.00							X		112	500	612	39.00	2593	03/05/16	30/08/16		
13	Total		62,345,827.00	41,434,924.00	243,534.00					0.00	0.00					0	0	0	0			0	0	0	33,489	29,265	62,754	1,766	81,580		



