

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2011

Fecha de elaboración del Documento: **04-ene-17**

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:		Planeación		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución: Universidad Veracruzana		Nombre Dra. Laura Martínez Márquez		Dra. Laura Martínez Márquez		M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo	
Entidad federativa: Veracruz		Cargo Directora de Planeación Institucional		Directora de Planeación Institucional		Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento	
Teléfono		(01228) 8421700 EXT. 12718		(01228) 8422719		(01228) 8421701	
Correo electrónico		lmartinez@uv.mx		erodiles@uv.mx			
Claveinst 911 30MSU0940B							

Proyecto	DATOS GENERALES DE LA OBRA										JUSTIFICACIÓN										NÚMERO DE BENEFICIADOS			CALENDARIO DE EJECUCIÓN				SEDE DE LA OBRA																
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/cvts.)	Monto ejercido (pesos s/cvts.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurarse por el C. Presidente de la República Mexicana?			Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Alumnos / administrativos			Número total de alumnos de la DES	Fecha de inicio Programada	Fecha de término Programada	Fecha de inauguración Programada	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus								
						SI	NO	Fecha probable (Favor llenar formato adjunto)		SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cvts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cvts.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PALIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión							Justificación en el ProDES o en el ProDES	Justificación Académica							Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Femenino	Masculino	Total	Profesores	Número	Nombre
1	4a. Etapa de construcción de la Facultad de Pedagogía, el Instituto de Investigaciones en Educación y el Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) región Xalapa	13,376,549.00	13,351,521.00	10,725.00	100.00	X		X	12/May/14	Dra. Sara Ladrón de Guevara González	Obra concluida	X	2006 2007 2008 2009 2010	13,582,843 9,954,088 6,999,986 39,150,000 9,489,186 69,688,917			X	X	Pedagogía	X	Maestría en Investigación educativa; Doctorado en Investigación educativa	X	ProDES (AUTOEVALUACION Y SEGUIM DE LA GESTION INST. APARTADO II)	Esta acción es parte de un gran proyecto para el desarrollo de un campus en Xalapa, beneficiando	X	X	1,284	914	2,198	230	6138	09/11/11	15/10/16	12/05/14	Dra. Sara D. Ladrón de Guevara Glez.	XALAPA	87	XALAPA	UVER 97-03	HUMANIDADES XALAPA	FAC. DE PEDAGOGIA, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN EDUC. Y SEA	XALAPA SUR	X	
2	3a. Etapa construcción de la Facultad de Matemáticas y Física e Inteligencia Artificial región Xalapa	35,807,316.00	23,849,432.00	5,765.00	45.00						Obra en proceso	X	2006 2008 2010	484,830 7,000,000 11,495,616 18,980,506			X	X	Matemáticas Física	X	Maestría en Matemática educativa; Doctorado en Matemáticas; Maestría en Inteligencia artificial; Especialidad Enseñanza de la Física	X	ProDES (AUTOEVALUACION Y SEGUIM DE LA GESTION INST. APARTADO II)	Entidad académica con grandes carencias de espacios y sin posibilidad de crecimiento	X	X	119	213	332	364	4543	02/01/12	16/01/17		XALAPA	87	XALAPA	UVER 98-13	TECNICA XALAPA	FAC. MATEMATICAS Y FAC. DE FISICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	XALAPA SUR	X		
3	Construcción de 2 aulas para Teatro y Danza en la Unidad de Artes, región Xalapa	408,000.00	408,000.00	48.00	100.00	X					Obra concluida	X						X	X	Teatro Danza			ProDES pag 8 APARTADO 2.8	Beneficia a dos programas educativos			204	61	265	69	1288	01/12/11	25/03/15		XALAPA	87	XALAPA	UVER 98-15	ARTES XALAPA	FAC. TEATRO, FAC. DANZA	XALAPA	X		
4	Ampliación de biblioteca de la Unidad de Ciencias de la Salud Xalapa	830,721.53	830,721.53	129.00	100.00	X					Obra concluida	X						X	X	Médico cirujano Nutrición Enfermería Química clínica			ProDES pag 7	Los programas de las ciencias de la salud, requieren alto grado de calidad			2,660	1,237	3,897	93	3897	31/10/11	12/09/14		XALAPA	87	XALAPA	UVER 98-14	Ciencias de la Salud XALAPA	UNIDAD C. DE LA SALD	XALAPA	X		
5	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGION CORDOBA	173,277.00	173,277.00	6,836.00	100.00	X					Obra concluida	X					X			Administración, Contaduría, Gestión y Dirección de Negocios, Informática, Ing. Alimentos, Ing. Biotecnología, Ingeniería Química, Química Industrial y Químico Farmaco Biólogo, Maestría en ciencias de procesos biológicos	X	ANALISIS DE LA capacidad fisica instalada	Acciones para la mejora común de condiciones de aprendizaje	N/A		1,163	1,750	2,913	203	3,978	01/03/11	26/01/13		ORIZABA - (XACAZZOLIT LAN	118-85	CORDOBA	UVER 98-10 UVER 98-16	ECONOMICO ADMINISTRATIVA ORIZABA - CORDOBA Y TECNICA ORIZABA - CORDOBA	NOGALES (ANTES FAC CONTADURIA), FAC C. QUIMICAS EN ORIZABA	ORIZABA - CORDOBA	X			
6	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGION VERACRUZ	1,752,933.00	1,596,880.00	12,970.00	93.00						En este programa se encuentran 13 contratos concluidos; y el resto del recurso disponible (7%) se adjudicará cuando el Gobierno estatal radique los recursos a la UV.	X											ANALISIS DE LA capacidad fisica instalada	Acciones para la mejora común de condiciones de aprendizaje	N/A		1,138	2,890	4,028	273	7,537	07/04/11	30/01/17		VERACRUZ	193	VERACRUZ	UVER 97-06 UVER 97-05	Ciencias de la Salud Veracruz ECONOMICO ADMINISTRATIVA VERACRUZ Y HUMANIDADES VERACRUZ	CORRECCION DE SERVICIO CULTURAL, FAC INGENIERIA BOCA DEL RIO, FAC. PRODUCCION EN VERACRUZ, INSTITUTO INGENIERIA BOCA DEL RIO, CIBSI EN VERACRUZ, FAC. PEDAGOGIA BOCA DEL RIO, FAC. EDUC FISICA BOCA DEL RIO	VERACRUZ	X		
7	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGION XALAPA	1,073,567.00	766,998.00	8,735.00	100.00	X					Obra concluida	X					X						ANALISIS DE LA capacidad fisica instalada	Acciones para la mejora común de condiciones de aprendizaje y de la gestión	N/A		59	65	124	N/A	N/A	21/03/11	02/04/13		XALAPA	87	XALAPA	N/A	N/A	USBI XALAPA (VIBRILLO), SALAS VIDEOCONFERENCIAS, SALA DE TESIS Y CONTROL, COORD. DESARROLLO DE COLECCIONES (USBI VERACRUZ VIDEOCONFERENCIAS, DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL EN UNIDAD CENTRAL, PLAZOLETA EN LA UNIDAD CENTRAL, INSTITUTO DE INV. MULTIDISCIPLINARIAS, AREA ACAD. HUMANIDADES EN UNIDAD CENTRAL, UNIDAD ACAD. ARTES, ANTES DIREC. EVALUACION ARTISTICAL UNIDAD CENTRAL.	XALAPA	X		
8	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Itzacozquillán, región Orizaba-Córdoba (complemento de recursos 2)	223.00	91	649.00	100.00	X					Obra concluida	X															112	500	612	39.00	2593	03/05/16	30/08/16											
Total		53,422,596.53	40,976,920.53	45,857.00																								4,267	2,425	6,692	756	15,864												

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS
<http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k7c-646&s=est>

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2011
 Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	Universidad Veracruzana
Entidad federativa:	Veracruz
ClaveInst 911	
30MSU0940B	

Proyecto	Descripción de la obra	AMPLIACIÓN																												Totales		Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos scbs.)	
		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros		Especificar	Núm.	M2			
		Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2						
1	4a. Etapa de construcción de la Facultad de Pedagogía, el Instituto de Investigaciones en Educación y el Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) región Xalapa																														0	0.00	
2	3a. Etapa construcción de la Facultad de Matemáticas y Física e Inteligencia Artificial región Xalapa																														0	0.00	
3	Construcción de 2 aulas para Teatro y Danza en la Unidad de Artes, región Xalapa																														0	0.00	
4	Ampliación de biblioteca de la Unidad de Ciencias de la Salud Xalapa			1	129																									1	129.00	830,721.53	
5	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN CORDOBA																																
6	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN VERACRUZ																																
7	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN XALAPA																																
8	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Ixczoquitlán, región Orizaba-Córdoba (complemento de recursos 2)																																
Total		0	0	1	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	129.00	830,721.53	

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS
<http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est>