

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Solicitud de infraestructura física en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012

Fecha de elaboración del Documento: 04-ene-17

Información General de la Institución		Planeación			Obras y Mantenimiento		
Nombre de la institución:	Responsable Institucional de:	Dra. Laura Martínez Márquez			M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo		
Universidad Veracruzana	Cargo:	Directora de Planeación Institucional			Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento		
Entidad federativa:	Teléfono:	(01228) 8421700 EXT. 12718	(01228) 8422719	(01228) 8421700 EXT. 12702	(01228) 8421701		
Veracruz	Correo electrónico:	lmartinez@uv.mx			erodiles@uv.mx		
Clavelnst 911 30MSU0940B							

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA										JUSTIFICACIÓN										NUMERO DE Alumnos									
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/cvts.)	Monto ejercido (pesos s/cvts.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana?			Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Femenino	Masculino					
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM (pesos s/cvts)		Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cvts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cvts.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión											
1	Programa anual de mantenimiento y modernización región Coatzacoalcos	4,000,000.00	3,668,271.00	35,372.00	92.00				En este programa se encuentran 17 contratos concluidos; y el resto del recurso disponible se adjudicará cuando el recurso se radique a la UV por parte del Gob. Estatal.		X			X		X	Multi-programa Regional Anexo 8-2012, PIFI 2010-2011, PROGES				X	ProGes (Autoevaluación y Segum. de la Gestión Inst. Apartado II)	Fortalecer y dotar de condiciones equitativas en infraestructura educativa para competencia de calidad académica			3,250	2,799			
2	Programa anual de mantenimiento y modernización región Poza Rica	4,000,000.00	2,871,054.00	34,045.00	88.00				En este programa se encuentran 26 contratos concluidos; y el resto del recurso disponible se adjudicará cuando el recurso se radique a la UV por parte del Gob. Estatal.		X			X		X	Multi-programa Regional Anexo 7-2012, PIFI 2010-2011, PROGES				X	ProGes (Autoevaluación y Segum. de la Gestión Inst. Apartado II)	Fortalecer y dotar de condiciones equitativas en infraestructura educativa para competencia de calidad académica			3,865	3,536			
3	Programa anual de mantenimiento y modernización región Córdoba	4,000,000.00	3,730,877.00	24,855.00	99.00				En este programa se encuentran 27 contratos concluidos; y el resto del recurso disponible se adjudicará cuando el recurso se radique a la UV por parte del Gob. Estatal.		X			X		X	Multi-programa Regional Anexo 9-2012, PIFI 2010-2011, PROGES				X	ProGes (Autoevaluación y Segum. de la Gestión Inst. Apartado II)	Fortalecer y dotar de condiciones equitativas en infraestructura educativa para competencia de calidad académica			4,166	3,313			
4	Programa anual de mantenimiento y modernización región Veracruz	6,000,000.00	4,993,631.00	47,748.00	98.00				En este programa se encuentran 25 contratos concluidos; y el resto del recurso disponible se adjudicará cuando el recurso se radique a la UV por parte del Gob. Estatal.		X			X		X	Multi-programa Regional Anexo 10-2012, PIFI 2010-2011, PROGES				X	ProGes (Autoevaluación y Segum. de la Gestión Inst. Apartado II)	Fortalecer y dotar de condiciones equitativas en infraestructura educativa para competencia de calidad académica			6,004	6,022			
5	Programa anual de mantenimiento y modernización región Xalapa	12,000,000.00	7,939,016.00	98,716.00	97.00				En este programa se encuentran 29 contratos concluidos; y el resto del recurso disponible se adjudicará cuando el recurso se radique a la UV por parte del Gob. Estatal.		X			X		X	Multi-programa Regional Anexo 11-2012, PIFI 2010-2011, PROGES				X	ProGes (Autoevaluación y Segum. de la Gestión Inst. Apartado II)	Fortalecer y dotar de condiciones equitativas en infraestructura educativa para competencia de calidad académica			12,715	11,538			
6	Habilitar un laboratorio en área de archivo de la Facultad de Enfermería región Córdoba-Orizaba	265,968.00	265,968.00	58.00	100.00		X	Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, las actas de entrega recepción ya fueron enviadas.	Obra concluida		X				X	X	Enfermería							X		548	131			
7	Construcción de biblioteca y cubículos en Ing. de Sistemas de Producción Agropecuaria, Acajucan	2,227,000.00	2,078,755.00	262.00	100.00		X	Esta obra corresponde a la planta baja y con recursos FAM 2015 se construye la P. Alta y se inaugurará el edificio completo.	Obra concluida		X				X	X	Ingeniero en sistemas de producción agropecuaria						ProDES pag.8 apartado 2.8 y 2.13	Es una entidad académica con rasgos en infraestructura, no cuenta con un adecuado servicio de biblioteca, entre otros.		X	109	242		
8	Acondicionamiento acústico en laboratorio de teclados de la Facultad de Música	140,836.00	140,836.00	65.00	100.00		X	Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, las actas de entrega recepción ya fueron enviadas.	Obra concluida		X				X	X	Música, Educación musical.						ProDES pag.8 apartado 2.8	Acondicionamiento acústico es un requerimiento técnico para la impartición de experiencias educativas en dos programas educativos que atienden a más de 500 estudiantes.		X	217	371		
9	Construcción de 2 aulas para Teatro y Danza en la Unidad de Artes, región Xalapa (complemento de recursos)	588,278.00	588,278.00	43.00	100.00		X	Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, las actas de entrega recepción se encuentran en proceso de enviar.	Obra concluida		X				X	X	Teatro, Danza Contemporánea						ProDES pag.8 apartado 2.8	Atiende a dos PE con más de 300 estudiantes, requerimiento técnico para prácticas y experiencias educativas.		X	204	61		
10	Construcción de 2 aulas en facultad Contaduría región Veracruz	1,819,000.00	1,232,241.00	214.00	100.00		X	Esta obra concluyó la ministración del FAM pero falta un 10% para concluirse con recurso UV por lo cual aún no es posible inaugurarse.	Obra concluida		X				X	X	Contaduría						ProDES pag.10	Entidad académica con indicadores actuales en espacios deficientes		X	699	436		
11	Acondicionamiento de espacio para habilitar sala de espera en Facultad de Odontología región Veracruz	426,000.00	359,802.00	71.00	100.00		X	Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, las actas de entrega recepción ya fueron enviadas.	Obra concluida		X				X	X	Cirujano Dentista						ProDES pag.9 y 21	Espacio para prácticas profesionales de este PE, acción indispensable en la formación del Cirujano Dentista (campo de experimentación)		X	375	295		
12	Construcción del edificio para Posgrado en el Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento Humano CEICAH, región Xalapa	15,727,000.00	13,442,483.00	1,303.00	93.00				Obra en proceso					X	X		X	Maestría en Desarrollo Humano y Maestría en Inv. en Psicología				X	ProGes (Autoevaluación y Segum. de la Gestión Inst. Apartado II)	El instituto no cuenta con espacios propios, con diferentes líneas de investigación e impartición de posgrados		X	1,016	422		
13	Construcción de 2 aulas en Facultad Enfermería región Coatzacoalcos	944,957.00	944,957.00	133.00	100.00		X	11/Ago/14 Dr. Jorge Andaverde Arredondo, Vicerrector	Obra concluida		X				X	X	Enfermería						ProDES pag.7	Fortalecer condiciones para acreditación de programas educativos en ciencias de la salud		X	321	100		
68	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Ixtaczoquitlán, región Orizaba-Córdoba (complemento de recursos 3)	206,788.00	166,508.00	649.00	100.00		X	Se inaugurará cuando otros edificios del Campus se concluyan	Obra concluida		X		FIMESUPEAS 2010	2,486,910.00												X	112	500		
13	Total	62,345,627.00	42,422,677.00	243,534.00								0.00		0.00			0	0	0	0			0	0	0		0	0	33,489	29,265

