

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2011

Fecha de elaboración del Documento: **01-dic-16**

Información General de la Institución		Planeación		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:	Universidad Veracruzana	Nombre de:	Dra. Laura Martínez Márquez	M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo	
Entidad federativa:	Veracruz	Cargo:	Directora de Planeación Institucional	Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento	
Claveinst 911	30MSU0940B	Teléfono:	(01228) 8421700 EXT. 12718	(01228) 8422719	(01228) 8421701
Correo electrónico:	lmartinez@uv.mx	Correo electrónico:	erodiles@uv.mx		

Proy.	DATOS GENERALES DE LA OBRA										JUSTIFICACIÓN										NÚMERO DE BENEFICIADOS					CALENDARIO DE EJECUCIÓN				SEDE DE LA OBRA														
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/cvtv.)	Monto ejercido (pesos s/cvtv.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurarse por el C. Presidente de la República Mexicana?			Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Alumnos / administrativos			Número total de alumnos de la DES	Fecha de inicio Programada	Fecha de término Programada	Fecha de inauguración Programada	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus								
						SI	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)		SI	NO	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cvtv.)	Monto (pesos s/cvtv.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PALIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Justificación en el ProDES o en el ProDES	Justificación Académica							Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos							Femenino	Masculino	Total	Profesores	Número	Nombre		
1	4a. Etapa de construcción de la Facultad de Pedagogía, el Instituto de Investigaciones en Educación y el Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) región Xalapa	13,376,549.00	13,351,521.00	10,725.00	100.00	X	NO	X	12/May/14 Dra. Sara Ladrón de Guevara González	Obra concluida	X	NO	2006 2007 2008 2009 2010	13,582,843 9,954,088 6,999,986 39,150,000 9,489,186 69,688,917			X	X	Pedagogía	X	Maestría en Investigación educativa. Doctorado en Investigación educativa	X	ProDES (AUTOEVALUACION Y SEGUIM DE LA GESTION INST. APARTADO II)	Esta acción es parte de un gran proyecto para el desarrollo de un campus en Xalapa, beneficiando	X	X	1,284	914	2,198	230	6138	09/11/11	15/10/16	12/05/14	Dra. Sara D. Ladrón de Guevara Glez.	XALAPA	87	XALAPA	UVER 97-03	HUMANIDADES XALAPA	FAC. DE PEDAGOGIA, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN EDUC. Y SEA	XALAPA SUR	X	
2	3a. Etapa construcción de la Facultad de Matemáticas y Física e Inteligencia Artificial región Xalapa	35,807,316.00	23,849,432.00	5,765.00	45.00					Obra en proceso	X	NO	2006 2008 2010	484,830 7,000,000 11,495,616 18,980,506			X	X	Matemáticas Física	X	Maestría en Matemática educativa. Doctorado en Matemáticas; Maestría en Inteligencia artificial; Especialidad Enseñanza de la Física	X	ProDES (AUTOEVALUACION Y SEGUIM DE LA GESTION INST. APARTADO II)	Entidad académica con grandes carencias de espacios y sin posibilidad de crecimiento	X	X	119	213	332	364	4543	02/01/12	31/12/16			XALAPA	87	XALAPA	UVER 98-13	TECNICA XALAPA	FAC. MATEMATICAS Y FAC. DE FISICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	XALAPA SUR	X	
3	Construcción de 2 aulas para Teatro y Danza en la Unidad de Artes, región Xalapa	408,000.00	408,000.00	48.00	100.00	X			Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, las actas de entrega recepción se encuentran en proceso de enviar.		X						X	X	Teatro Danza				Beneficia a dos programas educativos			204	61	265	69	1288	01/12/11	25/03/15			XALAPA	87	XALAPA	UVER 98-15	ARTES XALAPA	FAC. TEATRO, FAC. DANZA	XALAPA	X		
4	Ampliación de biblioteca de la Unidad de Ciencias de la Salud Xalapa	830,721.53	830,721.53	129.00	100.00	X			Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, las actas de entrega recepción ya fueron enviadas.		X						X	X	Médico cirujano Nutrición Enfermería Química clínica				Los programas de las ciencias de la salud, requieren alto grado de calidad			2,660	1,237	3,897	93	3897	31/10/11	12/09/14			XALAPA	87	XALAPA	UVER 98-14	Ciencias de la Salud XALAPA	UNIDAD C. DE LA SALD	XALAPA	X		
5	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN CORDOBA	173,277.00	173,277.00	6,836.00	100.00	X			Como se trata de varios contratos de mantenimiento, no fueron inaugurados, pero las actas de entrega recepción ya fueron enviadas.		X						X		Administración, Contaduría, Gestión y Dirección de Negocios, Informática, Ing. Alimentos, Ing. Biotecnología, Ingeniería Química, Química Industrial y Químico Farmaco Biólogo, Maestría en ciencias de procesos biológicos	X	NOCALES (ANTES FAC. CONTADURIA), FAC. C. QUIMICAS EN ORIZABA	X	Analisis de la capacidad física instalada	Acciones para la mejora común de condiciones de aprendizaje	N/A		1,163	1,750	2,913	203	3,978	01/03/11	26/01/13			ORIZABA - (XACAZZOLIT LAN	118-85	CORDOBA	UVER 98-10 UVER 98-16	ECONOMICO ADMINISTRATIVA ORIZABA - CORDOBA Y TECNICA ORIZABA - CORDOBA	NOCALES (ANTES FAC. CONTADURIA), FAC. C. QUIMICAS EN ORIZABA	ORIZABA - CORDOBA	X	
6	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN VERACRUZ	1,752,933.00	1,596,880.00	12,970.00	93.00				En este programa se encuentran 13 contratos concluidos; y el resto del recurso disponible (7%) se adjudicará cuando el Gobierno estatal radique los recursos a la UV.		X						X		GOBIERNO. DIRECCION CULTURAL, FAC. INGENIERIA BOCA DEL RIO, FAC. PSICOLOGIA EN VERACRUZ, INSTITUTO INGENIERIA BOCA DEL RIO, CIES EN VERACRUZ, FAC. PEDAGOGIA BOCA DEL RIO, FAC. EDUC FISICA BOCA DEL RIO		Analisis de la capacidad física instalada	Acciones para la mejora común de condiciones de aprendizaje	N/A		1,138	2,890	4,028	273	7,537	07/04/11	30/12/16			VERACRUZ	193	VERACRUZ	UVER 97-06 UVER 98-09 UVER 97-05	CIENCIAS DE LA SALUD VERACRUZ ECONOMICO ADMINISTRATIVA VERACRUZ Y HUMANIDADES VERACRUZ	GOBIERNO. DIRECCION CULTURAL, FAC. INGENIERIA BOCA DEL RIO, FAC. PSICOLOGIA EN VERACRUZ, INSTITUTO INGENIERIA BOCA DEL RIO, CIES EN VERACRUZ, FAC. PEDAGOGIA BOCA DEL RIO, FAC. EDUC FISICA BOCA DEL RIO	VERACRUZ	X			
7	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN XALAPA	1,073,567.00	766,998.00	8,735.00	100.00	X			Como se trata de varios contratos de mantenimiento, no fueron inaugurados, pero las actas de entrega recepción ya fueron enviadas.		X						X		USE XALAPA (VERTEBRADO, SALAS VIDEOCONFERENCIAS, SALA DE TESIS Y CONTROL, COORD. DESARROLLO DE COLECCIONES) USE VERACRUZ (VIDEOCONFERENCIAS, DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL EN UNIDAD CENTRAL, PLAZOLETA EN LA UNIDAD CENTRAL, INSTITUTO DE INV. MULTIDISCIPLINARIAS, AREA ACAD. HUMANIDADES EN UNIDAD CENTRAL, UNIDAD ACAD. ARTES (ANTES DIREC. EVALUACION ARTISTICAL UNIDAD CENTRAL.		Analisis de la capacidad física instalada	Acciones para la mejora común de condiciones de aprendizaje y de la gestión	N/A		59	65	124	N/A	N/A	21/03/11	02/04/13			XALAPA	87	XALAPA	N/A	N/A	USE XALAPA (VERTEBRADO, SALAS VIDEOCONFERENCIAS, SALA DE TESIS Y CONTROL, COORD. DESARROLLO DE COLECCIONES) USE VERACRUZ (VIDEOCONFERENCIAS, DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL EN UNIDAD CENTRAL, INSTITUTO DE INV. MULTIDISCIPLINARIAS, AREA ACAD. HUMANIDADES EN UNIDAD CENTRAL, UNIDAD ACAD. ARTES (ANTES DIREC. EVALUACION ARTISTICAL UNIDAD CENTRAL.	XALAPA	X			
8	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Itzacozquillán, región Orizaba-Córdoba (complemento de recursos 2)	223.00	91	649.00	100.00	X			Se inaugurará cuando otros edificios del Campus se concluyan	Obra concluida	X															112	500	612	39.00	2593	03/05/16	30/08/16												
Total:		53,422,596.53	40,976,920.53	45,857.00																							4,267	2,425	6,692	756	15,864													

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS
 http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k7c-646&s=est
 *NOTA: SE REALIZA AJUSTE DEL EJERCIDO CON RESPECTO AL REPORTE DEL MES ANTERIOR

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2011

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	Universidad Veracruzana
Entidad federativa:	Veracruz
ClaveInst 911	
30MSU0940B	

Proyecto	Descripción de la obra	AMPLIACIÓN																												Totales		Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos scob.)
		Cubiculos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros		Especificar	M2			
		Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2					
1	4a. Etapa de construcción de la Facultad de Pedagogía, el Instituto de Investigaciones en Educación y el Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) región Xalapa																													0	0.00	
2	3a. Etapa construcción de la Facultad de Matemáticas y Física e Inteligencia Artificial región Xalapa																													0	0.00	
3	Construcción de 2 aulas para Teatro y Danza en la Unidad de Artes, región Xalapa																													0	0.00	
4	Ampliación de biblioteca de la Unidad de Ciencias de la Salud Xalapa			1	129																								1	129.00	830,721.53	
5	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN CORDOBA																															
6	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN VERACRUZ																															
7	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN XALAPA																															
8	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Ixcotelco, región Orizaba-Córdoba (complemento de recursos 2)																															
Total		0	0	1	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	129.00	830,721.53

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS

<http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=546&s=est>

*NOTA: SE REALIZA AJUSTE DEL EJERCIDO CON RESPECTO AL REPORTE DEL MES ANTERIOR