

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Solicitud de infraestructura física en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012

Fecha de elaboración del Documento: 01-dic-16

Información General de la Institución		Responsible Institucional de:		Planeación				Obras y Mantenimiento			
Nombre de la institución: Universidad Veracruzana		Nombre		Dra. Laura Martínez Márquez				M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo			
Entidad federativa: Veracruz		Cargo		Directora de Planeación Institucional				Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento			
Clavelnst 911 30MSU0940B		Teléfono		(01228) 8421700 EXT. 12718		(01228) 8422719		(01228) 8421700 EXT. 12702		(01228) 8421701	
		Correo electrónico		lmartinez@uv.mx				erodiles@uv.mx			

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA										JUSTIFICACIÓN										NUMERO DE Alumnos								
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana?			Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Femenino	Masculino				
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM (pesos s/cts)		Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cent.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión										
1	Programa anual de mantenimiento y modernización región Coatzacoalcos	4,000,000.00	3,668,271.00	35,372.00	92.00					X			X		X	Multi-programa Regional Anexo 8-2012, PIFI 2010-2011, PROGES					X	ProGes (Autoevaluación y Segum. de la Gestión Inst. Apartado II)	Fortalecer y dotar de condiciones equitativas en infraestructura educativa para competencia de calidad académica			3,250	2,799		
2	Programa anual de mantenimiento y modernización región Poza Rica	4,000,000.00	2,871,054.00	34,045.00	88.00					X			X		X	Multi-programa Regional Anexo 7-2012, PIFI 2010-2011, PROGES					X	ProGes (Autoevaluación y Segum. de la Gestión Inst. Apartado II)	Fortalecer y dotar de condiciones equitativas en infraestructura educativa para competencia de calidad académica			3,865	3,536		
3	Programa anual de mantenimiento y modernización región Córdoba	4,000,000.00	3,730,600.00	24,855.00	99.00					X			X		X	Multi-programa Regional Anexo 9-2012, PIFI 2010-2011, PROGES					X	ProGes (Autoevaluación y Segum. de la Gestión Inst. Apartado II)	Fortalecer y dotar de condiciones equitativas en infraestructura educativa para competencia de calidad académica			4,166	3,313		
4	Programa anual de mantenimiento y modernización región Veracruz	6,000,000.00	4,993,631.00	47,748.00	98.00					X			X		X	Multi-programa Regional Anexo 10-2012, PIFI 2010-2011, PROGES					X	ProGes (Autoevaluación y Segum. de la Gestión Inst. Apartado II)	Fortalecer y dotar de condiciones equitativas en infraestructura educativa para competencia de calidad académica			6,004	6,022		
5	Programa anual de mantenimiento y modernización región Xalapa	12,000,000.00	7,938,035.00	98,716.00	97.00					X			X		X	Multi-programa Regional Anexo 11-2012, PIFI 2010-2011, PROGES					X	ProGes (Autoevaluación y Segum. de la Gestión Inst. Apartado II)	Fortalecer y dotar de condiciones equitativas en infraestructura educativa para competencia de calidad académica			12,715	11,538		
6	Habilitar un laboratorio en área de archivo de la Facultad de Enfermería región Córdoba-Orizaba	265,968.00	265,968.00	58.00	100.00		X	Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, las actas de entrega recepción ya fueron enviadas.	Obra concluida						X	X	Enfermería							X		548	131		
7	Construcción de biblioteca y cubículos en Ing. de Sistemas de Producción Agropecuaria, Acajucan	2,227,000.00	2,078,755.00	262.00	100.00		X	Esta obra corresponde a la planta baja y con recursos FAM 2015 se construye la P. Alta y se inaugurará el edificio completo.	Obra concluida						X	X	Ingeniero en sistemas de producción agropecuaria						ProDES pag.8 apartado 2.8 y 2.13	Es una entidad académica con rezagos en infraestructura, no cuenta con un adecuado servicio de biblioteca, entre otros.		X	109	242	
8	Acondicionamiento acústico en laboratorio de teclados de la Facultad de Música	140,836.00	140,836.00	65.00	100.00		X	Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, las actas de entrega recepción ya fueron enviadas.	Obra concluida						X	X	Música, Educación musical.						ProDES pag.8 apartado 2.8	Acondicionamiento acústico es un requerimiento técnico para la impartición de experiencias educativas en dos programas educativos que atienden a más de 500 estudiantes.		X	217	371	
9	Construcción de 2 aulas para Teatro y Danza en la Unidad de Artes, región Xalapa (complemento de recursos)	588,278.00	588,278.00	43.00	100.00		X	Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, las actas de entrega recepción se encuentran en proceso de enviar.	Obra concluida						X	X	Teatro, Danza Contemporánea						ProDES pag.8 apartado 2.8	Atiende a dos PE con más de 300 estudiantes, requerimiento técnico para prácticas y experiencias educativas.		X	204	61	
10	Construcción de 2 aulas en facultad Contaduría región Veracruz	1,819,000.00	1,232,241.00	214.00	100.00		X	Esta obra concluyó la ministración del FAM pero falta un 10% para concluirse con recurso UV por lo cual aún no es posible inaugurarse.	Obra concluida						X	X	Contaduría						ProDES pag.10	Entidad académica con indicadores actuales en espacios deficientes		X	699	436	
11	Acondicionamiento de espacio para habilitar sala de espera en Facultad de Odontología región Veracruz	426,000.00	359,802.00	71.00	100.00		X	Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, las actas de entrega recepción ya fueron enviadas.	Obra concluida						X	X	Cirujano Dentista						ProDES pag.9 y 21	Espacio para prácticas profesionales de este PE, acción indispensable en la formación del Cirujano Dentista (campo de experimentación)		X	375	295	
12	Construcción del edificio para Posgrado en el Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento Humano CEICAH, región Xalapa	15,727,000.00	12,673,790.00	1,303.00	93.00				Obra en proceso						X	X	Maestría en Desarrollo Humano y Maestría en Inv. en Psicología						ProGes (Autoevaluación y Segum. de la Gestión Inst. Apartado II)	El instituto no cuenta con espacios propios, con diferentes líneas de investigación e impartición de posgrados		X	1,016	422	
13	Construcción de 2 aulas en Facultad Enfermería región Coatzacoalcos	944,957.00	944,957.00	133.00	100.00		X	11/Ago/14 Dr. Jorge Andaverde Arredondo, Vicerrector	Obra concluida						X	X	Enfermería						ProDES pag.7	Fortalecer condiciones para acreditación de programas educativos en ciencias de la salud		X	321	100	
68	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Ixtaczoquitlán, región Orizaba-Córdoba (complemento de recursos 3)	206,788.00	166,508.00	649.00	100.00		X	Se inaugurará cuando otros edificios del Campus se concluyan	Obra concluida	X		FIMESUPEAS 2010	2,486,910.00													X	112	500	
13	Total	62,345,627.00	41,652,726.00	243,534.00								0.00	0.00			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,489	29,265

