

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2010-2011**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2011**

**Fecha de elaboración del Documento:**

**03-oct-16**

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:	Planeación		Obras y Mantenimiento	
<b>Nombre de la institución:</b>		Nombre	Dra. Laura Martínez Márquez		M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo	
<b>Universidad Veracruzana</b>		Cargo	Directora de Planeación Institucional		Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento	
<b>Entidad federativa:</b>		Teléfono	(01228) 8421700 EXT. 12718	(01228) 8422719	(01228) 8421700 EXT. 12702	(01228) 8421701
<b>Veracruz</b>		Correo electrónico	lmartinez@uv.mx		erodiles@uv.mx	
<b>ClaveInst 911</b>						
<b>30MSU0940B</b>						

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA										JUSTIFICACIÓN																
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100% ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana?		Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de suelos						
						SI	NO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO				SI	NO				
1*	4a. Etapa de construcción de la Facultad de Pedagogía, el Instituto de Investigaciones en Educación y el Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) región Xalapa	13,376,549.00	13,238,638.00	10,725.00	99.00				X	NO	2006 2007 2008 2009 2010	13,582,843 9,954,088 8,909,986 39,150,000 5,469,168 69,686,917					X	X	Pedagogía	X	Maestría en Investigación educativa; Doctorado en investigación educativa	X	ProGES (AUTOEVALUACION Y SEGUIM. DE LA GESTION INST. (PARTADO II))	Esta acción es parte de un gran proyecto para el desarrollo de un campus en Xalapa, beneficiando	X		
2	3a. Etapa construcción de la Facultad de Matemáticas y Física e Inteligencia Artificial región Xalapa	35,807,316.00	23,273,874.00	5,765.00	36.00				X	NO	2006 2008 2010	484,890 7,000,000 11,495,616 18,980,506				X	X	Matemáticas Física	X	Maestría en Matemática educativa; Doctorado en Matemáticas; Maestría en Inteligencia artificial; Especialidad Enseñanza de la Física	X	ProGES (AUTOEVALUACION Y SEGUIM. DE LA GESTION INST. (PARTADO II))	Entidad académica con grandes carencias de espacios y sin posibilidad de crecimiento	X			
3	Construcción de 2 aulas para Teatro y Danza en la Unidad de Artes, región Xalapa	408,000.00	408,000.00	48.00	100.00		X	Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, las actas de entrega recepción se encuentran en proceso de enviar.	X						X	X	Teatro Danza					ProDES pag 8 APARTADO 2.8	Beneficia a dos programas educativos				
4	Ampliación de biblioteca de la Unidad de Ciencias de la Salud Xalapa	830,721.53	830,721.53	129.00	100.00		X	Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, las actas de entrega recepción ya fueron enviadas.	X					X	X			Médico cirujano Cirujano dentista Nutrición Enfermería Química clínica					ProDES pag.7	Los programas de las ciencias de la salud, requieren alto grado de calidad acreditada, y			
5	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN CORDOBA	173,277.00	173,277.00	6,836.00	100.00		X	Como se trata de varios contratos de mantenimiento, no fueron inaugurados, pero las actas de entrega recepción ya fueron enviadas.	X				X					Administración, Contaduría, Gestión y Dirección de Negocios, Informática, Ing. Alimentos, Ing. Biotecnología, Ingeniería Química, Química Industrial y Químico Farmaco Biólogo, Maestría en ciencias de procesos biológicos	X	NOGALES (ANTES FAC CONTADURIA), FAC C. QUIMICAS EN ORIZABA	X	Análisis de la capacidad física instalada	Acciones para la mejora común de condiciones de aprendizaje	NA			
6	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN VERACRUZ	1,752,933.00	1,596,880.00	12,970.00	93.00			En este programa se encuentran 13 contratos concluidos; y el resto del recurso disponible (7%) se adjudicará cuando el Gobierno estatal radique los recursos a la UV.	X					X				COORDINAC. DIFUSION CULTURAL, FAC. INGENIERIA BOCA DEL RIO, FAC. PSICOLOGA EN VERACRUZ, INSTITUTO INGENIERIA BOCA DEL RIO, CESS EN VERACRUZ, FAC. INGENIERIA BOCA DEL RIO, FAC. EDUC. FISICA BOCA DEL RIO				Análisis de la capacidad física instalada	Acciones para la mejora común de condiciones de aprendizaje	NA			
7	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN XALAPA	1,073,567.00	757,729.00	8,735.00	100.00		X	Como se trata de varios contratos de mantenimiento, no fueron inaugurados, pero las actas de entrega recepción ya fueron enviadas.	X				X					USBI XALAPA (VESTRIBULO, SALAS VIDEOCONFERENCIAL, SALA DE TESIS Y CONTROL, COORD. DESARROLLO DE COLECCIONES USBI VERACRUZ (VIDEOCONFERENCIAL), DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL, EN UNIDAD CENTRAL, PLAZOLETA EN LA UNIDAD CENTRAL, INSTITUTO DE INV. MULTIDISCIPLINARIAS, AREA ACAD. HUMANIDADES EN UNIDAD CENTRAL, UNIDAD ACAD. ARTES ANTES DISEÑO, DIVULGACION ARTISTICA, UNIDAD CENTRAL				Análisis de la capacidad física instalada	Acciones para la mejora común de condiciones de aprendizaje y de la gestión	NA			
5	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Macacoquitán, región Orizaba-Córdoba (complemento de recursos 2)	223.00		91	649.00	100.00		X						X				FIMESUPEAS 2010	2,486,910.00								
<b>Total</b>		<b>53,422,586.53</b>	<b>40,279,210.53</b>	<b>45,857.00</b>																							

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS  
<http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est>

\*NOTA: SE REALIZA AJUSTE DEL EJERCIDO CON RESPECTO AL REPORTE DEL MES ANTERIOR





