

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

**Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010-2011**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012

Fecha de elaboración del Documento:

03-oct-16

Información General de la Institución		Responsible Institucional de:		Planeación	
Nombre de la institución: Universidad Veracruzana		Nombre		Dra. Laura Martínez Márquez	
Entidad federativa: Veracruz		Cargo		Directora de Planeación Institucional	
Clavelnst 911 30MSU0940B		Teléfono		(01228) 8421700 EXT. 12718	
		Correo electrónico		lmartinez@uv.mx	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA										Ob	
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana?			Observaciones y/o causas de demora	SI		NO
						SI Fecha probable (Favor llenar formato adjunto)	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)				
1	Programa anual de mantenimiento y modernización región Coatzacoalcos	4,000,000.00	3,668,271.00	35,372.00	92.00				En este programa se encuentran 17 contratos concluidos; y el resto del recurso disponible se adjudicará cuando el recurso se radique a la UV por parte del Gob. Estatal.		X	
2	Programa anual de mantenimiento y modernización región Poza Rica	4,000,000.00	2,871,054.00	34,045.00	88.00				En este programa se encuentran 17 contratos concluidos; y el resto del recurso disponible se adjudicará cuando el recurso se radique a la UV por parte del Gob. Estatal.		X	
3	Programa anual de mantenimiento y modernización región Córdoba	4,000,000.00	3,677,056.00	24,855.00	99.00				En este programa se encuentran 17 contratos concluidos; y el resto del recurso disponible se adjudicará cuando el recurso se radique a la UV por parte del Gob. Estatal.		X	
4	Programa anual de mantenimiento y modernización región Veracruz	6,000,000.00	4,993,631.00	47,748.00	98.00				En este programa se encuentran 17 contratos concluidos; y el resto del recurso disponible se adjudicará cuando el recurso se radique a la UV por parte del Gob. Estatal.		X	
5	Programa anual de mantenimiento y modernización región Xalapa	12,000,000.00	7,834,165.00	98,716.00	97.00				En este programa se encuentran 17 contratos concluidos; y el resto del recurso disponible se adjudicará cuando el recurso se radique a la UV por parte del Gob. Estatal.		X	
6	Habilitar un laboratorio en área de archivo de la Facultad de Enfermería región Córdoba-Orizaba	265,968.00	265,968.00	58.00	100.00		X	Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, las actas de entrega recepción ya fueron enviadas.	Obra concluida		X	
7	Construcción de biblioteca y cubículos en Ing. de Sistemas de Producción Agropecuaria, Acazacan	2,227,000.00	2,078,755.00	262.00	100.00		X	Esta obra corresponde a la planta baja y con recursos FAM 2015 se construirá la P. Alta y se inaugurará el edificio completo.	Obra concluida		X	
8	Acondicionamiento acústico en laboratorio de teclados de la Facultad de Música	140,836.00	140,836.00	65.00	100.00		X	Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, las actas de entrega recepción ya fueron enviadas.	Obra concluida		X	
9	Construcción de 2 aulas para Teatro y Danza en la Unidad de Artes, región Xalapa (complemento de recursos)	588,278.00	507,243.00	43.00	100.00		X	Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, las actas de entrega recepción se encuentran en proceso de enviar.	Obra concluida		X	
10	Construcción de 2 aulas en facultad Contaduría región Veracruz	1,819,000.00	1,232,241.00	214.00	100.00		X	Esta obra concluyó la ministración del FAM pero falta un 10% para concluirse con recurso UV por lo cual aún no es posible inaugurarse.	Obra concluida		X	
11	Acondicionamiento de espacio para habilitar sala de espera en Facultad de Odontología región Veracruz	426,000.00	359,802.00	71.00	100.00		X	Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, las actas de entrega recepción ya fueron enviadas.	Obra concluida		X	
12	Construcción del edificio para Posgrado en el Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento Humano CEICAH, región Xalapa	15,727,000.00	11,857,437.00	1,303.00	85.00				Obra en proceso		X	
13	Construcción de 2 aulas en Facultad Enfermería región Coatzacoalcos	944,957.00	944,957.00	133.00	100.00		X	11/Ago/14 Dr. Jorge Andaverde Arredondo, Vicerrector	Obra concluida		X	
68	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Ixtaczoquitlán, región Orizaba-Córdoba (complemento de recursos 3)	206,788.00	103,393	649.00	100.00		X		Obra concluida	X		
13	Total	52,345,827.00	40,534,809.00	243,534.00								

Obras y Mantenimiento		
M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo		
Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento		
(01228) 8422719	(01228) 8421700 EXT. 12702	(01228) 8421701
	erodiles@uv.mx	

JUSTIFICACIÓN

Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	
Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PAALIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión		
				X		X	Multiprograma Regional Anexo 8-2012, PIFI 2010-2011, PROGES			X	ProGes (Autoevaluación y Segumim. de la Gestión Inst. Apartado II)	Fortalecer y dotar de condiciones equitativas en infraestructura educativa para competencia de calidad académica
				X		X	Multiprograma Regional Anexo 7-2012, PIFI 2010-2011, PROGES			X	ProGes (Autoevaluación y Segumim. de la Gestión Inst. Apartado II)	Fortalecer y dotar de condiciones equitativas en infraestructura educativa para competencia de calidad académica
				X		X	Multiprograma Regional Anexo 9-2012, PIFI 2010-2011, PROGES			X	ProGes (Autoevaluación y Segumim. de la Gestión Inst. Apartado II)	Fortalecer y dotar de condiciones equitativas en infraestructura educativa para competencia de calidad académica
				X		X	Multiprograma Regional Anexo 10-2012, PIFI 2010-2011, PROGES			X	ProGes (Autoevaluación y Segumim. de la Gestión Inst. Apartado II)	Fortalecer y dotar de condiciones equitativas en infraestructura educativa para competencia de calidad académica
				X		X	Multiprograma Regional Anexo 11-2012, PIFI 2010-2011, PROGES			X	ProGes (Autoevaluación y Segumim. de la Gestión Inst. Apartado II)	Fortalecer y dotar de condiciones equitativas en infraestructura educativa para competencia de calidad académica
					X	X	Enfermería				ProDES pag.15	Fortalecer condiciones para acreditación de programas educativos en ciencias de la salud
					X	X	Ingeniero en sistemas de producción agropecuaria				ProDES pag.8 apartado 2.8 y 2.13	Es una entidad académica con rezagos en infraestructura, no cuenta con un adecuado servicio de biblioteca, entre otros.
					X	X	Música, Educación musical.				ProDES pag.8 apartado 2.8	Acondicionamiento acústico es una requerimiento técnico para la impartición de experiencias educativas en dos programas educativos que atienden a más de 500 estudiantes.
					X	X	Teatro, Danza Contemporánea				ProDES pag.8 apartado 2.8	Atiende a dos PE con más de 300 estudiantes, requerimiento técnico para prácticas y experiencias educativas.
					X	X	Contaduría				ProDES pag.10	Entidad académica con indicadores actuales en espacios deficientes
					X	X	Cirujano Dentista				ProDES pag.9 y 21	Espacio para prácticas profesionales de este PE, acción indispensable en la formación del Cirujano Dentista (campo de experimentación)
					X	X		X	Maestría en Desarrollo Humano y Maestría en Inv. en Psicología	X	ProGes (Autoevaluación y Segumim. de la Gestión Inst. Apartado II)	El instituto no cuenta con espacios propios, con diferentes líneas de investigación e impartición de posgrados
					X	X	Enfermería				ProDES pag.7	Fortalecer condiciones para acreditación de programas educativos en ciencias de la salud
		FIMESUPEAS 2010	2,486,910.00									
	0.00		0.00				0	0	0	0		0

5,685,520.00

DE LA OBRA				Derrama económica			MANTENIMIENTO											
Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto autorizado al FAMI para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Biblio	
				Monto	Número				Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2		Num.
Facultad Ing. Civil, Facultad Trabajos Social, Facultad Enfermería, Facultad Ing. Sist. Prod. Agrop. USBI, SEA,	Coatzacoalcos			1,600,000.00	13.35	2,400,000.00	35,372.00	4,000,000.00										
Facultad Mecánica Eléctrica, Facultad Odontología, Facultad Enfermería, Facultad Medicina, Facultad Psicología, Facultad Pedagogía, CEEPOR, Facultad Trabajo Social, Talleres Libres de Artes Papantla y Poza Rica, USBI, Centro de Facultad Odontología, Facultad Contaduría, Facultad Administración, USBI	Poza Rica Córdoba			1,600,000.00	13.35	2,400,000.00	34,045.00	4,000,000.00										
Facultad Contaduría, Facultad Ciencias de la Comunicación, Facultad Pedagogía, Facultad Nutrición, Facultad Odontología, Unidad de Ing. y Ciencias Químicas	Veracruz			2,400,000.00	20.02	3,600,000.00	47,748.00	6,000,000.00										
U. Artes, Facultad Música, Facultad Contaduría, Facultad Ciencias Admtvas. y Soc., U. Ciencias de la Salud, Facultad Psicología, Hospital de Ginecología, Facultad Arquitectura, U. Ciencias Biol.-Agrop. USBI, Gimnasio, Direc. Desarrollo Académico	Xalapa			4,800,000.00	40.04	7,200,000.00	98,716.00	12,000,000.00										
Facultad Enfermería	Córdoba			106,387.20	0.89	159,580.80												
Ing. Sist. Prod. Agrop.	Coatzacoalcos			890,800.00	7.43	1,336,200.00								3	28		1	
Facultad Música	Xalapa			56,334.40	0.47	84,501.60												
Facultad Teatro, Facultad Danza	Xalapa			235,311.20	1.96	352,966.80												
Facultad Contaduría	Veracruz			727,600.00	6.07	1,091,400.00			2	214								
Facultad Odontología	Veracruz			170,400.00	1.42	255,600.00												
Instituto de Psicología y Educación	Xalapa			6,290,800.00	52.48	9,436,200.00			6	174			1	200	26	212	1	
Facultad Enfermería	Coatzacoalcos			377,982.80	3.15	566,974.20			2	133								
				82,715.20	0.69	124,072.80			6	649								
				20,938,330.80	174.66	31,407,496.20	240,736.00	30,000,000.00	16	1,170.00	0	0.00	1	200.00	29	240.00	2	

CONSTRUCCIÓN

tecas	Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales			Aulas/salones	
	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado para construcción (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2	
																							0	0.00				
																							0	0.00				
																							0	0.00				
																							0	0.00				
																							0	0.00				
																							0	0.00				
																							0	0.00				
234																							4	262.00	2,227,000.00			
																							0	0.00				
																							0	0.00		1	43	
																							2	214.00	1,819,000.00			
																							0	0.00				
255			1	56										5	361	1	45						41	1,303.00	15,727,000.00			
																							2	133.00	944,957.00			
																							6	649.00	206,788.00			
489.00	0	0.00	1	56.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	361.00	1	45.00	0	0.00	0	55	2,561.00	20,924,745.00	1	43.00

REMODELACIÓN/ADECUACIÓN

Talleres		Laboratorios		Cubiculos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2				
		1	58																												
		1	65																												
0	0.00	2	123.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	71.00

dáticas	Áreas comunes		Sanitarios			Otros			Totales		Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos s/ctvs.)	
	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.		
											0	0.00
											0	0.00
											0	0.00
											0	0.00
											0	0.00
											0	0.00
											0	0.00
											0	0.00
											0	0.00
											0	0.00
											0	0.00
											0	0.00
											0	0.00
											0	0.00
											0	0.00
											0	0.00
											0	0.00
											0	0.00
											0	0.00
											0	0.00
											0	0.00
											0	0.00
0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	