

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2011

Fecha de elaboración del Documento: 01-sep-16

Información General de la Institución		Planeación		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:		Nombre:		M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo	
Universidad Veracruzana		Carga:		Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento	
Entidad federativa:		Teléfono:		Teléfono:	
Veracruz		(01228) 8421700 EXT. 12718		(01228) 8422719	
Correo electrónico:		Correo electrónico:		Correo electrónico:	
lmatinez@uv.mx		lmatinez@uv.mx		emrodiles@uv.mx	
Claveinst 911					
30MSU0940B					

Proyecto	DATOS GENERALES DE LA OBRA										JUSTIFICACIÓN										NÚMERO DE BENEFICIADOS			CALENDARIO DE EJECUCIÓN				SEDE DE LA OE									
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos cívicos)	Monto ejecutado (pesos cívicos)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100%, ¿la obra es susceptible de inaugurarse por el C. Presidente de la Comisión Municipal?		Observaciones y/o causas de atraso	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro fondo		Cobertura de la obra						Alumnos / administrativos	Número total de alumnos de la DES	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de inauguración	Funcionamiento para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES								
						SI	NO		SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM (pesos cívicos)	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos cívicos)	Transferencial (beneficia a más de una DES)	Beneficia a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PAUL que se benefician	Beneficia a alumnos del Programa que se beneficia	Programas Educativos de Investigación educativa								Beneficia a alumnos de la Gestión	Justificación en el PROCES o en el PROCES de la Gestión			Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Femenino	Masculino	Total	Programada	Programada
1	1a Etapa de construcción de la Facultad de Pedagogía, el Instituto de Investigaciones en Educación y el Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) región Xalapa	13,376,549.00	13,349,763.00	10,725.00	99.00			X	2006 2007 2008 2009 2010	13,942,843 9,954,088 6,999,988 39,150,000 9,429,185 60,588,917			X	X	Pedagogía	X	Maestría en Investigación educativa; Investigación educativa	X	PROCES (AUTOREVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN INST. AFIRMATIVO)	X	Esta acción es parte de un gran proyecto para el desarrollo de un campus en	X	X	1,284	914	2,198	230	6136	09/11/11	15/09/16	12/05/14	Dra. Sara D Ladrón de Guevara Oca	XALAPA	87	XALAPA	UV09-03	HUMANIDADES XALAPA
2	2a Etapa construcción de la Facultad de Matemáticas y Física e Inteligencia Artificial región Xalapa	35,807,316.00	22,083,096.00	5,765.00	35.00			X	2008 2009 2010	484,690 7,000,000 11,495,612 18,980,509			X	X	Matemáticas Física	X	Maestría en Matemática educativa; Doctorado en Matemáticas; Maestría en Inteligencia artificial; Especialidad Enseñanza de la Física	X	PROCES (AUTOREVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN INST. AFIRMATIVO)	X	Entidad académica con grandes cantidades de espacios y sin posibilidad de crecimiento	X	X	119	213	332	364	4543	02/01/12	01/11/16		XALAPA	87	XALAPA	UV09-13	TECNIA XALAPA	
3	Construcción de 2 aulas para Teatro y Danza en la Unidad de Artes, región Xalapa	408,000.00	408,000.00	48.00	100.00	X	Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, las actas de entrega recepción se encuentran en proceso de entrega.	X					X	X	Teatro Danza				X	PROCES pag 7 AFIRMATIVO 2.B		Beneficia a dos programas educativos			204	61	265	69	1289	01/12/11	25/03/15		XALAPA	87	XALAPA	UV09-15	ARTES XALAPA
4	Ampliación de biblioteca de la Unidad de Ciencias de la Salud Xalapa	830,721.53	830,721.53	129.00	100.00	X	Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, las actas de entrega recepción ya fueron enviadas.	X					X	X	Médico Cirujano dentista Nutrición Enfermería Química clínica				X	PROCES pag 7		Los programas de las ciencias de la salud, requieren alto grado de calidad.			2,660	1,237	3,897	93	3897	31/10/11	12/09/14		XALAPA	87	XALAPA	UV09-14	CENCIAS DE LA SALUD XALAPA
5	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN CORDOBA	173,277.00	173,277.00	6,836.00	100.00	X	Como se trata de varios contratos de mantenimiento, no fueron inaugurados, pero las actas de entrega recepción ya fueron enviadas.	X			X				Administración, Contabilidad, Gestión y Dirección de Negocios, Informática, Ing. Alimentos, Ing. Biotecnología, Ingeniería Química, Química Industrial y Químico Farmaco Biológico, Maestría en ciencias de procesos biológicos	X	NOVALES (ANTES FAC CORDOBA), FAC C. QUIMICAS EN CORDOBA	X	Análisis de la capacidad física instalada	NA	Acciones para la mejora de las condiciones de aprendizaje			1,163	1,750	2,913	203	3,979	01/03/11	26/01/13		CORDOBA	118-85	CORDOBA	UV09-10	ECONOMIA ADMINISTRATIVA CORDOBA Y HUMANIDADES CORDOBA	
6	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGION VERACRUZ	1,752,933.00	1,596,880.00	12,970.00	93.00		En este programa se encuentran 13 contratos concluidos, y el resto del recurso disponible (7%) se adjudicará cuando el Gobierno estatal radique los recursos a la UV.	X			X				COMERCIO, INGENIERIA MECANICA, INGENIERIA EN SISTEMAS DE COMPUTACION, INGENIERIA EN ELECTRONICA, INGENIERIA EN MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INGENIERIA EN MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA EN LA INDUSTRIA QUIMICA, INGENIERIA EN MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA EN LA INDUSTRIA METALURGICA			X	Análisis de la capacidad física instalada	NA	Acciones para la mejora de las condiciones de aprendizaje			1,138	2,890	4,028	273	7,537	07/04/11	30/09/16		VERACRUZ	193	VERACRUZ	UV09-06	CENCIAS DE LA SALUD VERACRUZ, ECONOMIA ADMINISTRATIVA VERACRUZ Y HUMANIDADES VERACRUZ	
7	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGION XALAPA	1,073,567.00	767,729.00	8,735.00	100.00	X	Como se trata de varios contratos de mantenimiento, no fueron inaugurados, pero las actas de entrega recepción ya fueron enviadas.	X			X				INGENIERIA EN SISTEMAS DE COMPUTACION, INGENIERIA EN ELECTRONICA, INGENIERIA EN MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INGENIERIA EN MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA EN LA INDUSTRIA QUIMICA, INGENIERIA EN MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA EN LA INDUSTRIA METALURGICA			X	Análisis de la capacidad física instalada	NA	Acciones para la mejora de las condiciones de aprendizaje y de la gestión			59	68	124	NA	NA	21/03/11	02/04/13		XALAPA	87	XALAPA	NA	NA	
8	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Ixtaczoquitlán, región Orizaba-Córdoba (complemento de recursos 2)	223.00	91	649.00	100.00	X	Obra concluida	X			FMS/UEPA S 2010	2,486,910.00													112	500	612	39.00	2593	03/05/16	30/08/16						
Total		52,422,596.93	40,099,248.93	48,887.00																						4,287	2,426	6,692	796	15,864							

FUENTE: CLAVE DE MANCIOS
<http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k7c646&sest>

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIP
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2011

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
Nombre de la Institución:	Universidad Veracruzana
Entidad Federativa:	Veracruz
ClaveInst 011	
30MSU0940B	

Proyecto	DATOS GENERALES DE LA OBRA																								AMPLIACIÓN																																																																																																																																																																							
	Áreas didácticas				Áreas comunes				Santuarios				Otros				Totales				Aulas/tales				Talleres				Laboratorios				Cubículos				Bibliotecas				Auditorios				Oficinas académicas				Oficinas administrativas				Centros de cómputo				Centros de servicios				Aulas magnas				Aulas usos múltiples				Aulas distancias				Áreas comunes				Santuarios				Otros				Totales																																																																																																											
	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2																																																																																																																																				
																				Monto autorizado al FAMI para remodelación adrección																										Monto autorizado al FAMI para ampliación (pesos)																																																																																																																																																		
1																																																	0		0.00																																																		0		0.00																																																																																									
2																																																	0		0.00																																																		0		0.00																																																																																									
3																																																	0		0.00																																																		0		0.00																																																																																									
4																																																	0		0.00																	1	129																																	1	129.00	830,721.53																																																																																								
5	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN CORDOBA																																																																																																																																																																																															
6	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN VERACRUZ																																																																																																																																																																																															
7	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN XALAPA																																																																																																																																																																																															
8	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Minicoyulm, región Orizaba-Córdoba (complemento de recursos 2)																																																																																																																																																																																															
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	129.00	830,721.53																																																																																																																																			

FUENTE: CLAVE DE MANDOS
<http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est>