

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Solicitud de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2010-2011**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012**

Fecha de elaboración del Documento:

01-sep-16

Información General de la Institución		Responsible Institucional de:		Planeación		Obras y Mantenimiento	
<b>Nombre de la institución:</b> Universidad Veracruzana		Nombre		Dra. Laura Martínez Márquez		M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo	
<b>Entidad federativa:</b> Veracruz		Cargo		Directora de Planeación Institucional		Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento	
Clavelnst 911 30MSU0940B		Teléfono		(01228) 8421700 EXT. 12718		(01228) 8422719	
		Correo electrónico		lmartinez@uv.mx		erodiles@uv.mx	
						(01228) 8421700 EXT. 12702	
						(01228) 84217	

Proyecto	DATOS GENERALES DE LA OBRA										JUSTIFICACIÓN																
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/cths.)	Monto ejercido (pesos s/cths.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100%, ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana?			Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otros Fondos		Cobertura de la obra								Justificación en el ProDES o en el ProGES					
						SI	NO	NO		SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cths.)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cths.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PAE de PAULIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Licenciatura	Programas Educativos de PAULIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado		Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión			
1	Programa anual de mantenimiento y modernización región Coatzacoalcos	4,000,000.00	3,668,271.00	35,372.00	92.00				En este programa se encuentran 17 contratos concluidos y el resto del recurso disponible se adjudicará cuando el recurso se radique a la UV por parte del Gob. Estatal.	X					X		X	Multiprograma Regional Anexo 8-2012, PIFI 2010-2011, PROGES						X	ProGes (Autoevaluación y Seguim. de la Gestión Inst. Apartado II)		
2	Programa anual de mantenimiento y modernización región Páez Rica	4,000,000.00	2,871,054.00	34,045.00	88.00				En este programa se encuentran 17 contratos concluidos y el resto del recurso disponible se adjudicará cuando el recurso se radique a la UV por parte del Gob. Estatal.	X					X		X	Multiprograma Regional Anexo 7-2012, PIFI 2010-2011, PROGES						X	ProGes (Autoevaluación y Seguim. de la Gestión Inst. Apartado II)		
3	Programa anual de mantenimiento y modernización región Córdoba	4,000,000.00	3,677,056.00	24,855.00	99.00				En este programa se encuentran 17 contratos concluidos y el resto del recurso disponible se adjudicará cuando el recurso se radique a la UV por parte del Gob. Estatal.	X					X		X	Multiprograma Regional Anexo 9-2012, PIFI 2010-2011, PROGES						X	ProGes (Autoevaluación y Seguim. de la Gestión Inst. Apartado II)		
4	Programa anual de mantenimiento y modernización región Veracruz	6,000,000.00	4,993,631.00	47,748.00	98.00				En este programa se encuentran 17 contratos concluidos y el resto del recurso disponible se adjudicará cuando el recurso se radique a la UV por parte del Gob. Estatal.	X					X		X	Multiprograma Regional Anexo 10-2012, PIFI 2010-2011, PROGES						X	ProGes (Autoevaluación y Seguim. de la Gestión Inst. Apartado II)		
5	Programa anual de mantenimiento y modernización región Xalapa	12,000,000.00	7,634,168.00	98,716.00	97.00				En este programa se encuentran 17 contratos concluidos y el resto del recurso disponible se adjudicará cuando el recurso se radique a la UV por parte del Gob. Estatal.	X					X		X	Multiprograma Regional Anexo 11-2012, PIFI 2010-2011, PROGES						X	ProGes (Autoevaluación y Seguim. de la Gestión Inst. Apartado II)		
6	Habilitar un laboratorio en área de archivo de la Facultad de Enfermería región Córdoba-Cruzaba	265,968.00	265,968.00	58.00	100.00		X		Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, las actas de entrega recepción ya fueron enviadas.	X						X	X	Enfermería								ProDES pag 15	
7	Construcción de biblioteca y cubículos en Ing. de Sistemas de Producción Agropecuaria, Acataycan	2,227,000.00	2,078,755.00	262.00	100.00		X		Esta obra corresponde a la planta baja y con recursos FAM 2015 se construirá la P. Alta y se inaugurará el edificio completo.	X						X	X	Ingeniero en sistemas de producción agropecuaria								ProDES pag 8 apartado 2.8 y 2.13	
8	Acondicionamiento acústico en laboratorio de leclados de la Facultad de Música	140,636.00	140,636.00	65.00	100.00		X		Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, las actas de entrega recepción ya fueron enviadas.	X						X	X	Música, Educación musical.								ProDES pag 8 apartado 2.8	
9	Construcción de 2 aulas para Teatro y Danza en la Unidad de Artes, región Xalapa (complemento de recursos)	588,278.00	507,243.00	43.00	100.00		X		Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, las actas de entrega recepción se encuentran en proceso de enviar.	X						X	X	Teatro, Danza Contemporánea								ProDES pag 8 apartado 2.8	
10	Construcción de 2 aulas en facultad Contaduría región Veracruz	1,819,000.00	1,232,241.00	214.00	100.00		X		Esta obra condujo la ministración del FAM pero falta un 10% para concluirse con recursos UV por lo cual aún no es posible inaugurarse.	X						X	X	Contaduría								ProDES pag 10	
11	Acondicionamiento de espacio para habilitar sala de espera en Facultad de Odontología región Veracruz	428,000.00	359,802.00	71.00	100.00		X		Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, las actas de entrega recepción ya fueron enviadas.	X						X	X	Ortopedia Dentista								ProDES pag 9 y 21	
12	Construcción del edificio para Posgrado en el Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento Humano CEICAH, región Xalapa	15,727,000.00	11,857,437.00	1,303.00	85.00					X						X	X			X	Maestría en Desarrollo Humano y Maestría en Inv. en Psicología			X	ProGes (Autoevaluación y Seguim. de la Gestión Inst. Apartado II)		
13	Construcción de 2 aulas en Facultad Enfermería región Coatzacoalcos	944,957.00	944,957.00	133.00	100.00		X		11/Ago/14 Dr. Jorge Andaverde Arredondo, Vicerrector	X						X	X	Enfermería								ProDES pag.7	
13	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Médica Eléctrica del Campus Ixtaczoquálan, región Orizaba-Córdoba (complemento de recursos 3)	206,788.00	103,393	649.00	100.00		X			X		FIMESUPEAS 2010	2,486,910.00														
<b>Total</b>		<b>89,345,827.00</b>	<b>49,634,869.00</b>	<b>243,634.00</b>								<b>0.00</b>			<b>0.00</b>			<b>0</b>			<b>0</b>				<b>0</b>		

5,685,520.00

01

Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	NUMERO DE BENEFICIARIOS			Número total de alumnos de la DES	CALENDARIO DE EJECUCIÓN			Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		SEDE DE LA OBRA		Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Derrama económica		MANTENIMIENTO		Aulas/salones y Talleres											
			Alumnos		Profesores		Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración			Número	Nombre	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela				Monto	Número	Empleos Generales	Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto asignado al FAM para mantenimiento (pesos sin IVA)	Num.	M2	Num.	M2						
			Femenino	Masculino																									Total	Programada	Programada	Programada		
			M2																										M2					
Fortalecer y dotar de condiciones equitativas en infraestructura educativa para competencia de calidad académica			3,290	2,799	6,049	102.00	6326	20/09/12	30/09/16		Coatzacoalcos	Coatzacoalcos		UVER 98-20 UVER 97-02 UVER 97-08 UVER 98-16	Técnica, Humanidades, Ciencias de la Salud, Biológico-Agropecuario	Facultad Ing. Civil, Facultad Trabajos Social, Facultad Enfermería, Facultad Ing. Sist. Prod. Agrop. USBI, SEA,	Coatzacoalcos		1,600,000.00	13.35	2,400,000.00	35,372.00	4,000,000.00											
Fortalecer y dotar de condiciones equitativas en infraestructura educativa para competencia de calidad académica			3,865	3,535	7,400	151.00	7692	20/09/12	30/09/16		Poza Rica	Poza Rica		UVER 98-17 UVER 97-09 UVER 97-04 UVER 98-15	Técnica, Humanidades, Artes	Facultad Mecánica Eléctrica, Facultad Odontología, Facultad Enfermería, Facultad Medicina, Facultad Psicología, Facultad Pedagogía, CEEEPOR, Facultad Trabajo Social, Talleres Libres de Artes Plásticas y Poza Rica, USBI, Centro de	Poza Rica		1,600,000.00	13.35	2,400,000.00	34,045.00	4,000,000.00											
Fortalecer y dotar de condiciones equitativas en infraestructura educativa para competencia de calidad académica			4,166	3,313	7,479	153.00	8499	20/09/12	30/09/16		Córdoba	Córdoba		UVER 97-10 UVER 98-10	Ciencias de la Salud, Económico-Administrativa	Facultad Odontología, Facultad Contaduría, Facultad Administración, USBI	Córdoba		1,600,000.00	13.35	2,400,000.00	24,855.00	4,000,000.00											
Fortalecer y dotar de condiciones equitativas en infraestructura educativa para competencia de calidad académica			6,004	6,022	12,026	291.00	13436	20/09/12	30/09/16		Veracruz	Veracruz		UVER-08-09 UVER 97-05 UVER 97-06 UVER 98-19	Económico-Administrativa, Humanidades, Ciencias de la Salud, Técnica	Facultad Contaduría, Facultad Ciencias de la Comunicación, Facultad Pedagogía, Facultad Nutrición, Facultad Odontología, Unidad de Ing. y Ciencias Químicas	Veracruz		2,400,000.00	20.02	3,600,000.00	47,748.00	6,000,000.00											
Fortalecer y dotar de condiciones equitativas en infraestructura educativa para competencia de calidad académica			12,715	11,538	24,253	546.00	26570	06/08/12	30/09/16		Xalapa	Xalapa		UVER 98-15 UVER 98-07 UVER 98-14 UVER 98-13 UVER 98-02	Artes, Económico-Administrativa, Ciencias de la Salud, Técnica, Biológico-Agropecuario	U. Artes, Facultad Música, Facultad Contaduría, Facultad Ciencias Adm. y Soc., U. Ciencias de la Salud, Facultad Psicología, Hospital de Ginecología, Facultad Arquitectura, U. Ciencias Biol.-Agrop. USBI, Gimnasio, Direc. Desarrollo Académico	Xalapa		4,800,000.00	40.04	7,200,000.00	98,716.00	12,000,000.00											
Fortalecer condiciones para acreditación de programas educativos en ciencias de la salud		X	548	131	679	36.00	1555	12/11/12	15/09/14		Orizaba	Orizaba		UVER 97-10	Ciencias de la Salud	Facultad Enfermería	Córdoba		106,387.20	0.89	159,586.80													
Es una entidad académica con rezagos en infraestructura, no cuenta con un adecuado servicio de biblioteca, entre otros.		X	109	242	351	9.00	360	24/09/12	21/12/14		Acajucan	Acajucan		UVER 98-16	Biológico-Agropecuario	Ing. Sist. Prod. Agrop.	Coatzacoalcos		890,800.00	7.43	1,336,200.00													
Accondicionamiento acústico es una requerimiento técnico para la impartición de experiencias educativas en dos programas educativos que atienden a más de 500 estudiantes.		X	217	371	588	55.00	1288	15/10/12	15/07/13		Xalapa	Xalapa		UVER 98-15	Artes	Facultad Música	Xalapa		96,334.40	0.47	84,501.60													
Atiende a diez PE con más de 300 estudiantes, requerimiento técnico para prácticas y experiencias educativas.		X	204	61	265	66	1288	12/05/14	20/09/15		Xalapa	Xalapa		UVER 98-15	Artes	Facultad Teatro, Facultad Danza	Xalapa		235,311.20	1.96	352,966.80													
Entidad académica con indicadores actuales en espacios deficientes		X	699	436	1,135	52.00	3203	24/09/12	10/07/14		Boca del río	Boca del río		UVER 98-09	Económico-Administrativa	Facultad Contaduría	Veracruz		727,600.00	6.07	1,091,400.00						2	214						
Espacio para prácticas profesionales de este PE, acción indispensable en la formación del Cirujano Dentista (campo de experimentación)		X	375	295	670	118.00	3875	19/11/12	15/07/13		Boca del río	Boca del río		UVER 97-06	Ciencias de la Salud	Facultad Odontología	Veracruz		170,400.00	1.42	255,600.00													
El instituto no cuenta con espacios propios, con diferentes líneas de investigación e impartición de programas		X	1,016	422	1,438	147.00	6136	01/12/14	18/09/16		Xalapa	Xalapa		UVER 97-03	Humanidades	Instituto de Psicología y Educación	Xalapa		8,290,800.00	52.48	9,436,200.00						6	174						
Fortalecer condiciones para acreditación de programas educativos en ciencias de la salud		X	321	100	421	37.00	1353	08/10/12	17/04/14		Minatitlán	Minatitlán		UVER 97-08	Ciencias de la Salud	Facultad Enfermería	Coatzacoalcos		377,982.80	3.15	566,974.20						2	133						
		X	112	500	612	39.00	2593	03/05/16	30/09/16											82,715.20	0.69	124,072.80					6	649						
0	0	0	33,488	29,285	62,754	1,768	81,580													20,938,330.80	174.66	31,467,496.20	240,736.00	30,000,000.00	16	1,170.00	0	0.00						



