

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012

Fecha de elaboración del Documento:

03-jul-17

Información General de la Institución		Planeación			Obras y Mantenimiento		
Nombre de la institución: Universidad Veracruzana	Responsable Institucional de:	Nombre			M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo		
		Carga			Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento		
		Dirección de Planeación Institucional			Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento		
		Entidad federativa:			(01228) 8421700 EXT. 12702		
Veracruz	Teléfono	(01228) 8421700 EXT. 12718			(01228) 8422719		
	Correo electrónico	imartinez@uv.mx			erodiles@uv.mx		
Clavelinst 911 30MSU0940B							

DATOS GENERALES DE LA OBRA										JUSTIFICACIÓN										NÚMERO DE BENEFICIARIOS			Número total de alumnos de la DES						
Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/cvts.)	Monto ejercido (pesos s/cvts.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100%, ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana?			Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra							Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores		
					SI	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)		SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cvts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cvts.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado					Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Femenino		Masculino	Total
Programa anual de mantenimiento y modernización región Coahuila	4,000,000.00	3,668,271.00	35,372.00	100.00		X	Como se trata de varios contratos de mantenimiento, no fueron inaugurados, pero las actas de entrega recepción se encuentran en proceso de enviar.	Obra concluida. Existe un remanente de \$331,729 que el Gobierno estatal no ha radicado a la UV.		X				X		X	Multiprograma Regional Anexo 8-2012, PIFI 2010-2011 PROGES		X	ProGes (Autoevaluación y Segum. de la Gestión Inst. Apartado II)	Fortalecer y dotar de condiciones equitativas en infraestructura educativa para competencia de calidad académica			3,250	2,796	6,046	102.00	6325	
Programa anual de mantenimiento y modernización región Poza Rica	4,000,000.00	2,871,054.00	34,045.00	100.00		X	Como se trata de varios contratos de mantenimiento, no fueron inaugurados, pero las actas de entrega recepción se encuentran en proceso de enviar.	Obra concluida. Existe un remanente de \$1,129,940 que el Gobierno estatal no ha radicado a la UV.		X				X		X	Multiprograma Regional Anexo 7-2012, PIFI 2010-2011 PROGES		X	ProGes (Autoevaluación y Segum. de la Gestión Inst. Apartado II)	Fortalecer y dotar de condiciones equitativas en infraestructura educativa para competencia de calidad académica			3,865	3,535	7,400	151.00	7692	
Programa anual de mantenimiento y modernización región Córdoba	4,000,000.00	3,730,877.00	24,855.00	100.00		X	Como se trata de varios contratos de mantenimiento, no fueron inaugurados, pero las actas de entrega recepción se encuentran en proceso de enviar.	Obra concluida. Existe un remanente de \$269,123 que el Gobierno estatal no ha radicado a la UV.		X				X		X	Multiprograma Regional Anexo 9-2012, PIFI 2010-2011 PROGES		X	ProGes (Autoevaluación y Segum. de la Gestión Inst. Apartado II)	Fortalecer y dotar de condiciones equitativas en infraestructura educativa para competencia de calidad académica			4,166	3,313	7,479	153.00	8499	
Programa anual de mantenimiento y modernización región Veracruz	6,000,000.00	4,993,631.00	47,748.00	100.00		X	Como se trata de varios contratos de mantenimiento, no fueron inaugurados, pero las actas de entrega recepción se encuentran en proceso de enviar.	Obra concluida. Existe un remanente de \$1,006,369 que el Gobierno estatal no ha radicado a la UV.		X				X		X	Multiprograma Regional Anexo 10-2012, PIFI 2010-2011 PROGES		X	ProGes (Autoevaluación y Segum. de la Gestión Inst. Apartado II)	Fortalecer y dotar de condiciones equitativas en infraestructura educativa para competencia de calidad académica			6,004	6,022	12,026	291.00	13436	
Programa anual de mantenimiento y modernización región Xalapa	12,000,000.00	7,964,717.00	98,716.00	100.00		X	Como se trata de varios contratos de mantenimiento, no fueron inaugurados, pero las actas de entrega recepción se encuentran en proceso de enviar.	Obra concluida. En proceso de cierre administrativo de T control.		X				X		X	Multiprograma Regional Anexo 11-2012, PIFI 2010-2011 PROGES		X	ProGes (Autoevaluación y Segum. de la Gestión Inst. Apartado II)	Fortalecer y dotar de condiciones equitativas en infraestructura educativa para competencia de calidad académica			12,715	11,538	24,253	546.00	26570	
Habilitar un laboratorio en área de archivo de la Facultad de Enfermería región Córdoba-Orizaba	265,968.00	265,968.00	58.00	100.00		X	Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, las actas de entrega recepción ya fueron enviadas.	Obra concluida		X				X		X	Enfermería			ProDES pag.15	Fortalecer condiciones para acreditación de programas educativos en ciencias de la salud		X	548	131	679	36.00	1555	
Construcción de biblioteca y cubículos en Ing. de Sistemas de Producción Agropecuaria, Acapulcan	2,227,000.00	2,078,755.00	262.00	100.00		X	Esta obra corresponde a la planta baja y con recursos FAM 2015 se construye la P. Alta y se inaugurará el edificio completo.	Obra concluida. Existe un remanente de \$148,245 que el Gobierno estatal no ha radicado a la UV.		X				X		X	Ingeniero en sistemas de producción agropecuaria			ProDES pag.8 apartado 2.8 y 2.13	Es una entidad académica con rezagos en infraestructura, no cuenta con un adecuado servicio de biblioteca, entre otros.		X	109	242	351	9.00	360	
Acondicionamiento acústico en laboratorio de teclados de la Facultad de Música	140,836.00	140,836.00	65.00	100.00		X	Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, las actas de entrega recepción ya fueron enviadas.	Obra concluida		X				X		X	Música, Educación musical.			ProDES pag.8 apartado 2.8	Acondicionamiento acústico es un requerimiento técnico para la impartición de experiencias educativas en dos programas educativos que atienden a más de 500 estudiantes.		X	217	371	588	55.00	1288	
Construcción de 2 aulas para Teatro y Danza en la Unidad de Artes, región Xalapa (complemento de recursos)	588,278.00	588,278.00	43.00	100.00		X	Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, las actas de entrega recepción se encuentran en proceso de enviar.	Obra concluida		X				X		X	Teatro, Danza Contemporánea			ProDES pag.8 apartado 2.8	Atiende a dos PE con más de 300 estudiantes, requerimiento técnico para prácticas y experiencias educativas.		X	204	61	265	69	1288	
Construcción de 2 aulas en facultad Contaduría región Veracruz	1,819,000.00	1,232,241.00	214.00	100.00		X	Esta obra concluyó la ministración del FAM pero falta un 10% para concluirse con recurso UV por lo cual aún no es posible inaugurarse.	Obra concluida. Existe un remanente de \$586,759 que el Gobierno estatal no ha radicado a la UV.		X				X		X	Contaduría			ProDES pag.10	Entidad académica con indicadores actuales en espacios deficientes		X	699	436	1,135	52.00	3203	
Acondicionamiento de espacio para habilitar sala de espera en Facultad de Odontología región Veracruz	426,000.00	359,802.00	71.00	100.00		X	Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, las actas de entrega recepción ya fueron enviadas.	Obra concluida. Existe un remanente de \$66,198 que el Gobierno estatal no ha radicado a la UV.		X				X		X	Cirujano Dentista			ProDES pag.9 y 21	Espacio para prácticas profesionales de este PE, acción indispensable en la formación del Cirujano Dentista (campo de experimentación)		X	375	295	670	118.00	3875	
Construcción del edificio para Posgrado en el Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento Humano CEICAH, región Xalapa	15,727,000.00	14,615,524.00	1,303.00	95.00				Obra suspendida		X				X		X				ProGes (Autoevaluación y Segum. de la Gestión Inst. Apartado II)	El instituto no cuenta con espacios propios, con diferentes líneas de investigación e impartición de posgrados		X	1,016	422	1,438	147.00	6136	
Construcción de 2 aulas en Facultad Enfermería región Coahuila	944,957.00	944,957.00	133.00	100.00		X	11/Ago/14 Dr. Jorge Andaveche Arredondo, Vicerrector	Obra concluida		X				X		X	Enfermería			ProDES pag.7	Fortalecer condiciones para acreditación de programas educativos en ciencias de la salud		X	321	100	421	37.00	1353	
Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Ixtaczoquitlán, región Orizaba-Córdoba (complemento de recursos 3)	206,788.00	187,023	649.00	100.00		X	Se inaugurará cuando otros edificios del Campus se concluyan	Obra concluida.		X		FIMESUPEAS 2010	2,486,910.00										X	112	500	612	39.00	2593	
Total	52,345,827.00	43,641,934.00	243,834.00								0.00		0.00			0	0	0	0		0	0	0	33,489	29,265	62,754	1,766	81,580	

5,685,520.00

[illegible]

[illegible]

Totales			
Especifi car	Num	M2	Monio autorizado al PAM para ampliación (pesos s/ctva.)
	0	0.00	
	0	0.00	
	0	0.00	
	0	0.00	
	0	0.00	
	0	0.00	
	0	0.00	
	0	0.00	
	0	0.00	
	0	0.00	
	0	0.00	
	0	0.00	
	0	0.00	
	0	0.00	
	0	0.00	
	0	0.00	
	0	0.00	
0	0	0.00	0.00