

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2009

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2009

Fecha de elaboración del Documento: 03-abr-17

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:		Planeación		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:		Nombre		Dra. Laura Martínez Márquez		M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo	
Universidad Veracruzana		Cargo		Directora de Planeación Institucional		Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento	
Entidad federativa:		Teléfono		(01228) 8421700 EXT. 12718		(01228) 8421700 EXT. 12702	
Veracruz		Correo electrónico		lmartinez@uv.mx		erodiles@uv.mx	

DATOS GENERALES DE LA OBRA										JUSTIFICACIÓN												NÚMERO DE BENEFICIADOS					CALENDARIO DE EJECUCIÓN				SEDE DE LA OBRA										
Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/cte.)	Monto ejercido (pesos s/cte.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100%, ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana?			Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otro Fondo			Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Aumnos			Número total de alumnos de la DES	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de inauguración	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus
					SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM		Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cte)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cte)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Femenino	Masculino					Total																
2a. Etapa Construcción de Fac. Pedagogía, Instituto de Investigaciones en Educación y SEA en Xalapa	39,150,002	39,150,002	6,602.00	100.00		X	12/May/14 Dra. Sara Ladrón de Guevara Gonzalez	Obra concluida			2006	13,582,843 9,954,088 8,599,986 30,536,917			Pedagogía	X	Maestría en Investigación educativa; Doctorado en Investigación educativa		ProGES, Plan Maestro de Construcciones	Esta acción es parte de un gran proyecto para el desarrollo de un campus en Xalapa, beneficiando automáticamente a toda la DES Humanidades Xalapa	X		1,243	563	1,806	161.00	5733	24/08/09	15/12/15	12/05/14	Dra. Sara D. Ladrón de Guevara Glez	Xalapa	87	Xalapa	UVER 97-03	HUMANIDADES XALAPA	FAC. DE PEDAGOGIA, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN EDUC. Y SEA	XALAPA SUR	X		
Construcción 2a. Etapa del Segundo Módulo de Aulas en el Campus Ixtaczoquitlán	8,600,916	8,600,916	2,525.00	100.00		X	30/ago/12 Dr. Raúl Aras Lovillo	Obra concluida	X		2008	8,492,070.00				X	X	Administración Contaduría Gestión y Dir. Neg. Sist. Comp. Admivos.		ProGES, Plan Maestro de Construcciones	Esta acción es parte de un gran proyecto para el desarrollo de un campus en una región universitaria dispersa	X		610	971	1,581	96.00	2369	13/09/10	31/12/12	30/08/12	Dr. Raúl Aras Lovillo	Ixtaczoquitlán	85	Ixtaczoquitlán	UVER 98-10	ECONOMICO ADMITVA ORIZABA-CORDOBA	FAC. CONTABILY Y ADMINISTRACION	IXTACZOQUITLAN		X
Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Ixtaczoquitlán, región Orizaba-Córdoba	139,082	139,082	648.00	100.00		X	Se inaugurará cuando otros edificios del Campus se concluyan	Obra concluida	X			FIMESUPEAS 2010	2,486,910.00												112	500	612	39.00	2593	03/05/16	30/08/16		Ixtaczoquitlán	85	Ixtaczoquitlán		Técnica Orizaba Córdoba	Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica Orizaba - Córdoba	IXTACZOQUITLAN		X
Total	47,890,000.00	47,890,000.00	9,776.00																					1,965	2,034	3,999	296	10,695													

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS
<http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=rest>

NOTA: LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA FINANCIÓ TEMPORALMENTE EL PAGO DE LOS FINQUITOS PENDIENTES, YA QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO ADEUDA LA CANTIDAD DE \$944,020.00

FONDO DE APORTACIONES MÚ
Autorización de infraestructura fin
en el marco del PIFI v. 2009

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2009

Fecha de elaboración del Documento:

Table with 2 columns: Field (Información General de la Institución, Nombre de la institución, Entidad federativa, ClaveInst 911, 30MSU0940B) and Value (Universidad Veracruzana, Veracruz, etc.)

Main data table with columns: DATOS GENERALES DE LA OBRA, Derrama económica, MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN/ADECUACIÓN. Includes rows for project descriptions and a final Totales row.

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS
http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&

NOTA: LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA FINANCIÓ TEMPORALMENTE LA OBRAS QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO ADEUDA LA CANTIDAD DE

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2009

AÑO CORRESPONDIENTE AFAM: 2009

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución
Nombre de la institución: Universidad Veracruzana
Entidad federativa: Veracruz
ClaveInst 911
30MSU0940B

DATOS GENERALES DE LA OBRA										AMPLIACIÓN																								
Presupuesto	Descripción de la obra	Aulas		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros		Totales		
		M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	
	1a. Etapa Construcción de Fac. Pedagogía, Instituto de Investigaciones en Educación y SEA en Xalapa																																	
	2a. Construcción 2a. Etapa del Segundo Módulo de Aulas en el Campus Itzacuquillán																																	
	3a. Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Itzacuquillán, región Orizaba-Córdoba																																	
	Total	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS
<http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&>

NOTA: LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA FINANCIÓ TEMPORALMENTE LA OBRA, POR LO QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO ADEUDA LA CANTIDAD D