

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Solicitud de infraestructura física

en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012

Fecha de elaboración del Documento: 03-abr-17

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:		Planeación				Obras y Mantenimiento			
Nombre de la institución: Universidad Veracruzana		Nombre		Dra. Laura Martínez Márquez				M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo			
		Cargo		Directora de Planeación Institucional				Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento			
		Telefono		(01228) 8421700 EXT. 12718		(01228) 8422719		(01228) 8421700 EXT. 12702		(01228) 8421701	
Entidad federativa: Veracruz		Correo electrónico		lmartinez@uv.mx				erodiles@uv.mx			
Clavelinst 911 30MSU09408											

Proced	DATOS GENERALES DE LA OBRA										JUSTIFICACIÓN										NUMERO DE BENEFICIADOS			Número total alumnos de la DES								
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/cvts.)	Monto ejercido (pesos s/cvts.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana?			Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos		Aumnos							
						SI	NO	Ya fue inaugurada (Fecha probable (Favor llenar formato adjunto)		SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cvts.)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cvts.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PALLIC que se benefician						Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Femenino	Masculino	Total		
1	Programa anual de mantenimiento y modernización región Coatzacoalcos	4,000,000.00	3,668,271.00	35,372.00	100.00		X	Como se trata de varios contratos de mantenimiento, no fueron inaugurados, pero las actas de entrega recepción se encuentran en proceso de enviar.	Obra concluida. Existe un remanente de \$331,729 que el Gobierno estatal no ha radicado a la UV.		X					X	Multiprograma Regional Anexo 8- 2012, PIFI 2010-2011, PROGES			X	ProGes (Autoevaluación y Segum. de la Gestión Inst. Apartado II)	Fortalecer y dotar de condiciones equitativas en infraestructura educativa para competencia de calidad académica			3,250	2,799	6,049	102.00	6325			
2	Programa anual de mantenimiento y modernización región Poza Rica	4,000,000.00	2,871,054.00	34,045.00	100.00		X	Como se trata de varios contratos de mantenimiento, no fueron inaugurados, pero las actas de entrega recepción se encuentran en proceso de enviar.	Obra concluida. En proceso de cierre administrativo de 3 contratos.		X					X	Multiprograma Regional Anexo 7- 2012, PIFI 2010-2011, PROGES			X	ProGes (Autoevaluación y Segum. de la Gestión Inst. Apartado II)	Fortalecer y dotar de condiciones equitativas en infraestructura educativa para competencia de calidad académica			3,865	3,535	7,400	151.00	7692			
3	Programa anual de mantenimiento y modernización región Córdoba	4,000,000.00	3,730,877.00	24,855.00	100.00		X	Como se trata de varios contratos de mantenimiento, no fueron inaugurados, pero las actas de entrega recepción se encuentran en proceso de enviar.	Obra concluida. Existe un remanente de \$269,123 que el Gobierno estatal no ha radicado a la UV.		X					X	Multiprograma Regional Anexo 9- 2012, PIFI 2010-2011, PROGES			X	ProGes (Autoevaluación y Segum. de la Gestión Inst. Apartado II)	Fortalecer y dotar de condiciones equitativas en infraestructura educativa para competencia de calidad académica			4,166	3,313	7,479	153.00	8499			
4	Programa anual de mantenimiento y modernización región Veracruz	6,000,000.00	4,993,631.00	47,748.00	100.00		X	Como se trata de varios contratos de mantenimiento, no fueron inaugurados, pero las actas de entrega recepción se encuentran en proceso de enviar.	Obra concluida. Existe un remanente de \$1,006,369 que el Gobierno estatal no ha radicado a la UV.		X					X	Multiprograma Regional Anexo 10- 2012, PIFI 2010-2011, PROGES			X	ProGes (Autoevaluación y Segum. de la Gestión Inst. Apartado II)	Fortalecer y dotar de condiciones equitativas en infraestructura educativa para competencia de calidad académica			6,004	6,022	12,026	291.00	13436			
5	Programa anual de mantenimiento y modernización región Xalapa	12,000,000.00	7,964,717.00	98,716.00	100.00		X	Como se trata de varios contratos de mantenimiento, no fueron inaugurados, pero las actas de entrega recepción se encuentran en proceso de enviar.	Obra concluida. En proceso de cierre administrativo de 1 contrato.		X					X	Multiprograma Regional Anexo 11- 2012, PIFI 2010-2011, PROGES			X	ProGes (Autoevaluación y Segum. de la Gestión Inst. Apartado II)	Fortalecer y dotar de condiciones equitativas en infraestructura educativa para competencia de calidad académica			12,715	11,538	24,253	546.00	26570			
6	Habilitar un laboratorio en área de archivo de la Facultad de Enfermería región Córdoba-Orizaba	265,968.00	265,968.00	58.00	100.00		X	Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, las actas de entrega recepción ya fueron enviadas.	Obra concluida		X						X	X	Enfermería				ProDES pag.15	Fortalecer condiciones para acreditación de programas educativos en ciencias de la salud	X		548	131	679	36.00	1555	
7	Construcción de biblioteca y cubículos en Ing. de Sistemas de Producción Agropecuaria, Acayucan	2,227,000.00	2,079,755.00	262.00	100.00		X	Esta obra corresponde a la planta baja y con recursos FAM 2015 se construye la P. Alta y se inaugurará el edificio completo.	Obra concluida. Existe un remanente de \$148,245 que el Gobierno estatal no ha radicado a la UV.		X						X	X	Ingeniero en sistemas de producción agropecuaria				ProDES pag.8 apartado 2.8 y 2.13	Es una entidad académica con rezagos en infraestructura, no cuenta con un adecuado servicio de biblioteca, entre otros.	X		109	242	351	9.00	360	
8	Acondicionamiento acústico en laboratorio de teclados de la Facultad de Música	140,836.00	140,836.00	65.00	100.00		X	Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, las actas de entrega recepción ya fueron enviadas.	Obra concluida		X						X	X	Musica, Educación musical.				ProDES pag.8 apartado 2.8	Acondicionamiento acústico es una requerimiento técnico para la impartición de experiencias educativas en dos programas educativos que atienden a más de 500 estudiantes.	X		217	371	588	55.00	1288	
9	Construcción de 2 aulas para Teatro y Danza en la Unidad de Artes, región Xalapa (complemento de recursos)	588,278.00	588,278.00	43.00	100.00		X	Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, las actas de entrega recepción se encuentran en proceso de enviar.	Obra concluida		X						X	X	Teatro, Danza Contemporánea				ProDES pag.8 apartado 2.8	Atiende a dos PE con más de 300 estudiantes, requerimiento técnico para prácticas y experiencias educativas.	X		204	61	265	69	1288	
10	Construcción de 2 aulas en facultad Contaduría región Veracruz	1,819,000.00	1,232,241.00	214.00	100.00		X	Esta obra concluyó la minimización del FAM pero falta un 10% para concluirse con recurso UV por lo cual aún no es posible inaugurarse.	Obra concluida. Existe un remanente de \$586,759 que el Gobierno estatal no ha radicado a la UV.		X						X	X	Contaduría				ProDES pag.10	Entidad académica con indicadores actuales en espacios deficientes	X		699	436	1,135	62.00	3203	
11	Acondicionamiento de espacio para habilitar sala de espera en Facultad de Odontología región Veracruz	426,000.00	359,802.00	71.00	100.00		X	Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, las actas de entrega recepción ya fueron enviadas.	Obra concluida. Existe un remanente de \$66,196 que el Gobierno estatal no ha radicado a la UV.		X						X	X	Cirujano Dentista				ProDES pag.9 y 21	Espacio para prácticas profesionales de este PE, acción indispensable en la formación del Cirujano Dentista (campo de experimentación)	X		375	295	670	118.00	3875	
12	Construcción del edificio para Posgrado en el Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento Humano CEICAH, región Xalapa	15,727,000.00	13,442,483.00	1,303.00	95.00				Obra suspendida		X						X	X		X	Maestría en Desarrollo Humano y Maestría en Inv. en Psicología	X	ProGes (Autoevaluación y Segum. de la Gestión Inst. Apartado II)	El instituto no cuenta con espacios propios, con diferentes líneas de investigación e impartición de posgrados	X		1,016	422	1,438	147.00	6136	
13	Construcción de 2 aulas en Facultad Enfermería región Coatzacoalcos	944,957.00	944,957.00	133.00	100.00		X	11/Ago/14 Dr. Jorge Andavende Arredondo, Vicerector	Obra concluida		X						X	X	Enfermería				ProDES pag.7	Fortalecer condiciones para acreditación de programas educativos en ciencias de la salud	X		321	100	421	37.00	1353	
6º	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Ixtaczoquitlán, región Orizaba-Córdoba (complemento de recursos 3)	206,788.00	187,023	649.00	100.00		X	Se inaugurará cuando otros edificios del Campus se concluyan	Obra concluida.	X			FIMESUPLEAS 2010	2,486,910.00												X		112	500	612	39.00	2593
13	Total	62,345,827.00	42,488,893.00	243,634.00									0.00		0.00			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,489	29,265	62,754	1,766	81,680

5,685,520.00

CALENDARIO DE EJECUCIÓN				SEDE DE LA OBRA										Derrama económica		MANTENIMIENTO		CONSTRUCCIÓN																																				
Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de inauguración	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio	Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		M2	Monto autorizado al FPM para mantenimiento (pesos s/cvts.)	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros								
Programada	Programada	Programada			Numero	Nombre						Monto	Numero			Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Especifi- car	Num.											
20/08/12	06/10/14			Coatzacoalcos	Coatzacoalcos	UVER 98-20 UVER 97-02 UVER 97-08 UVER 98-16	Técnica, Humanidades, Ciencias de la Salud, Biólogo, Agropecuario	Facultad Ing. Civil, Facultad Trabajos Social, Facultad Enfermería, Facultad Ing., Sist. Prod. Agrop. USBI, SEA,	Coatzacoalcos			1,600,000.00	13.35	2,400,000.00	35,372.00	4,000,000.00																																		0				
20/08/12	22/12/14			Poza Rica	Poza Rica	UVER 98-17 UVER 97-09 UVER 97-04 UVER 98-15	Técnica, Ciencias de la Salud, Humanidades, Artes	Facultad Mecánica Eléctrica, Facultad Odontología, Facultad Enfermería, Facultad Medicina, Facultad Psicología, Facultad Pedagogía, CIESPOR, Facultad Trabajo Social, Talleres Libres de Artes Plásticas y Poza Rica, USBI, Centro de Idiomas	Poza Rica			1,600,000.00	13.35	2,400,000.00	34,045.00	4,000,000.00																																		0				
20/08/12	14/10/14			Córdoba	Córdoba	UVER 97-10 UVER 98-10	Ciencias de la Salud, Económico, Administrativa	Facultad Odontología, Facultad Contaduría, Facultad Administración, USBI	Córdoba			1,600,000.00	13.35	2,400,000.00	24,855.00	4,000,000.00																																		0				
20/08/12	01/09/14			Veracruz	Veracruz	UVER 98-09 UVER 97-05 UVER 97-06 UVER 98-19	Económico-Administrativa, Humanidades, Ciencias de la Salud, Técnica	Facultad Contaduría, Facultad Ciencias de la Comunicación, Facultad Pedagogía, Facultad Nutrición, Facultad Odontología, Unidad de Ing. y Ciencias Químicas	Veracruz			2,400,000.00	20.02	3,600,000.00	47,748.00	6,000,000.00																																			0			
06/08/12	05/09/16			Xalapa	Xalapa	UVER 98-15 UVER 98-07 UVER 98-14 UVER 98-13 UVER 98-02	Artes, Económico, Administrativa, Ciencias de la Salud, Técnica, Biológico	U. Artes, Facultad Música, Facultad Contaduría, Facultad Ciencias Admvas. y Soc., U. Ciencias de la Salud, Facultad Psicología, Hospital de Ginecología, Facultad Arquitectura, U. Ciencias Biol.-Agrop. USBI, Gersonasio, Direc. Desarrollo	Xalapa			4,800,000.00	40.04	7,200,000.00	98,716.00	12,000,000.00																																				0		
12/11/12	15/09/14			Orizaba	Orizaba	UVER 97-10	Ciencias de la Salud	Facultad Enfermería	Córdoba			106,387.20	0.89	159,580.80																																					0			
24/09/12	21/12/14			Acajucan	Acajucan	UVER 98-16	Biológico-Agropecuario	Ing. Sist. Prod. Agrop.	Coatzacoalcos			890,800.00	7.43	1,336,200.00									3	28	1	234																									4			
15/10/12	15/07/13			Xalapa	Xalapa	UVER 98-15	Artes	Facultad Musica	Xalapa			56,334.40	0.47	84,501.60																																					0			
12/05/14	25/03/15			Xalapa	Xalapa	UVER 98-15	Artes	Facultad Teatro, Facultad Danza	Xalapa			235,311.20	1.96	352,966.80																																					0			
24/09/12	10/07/14			Boca del rio	Boca del rio	UVER 98-09	Económico-Administrativa	Facultad Contaduria	Veracruz			727,600.00	6.07	1,091,400.00		2	214																																		2			
19/11/12	15/07/13			Boca del rio	Boca del rio	UVER 97-06	Ciencias de la Salud	Facultad Odontologia	Veracruz			170,400.00	1.42	255,600.00																																					0			
01/12/14	23/04/17			Xalapa	Xalapa	UVER 97-03	Humanidades	Instituto de Psicologia y Educación	Xalapa			6,290,800.00	52.48	9,436,200.00		6	174			1	200	26	212	1	255			1	56																						41			
08/10/12	17/04/14			Minatitlán	Minatitlán	UVER 97-08	Ciencias de la Salud	Facultad Enfermeria	Coatzacoalcos			377,982.80	3.15	566,974.20		2	133																																		2			
03/05/16	30/08/16											82,715.20	0.69	124,072.80		6	849																																			6		
												20,938,330.80	174.66	31,407,486.20	240,736.00	30,000,000.00	16	1,170.00	0	0.00	1	200.00	29	240.00	2	489.00	0	0.00	1	56.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	361.00	1	45.00	0	0.00	0	0.00	0	55

[illegible]

[illegible]