

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012

Fecha de elaboración del Documento: 01-oct-17

Información General de la Institución		Planeación				Obras y Mantenimiento			
Nombre de la institución: Universidad Veracruzana Entidad federativa: Veracruz Clavelnet 911 80MSU09408	Responsable Institucional de:	Dra. Laura Martínez Márquez				M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo			
	Cargo	Directora de Planeación Institucional				Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento			
	Teléfono	(01228) 8421700 EXT. 12718				(01228) 8421700 EXT. 12702			
	Correo electrónico	lmartinez@uv.mx				erodiles@uv.mx			

DATOS GENERALES DE LA OBRA										JUSTIFICACIÓN													NÚMERO DE BENEFICIARIOS				CALENDARIO DE EJECUCIÓN				Funcionario para inaugurar la obra			
Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos c/cvts.)	Monto ejercido (pesos c/cvts.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100%, ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana?			Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores	Número total de alumnos de la DES	Fecha de inicio			Fecha de término	Programada	Programada	Programada
					SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM (pesos c/cvts.)		Monto del apoyo con recursos FAM (pesos c/cvts.)	Nombre del Fondo	Monto (pesos c/cvts.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PAUIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión					Femenino	Masculino	Total			Programada	Programada	Programada				
Programa anual de mantenimiento y modernización región Coahuila	4,000,000.00	3,668,271.00	35,372.00	100.00		X	Como se trata de varios contratos de mantenimiento, no fueron inaugurados, pero las actas de entrega recepción se encuentran en proceso de enviar.	Obra concluida. Existe un remanente de \$331,729 que el Gobierno estatal no ha radicado a la UV.	X			X				X	Multiprograma Regional Anexo 8-2012, PIFI 2010-2011, PROGES		X	ProGES (Autoevaluación y Seguim. de la Gestión Inst. Apartado I)	Fortalecer y dotar de condiciones equitativas en infraestructura educativa para competencias de calidad académica			3,350	2,799	6,049	102.00	6325	20/08/12	06/10/14				
Programa anual de mantenimiento y modernización región Poza Rica	4,000,000.00	2,887,287.00	34,045.00	100.00		X	Como se trata de varios contratos de mantenimiento, no fueron inaugurados, pero las actas de entrega recepción se encuentran en proceso de enviar.	Obra concluida. Existe un remanente de \$1,112,713 que el Gobierno estatal no ha radicado a la UV.	X			X				X	Multiprograma Regional Anexo 7-2012, PIFI 2010-2011, PROGES		X	ProGES (Autoevaluación y Seguim. de la Gestión Inst. Apartado I)	Fortalecer y dotar de condiciones equitativas en infraestructura educativa para competencias de calidad académica			3,865	3,535	7,400	151.00	7692	20/08/12	22/12/14				
Programa anual de mantenimiento y modernización región Córdoba	4,000,000.00	3,730,877.00	24,855.00	100.00		X	Como se trata de varios contratos de mantenimiento, no fueron inaugurados, pero las actas de entrega recepción se encuentran en proceso de enviar.	Obra concluida. Existe un remanente de \$209,123 que el Gobierno estatal no ha radicado a la UV.	X			X				X	Multiprograma Regional Anexo 9-2012, PIFI 2010-2011, PROGES		X	ProGES (Autoevaluación y Seguim. de la Gestión Inst. Apartado II)	Fortalecer y dotar de condiciones equitativas en infraestructura educativa para competencias de calidad académica			4,166	3,313	7,479	153.00	8499	20/08/12	14/10/14				
Programa anual de mantenimiento y modernización región Veracruz	6,000,000.00	4,993,631.00	47,748.00	100.00		X	Como se trata de varios contratos de mantenimiento, no fueron inaugurados, pero las actas de entrega recepción se encuentran en proceso de enviar.	Obra concluida. Existe un remanente de \$1,006,369 que el Gobierno estatal no ha radicado a la UV.	X			X				X	Multiprograma Regional Anexo 10-2012, PIFI 2010-2011, PROGES		X	ProGES (Autoevaluación y Seguim. de la Gestión Inst. Apartado II)	Fortalecer y dotar de condiciones equitativas en infraestructura educativa para competencias de calidad académica			6,004	6,022	12,026	291.00	13436	20/08/12	01/09/14				
Programa anual de mantenimiento y modernización región Xalapa	12,000,000.00	8,022,220.00	98,716.00	100.00		X	Como se trata de varios contratos de mantenimiento, no fueron inaugurados, pero las actas de entrega recepción se encuentran en proceso de enviar.	Obra concluida. En trámite administrativo de 1 contrato.	X			X				X	Multiprograma Regional Anexo 11-2012, PIFI 2010-2011, PROGES		X	ProGES (Autoevaluación y Seguim. de la Gestión Inst. Apartado II)	Fortalecer y dotar de condiciones equitativas en infraestructura educativa para competencias de calidad académica			12,715	11,538	24,253	546.00	26570	06/08/12	05/09/16				
Habilitar un laboratorio en área de archivo de la Facultad de Enfermería región Córdoba-Orizaba	265,968.00	265,968.00	58.00	100.00		X	Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, las actas de entrega recepción ya fueron enviadas.	Obra concluida	X				X	X			Enfermería			ProDES pag. 16	Fortalecer condiciones para acreditación de programas educativos en ciencias de la salud		X	548	131	679	36.00	1555	12/11/12	15/08/14				
Construcción de biblioteca y cultivos en Ing. de Sistemas de Producción Agropecuaria, Acayucan	2,227,000.00	2,078,755.00	262.00	100.00		X	Esta obra corresponde a la planta baja y con recursos FAM 2015 se construye la P. Alta y se inaugurará el edificio completo.	Obra concluida. Existe un remanente de \$148,245 que el Gobierno estatal no ha radicado a la UV.	X				X	X			Ingeniero en sistemas de producción agropecuaria			ProDES pag. 8 apartado 2.8 y 2.13	Es una entidad académica con rezagos en infraestructura, no cuenta con un adecuado servicio de biblioteca, entre otros.		X	109	242	351	9.00	360	24/09/12	21/12/14				
Acondicionamiento acústico en laboratorio de teclados de la Facultad de Música	140,836.00	140,836.00	65.00	100.00		X	Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, las actas de entrega recepción ya fueron enviadas.	Obra concluida	X				X	X			Música, Educación musical			ProDES pag. 8 apartado 2.8	Acondicionamiento acústico es un requerimiento técnico para la impartición de experiencias educativas en dos programas educativos que atienden a más de 500 estudiantes.		X	217	371	588	55.00	1288	15/10/12	15/07/13				
Construcción de 2 aulas para Teatro y Danza en la Unidad de Artes, región Xalapa (complemento de recursos)	588,278.00	588,278.00	43.00	100.00		X	Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, las actas de entrega recepción se encuentran en proceso de enviar.	Obra concluida	X				X	X			Teatro, Danza Contemporánea			ProDES pag. 8 apartado 2.8	Atiende a dos PE con más de 300 estudiantes, requerimiento Monto para prácticas y experiencias educativas.		X	204	61	265	69	1288	12/05/14	25/03/15				
Construcción de 2 aulas en facultad Contaduría región Veracruz	1,819,000.00	1,232,241.00	214.00	100.00		X	Esta obra concluyó la construcción del FAM pero falta un 10% para concluirse con recurso UV por lo cual aún no es posible inaugurar.	Obra concluida. Existe un remanente de \$586,759 que el Gobierno estatal no ha radicado a la UV.	X				X	X			Contaduría			ProDES pag. 10	Entidad académica con indicadores actuales en espacios deficientes		X	699	436	1,135	52.00	3203	24/09/12	10/07/14				
Acondicionamiento de espacio para habilitar sala de espera en Facultad de Odontología región Veracruz	426,000.00	359,802.00	71.00	100.00		X	Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, las actas de entrega recepción ya fueron enviadas.	Obra concluida. Existe un remanente de \$66,198 que el Gobierno estatal no ha radicado a la UV.	X				X	X			Cirujano Dentista			ProDES pag. 9 y 21	Espacio para prácticas profesionales de este PE, acción indispensable en la formación del Cirujano Dentista (campo de experimentación)		X	375	295	670	118.00	3875	19/11/12	15/07/13				
Construcción del edificio para Posgrado en el Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento Humano CIECAH, región Xalapa	15,727,000.00	15,019,913.00	1,303.00	100.00		X	Esta obra es factible de ser inaugurada por el Rector	Obra concluida	X				X	X				Maestría en Desarrollo Humano y Maestría en Inv. en Psicología	X	ProGES (Autoevaluación y Seguim. de la Gestión Inst. Apartado II)	El instituto no cuenta con espacios propios, con diferentes líneas de investigación e impartición de posgrados		X	1,016	422	1,438	147.00	6136	01/12/14	31/08/17				
Construcción de 2 aulas en Facultad Enfermería región Coahuila	944,957.00	944,957.00	133.00	100.00		X	11/Ago/14 Dr. Jorge Andavereht Arredondo, Vicerector	Obra concluida	X				X	X			Enfermería			ProDES pag. 7	Fortalecer condiciones para acreditación de programas educativos en ciencias de la salud		X	321	100	421	37.00	1353	08/10/12	17/04/14				
Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Xalapaquillán, región Orizaba-Córdoba (complemento de recursos 3)	206,788.00	187,023	649.00	100.00		X	Se inaugurará cuando otros edificios del Campus se concluyan	Obra concluida.	X			FIMESUPEAS 2010	2,486,910.00											X	112	500	612	39.00	2593	03/05/16	30/08/16			
Total	62,948,827.00	44,120,659.00	243,834.00							0.00		0.00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,488	29,265	62,754	1,766	81,580						

5,685,520.00

Localidad, Población o Ciudad	Municipio		SEDE DE LA OBRA				Derrama económica		MANTENIMIENTO		CONSTRUCCIÓN																																									
			Clave de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/cts.)	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros		Totales								
	Monto	Numero						Num.	M2			Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Monto autorizado para construcción (pesos s/cts.)						
Coatzacoalcos		Coatzacoalcos	UVER 08-20 UVER 07-02 UVER 07-08 UVER 08-16	Técnica, Humanidades, Ciencias de la Salud, Biológico-Agropecuario	Facultad Ing. Civil, Facultad Trabajo Social, Facultad Enfermería, Facultad Ing. Sist. Prod. Agrop. USBI, SEA.	Coatzacoalcos			1,600,000.00	13.35	2,400,000.00	35,372.00	4,000,000.00																																		0	0.00				
Poza Rica		Poza Rica	UVER 08-17 UVER 07-09 UVER 07-04 UVER 08-15	Técnica, Ciencias de la Salud, Humanidades, Artes	Facultad Mecánica Eléctrica, Facultad Odontología, Facultad Enfermería, Facultad Medicina, Facultad Psicología, Facultad Pedagogía, CEEFOR, Facultad Trabajo Social, Talleres Libres de Artes Plásticas y Poza Rica, USBI, Centro de Idiomas	Poza Rica			1,600,000.00	13.35	2,400,000.00	34,045.00	4,000,000.00																																			0	0.00			
Córdoba		Córdoba	UVER 07-10 UVER 08-10	Ciencias de la Salud, Económico-Administrativa	Facultad Odontología, Facultad Contaduría, Facultad Administración, USBI	Córdoba			1,600,000.00	13.35	2,400,000.00	24,855.00	4,000,000.00																																				0	0.00		
Veracruz		Veracruz	UVER 08-09 UVER 07-05 UVER 07-06 UVER 08-19	Económico-Administrativa, Humanidades, Ciencias de la Salud, Técnica	Facultad Contaduría, Facultad Ciencias de la Comunicación, Facultad Pedagogía, Facultad Nutrición, Facultad Odontología, Unidad de Ing. y Ciencias Químicas	Veracruz			2,400,000.00	20.02	3,600,000.00	47,748.00	6,000,000.00																																			0	0.00			
Xalapa		Xalapa	UVER 08-15 UVER 08-07 UVER 08-14 UVER 08-13 UVER 08-02	Artes, Económico-Administrativa, Ciencias de la Salud, Técnica, Biológico-	U. Artes, Facultad Música, Facultad Contaduría, Facultad Ciencias Admivas. y Soc., U. Ciencias de la Salud, Facultad Psicología, Hospital de Ginecología, Facultad Arquitectura, U. Ciencias Biol.-Agrop. USBI, Gimnasio, Direc. Desarrollo	Xalapa			4,800,000.00	40.04	7,200,000.00	98,716.00	12,000,000.00																																			0	0.00			
Orizaba		Orizaba	UVER 07-10	Ciencias de la Salud	Facultad Enfermería	Córdoba			106,387.20	0.89	169,580.80																																					0	0.00			
Atoyac		Atoyac	UVER 08-16	Biológico-Agropecuario	Ing. Sist. Prod. Agrop.	Coatzacoalcos			890,800.00	7.43	1,336,200.00						3	28	1	234																												4	262.00	2,227,000.00		
Xalapa		Xalapa	UVER 08-15	Artes	Facultad Música	Xalapa			96,334.40	0.47	94,561.60																																					0	0.00			
Xalapa		Xalapa	UVER 08-15	Artes	Facultad Teatro, Facultad Danza	Xalapa			235,311.20	1.96	352,966.80																																					0	0.00			
Boca del río		Boca del río	UVER 08-09	Económico-Administrativa	Facultad Contaduría	Veracruz			727,600.00	6.07	1,091,400.00		2	214																																	2	214.00	1,819,000.00			
Boca del río		Boca del río	UVER 07-06	Ciencias de la Salud	Facultad Odontología	Veracruz			170,400.00	1.42	255,600.00																																				0	0.00				
Xalapa		Xalapa	UVER 07-03	Humanidades	Instituto de Psicología y Educación	Xalapa			6,290,800.00	52.48	9,436,200.00		6	174		1	200	26	212	1	255			1	56																								41	1,303.00	16,727,000.00	
Minatitlán		Minatitlán	UVER 07-08	Ciencias de la Salud	Facultad Enfermería	Coatzacoalcos			377,982.80	3.15	566,974.20		2	133																																	2	133.00	944,957.00			
									82,715.20	0.69	124,072.80		6	649																																		6	649.00	206,788.00		
									20,938,330.80	174.66	31,407,496.20	240,736.00	30,000,000.00	18	1,170.00	0	0.00	1	200.00	29	240.00	2	480.00	0	0.00	1	56.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	361.00	1	45.00	0	0.00	0	0.00	55	2,561.00	20,924,745.00

[illegible]