

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta:

Diciembre 2017

Fecha de elaboración del Documento:

03-ene-18

Información General de la Institución	Responsable Institucional de:	Planeación	
Nombre de la institución:	Nombre	Dra. Laura Martínez Márquez	
Universidad Veracruzana	Cargo	Directora de Planeación Institucional	
Entidad federativa:	Teléfono	(01228) 8421700 EXT. 12718	(01228) 8422719
Veracruz	Correo electrónico	lmartinez@uv.mx	
ClaveInst 911			
30MSU0940B			

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA						AVANCE						Obra de continuidad							
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)				No. de m2	Avance físico	Recursos ejercidos	Remanente	Descripción de los trabajos realizados hasta la fecha de corte	Observaciones, comentarios, causas de demora	Descripción de la ecotecnia a utilizar	SI		Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	Apoiada con recursos FAM		Otros recursos	
		FAM	OTROS RECURSOS		Total Recursos para la obra								Año de financiamiento	Monto del apoyo (pesos)			Año de Financiamiento	Nombre del Fondo	Monto del apoyo (pesos)	
			Nombre	Monto																
1	Programa Anual de Mantenimiento región Xalapa	8,337,209.35			8,337,209.35	105,695	0	0		La obra fue contratada. En proceso de trámite de anticipo										
2	Programa Anual de Mantenimiento región Veracruz	4,500,000.00			4,500,000.00	35,208	0	0		La obra fue contratada. En proceso de trámite de anticipo		X								
3	Programa Anual de Mantenimiento región Córdoba	2,600,000.00			2,600,000.00	14,258	0	0		La obra fue contratada. En proceso de trámite de anticipo		X								
4	Programa Anual de Mantenimiento región Poza Rica	2,200,000.00			2,200,000.00	9,018	0	0		La obra fue contratada. En proceso de trámite de anticipo		X								
5	Programa Anual de Mantenimiento región Coatzacoalcos	2,200,000.00			2,200,000.00	23,984	0	0		La obra fue contratada. En proceso de trámite de anticipo		X								
	SUB TOTAL	19,837,209.35		0.00	19,837,209.35	188,163.00	0.00	0.00												

Dra. Sara D. Ladrón de Guevara González
 Nombre y firma del Titular de la Institución

Dra. Laura E. Martínez Márquez
 Nombre y firma del Responsable de Planeación

Obras y Mantenimiento	
M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo	
Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento	
(01228) 8421700 EXT. 12702	(01228) 8421701
erodiles@uv.mx	

JUSTIFICACIÓN							CALENDARIO DE EJECUCION DE LA OBRA EJERCICIO ACTUAL			SEDE DE LA OBRA														
Cobertura de la obra							Cuenta con el estudio de impacto ambiental	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos	Justificación Académica	Fecha de			Localidad, Población o Ciudad		Municipio		Dirección Postal	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus		
Programas Educativos que beneficia la obra Licenciatura y Posgrado	Número de alumnos			Personal Académico								Inicio	término	probable de inauguración	Número	Nombre	Número	Nombre						
	Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total						Programada	Programada	Programada										
Ingeniería en Alimentos, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Química, Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica, Arquitectura, Física, Licenciatura en Matemáticas, Biología, Ingeniería en Agronomía, Médico Cirujano, Cirujano dentista, Enfermería, Nutrición, Educación musical, Música, Teatro y danza contemporánea, Derecho, Antropología Social, Antropología Lingüística, Antropología Histórica, Lengua Inglesa, Lengua Francesa, Historia, Filosofía, Sociología, Geografía, Economía, Ingeniería de Software y Tecnologías computacionales.	8,570	8,887	17,457	520	756	1,276			X	X	ProGES (AUTOEVALUACIÓN)	2017-12-11	2018-03-28		087	Xalapa	087	Xalapa	Beisario Domínguez Núm. 25, Col. Centro, C.P. 91000, Médicos y Odontólogos sn., Col. Unidad Del Bosque, C.P. 91010, Francisco Moreno sn, Col. Ferner Guardia, C.P. 91020, Universitario Gonzalo Aguirre Beltrán sn., Fraccionamiento Lomas del estadio C.P. 91090	Campus Xalapa	X			
Médico cirujano, Química clínica, Educación física, deporte y recreación, Nutrición, Ing. Civil, Ing. Electrónica y comunicaciones, Ing. Metalúrgica y ciencias de los Materiales, Ing. Mecánica, Ing. Eléctrica, Ing. Topografía Geodésica, Ing. Naval, Contaduría, Gestión y dirección de negocios, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Agronegocios internacionales, Ciencias de la comunicación, Pedagogía.	3,837	4,275	8,112	249	405	654			X	X	ProGES (AUTOEVALUACIÓN)	2017-11-17	2018-03-31		193 028	Veracruz, Boca del Río	193 028	Veracruz-Boca del Río	Miguel Ángel De Quevedo sn., Col. Unidad Veracruzana, C.P. 91710, Avenida Adolfo Ruiz Cortines sn., Fraccionamiento Costa Verde, C.P. 94294, Miguel Ángel De Quevedo sn., Col. Unidad Veracruzana, C.P. 91710, Avenida Puesta Del Sol sn., Fraccionamiento Vista del Mar, C.P. 91780.	Campus Veracruz Boca del Río	X			
Enfermería, Médico Cirujano	929	576	1,505	58	71	129			X	X	ProGES (AUTOEVALUACIÓN)	2017-12-11	2018-03-23		030	Ciudad Méndoz	118 044 085	Orizaba-Córdoba-Ixtaczoquitlán	Av. Miguel Hidalgo sn., Col. Centro, C.P. 94740	Campus Cd. Méndoz, Campus Río Blanco	X			
Arquitectura, Médico Cirujano, Cirujano dentista, Enfermería, Psicología, Agronegocios Internacionales, Biología, Biología Marina, Ing. Agrónomo	1,519	983	2,502	107	154	261			X	X	ProGES (AUTOEVALUACIÓN)	2017-12-11	2018-03-23		131 189	Poza Rica, Tuxpan	131 189	Poza Rica-Tuxpan	Carr. Poza Rica-Papanitla Sn., Col. Halliburton, C.P. 93295, Boulevard Lázaro Cárdenas Núm. 801, Col. Morelos, C.P. 93340, Carr. Tuxpan-Tampico Km 7.5 sn, Col. Universitaria C.P. 92850	Campus Poza Rica, Campus Tuxpan	X			
Enfermería, Médico Cirujano, Cirujano Dentista, Lic. Trabajo Social, Administración, Contaduría, Gestión y Dirección de Negocios, Sistemas Computacionales Administrativos, Gestión Intercultural para el Desarrollo, Ingeniería Petrolera, Ing. Biotecnología, Ing. Ambiental, Ing. Química, Ing. Civil, Ing. Mecánica, Ing. Eléctrica, Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria.	3,316	2,670	5,986	173	227	400			X	X	ProGES (AUTOEVALUACIÓN)	2017-12-18	2018-03-08		039 108 003	Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan	039 108 301040008	Coatzacoalcos-Minatitlán-Huautlán	Carretera Federal Acayucan-Catemaco Kilometro. 4.5, Col. Agrícola y Ganadera Michapan C.P. 96000, Managua sn., Col. Nueva Minatitlán, C.P. 96760, Camino Huautlán-Tatahuicapan de Juárez, C.P. 95930, Avenida Universidad Veracruzana Km 7.5 sn, Col. Santa Isabel, C.P. 96538	Campus Coatzacoalcos, Campus Minatitlán, campus Huautlán	X			
	18,171	17,391	35,562	1,107	1,613	2,720																		

M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo
Nombre y firma del Responsable de Infraestructura

