

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
Solicitud de infraestructura física  
en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012

Fecha de elaboración del Documento:

02-abr-18

Información General de la Institución		Planeación				Obras y Mantenimiento			
Nombre de la institución:		Responsable Institucional de:		Dra. Laura Martínez Márquez		M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo			
Cargos:		Cargos:		Directora de Planeación Institucional		Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento			
Entidad federativa:		Teléfono:		(01228) 8421700 EXT. 12718		(01228) 8421700 EXT. 12702		(01228) 8421701	
Veracruz		Correo electrónico:		lmartinez@uv.mx		erodiles@uv.mx			
Clavelnet 911 80MSU09408									

DATOS GENERALES DE LA OBRA

Proyecto	JUSTIFICACIÓN										NÚMERO DE BENEFICIARIOS																				
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/cts.)	Monto ejercido (pesos s/cts.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100%, ¿Es una obra susceptible de inaugurarse por el C. Presidente de la República Mexicana?			Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra				Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores						
						SI	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)		SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM (pesos s/cts)	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cts)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES					Beneficia a alumnos de PAJ Licenciatura	Programas Educativos de PAJ que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado		Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Femenino	Masculino	Total	
1	Programa anual de mantenimiento y modernización región Coahuila	4,000,000.00	3,668,271.00	35,372.00	100.00		X	Como se trata de varios contratos de mantenimiento, no fueron inaugurados, pero las actas de entrega recepción ya se enviaron.	Obra concluida. Existe un remanente de \$331,729 que el Gobierno estatal no ha radicado a la UV.		X					X		X	Multiprograma Regional Anexo 8-2012, PIFI 2010-2011, PROGES		X	ProGES (Autoevaluación y Seguim. de la Gestión Inst. Apartado II)	Fortalecer y dotar de condiciones equitativas en infraestructura educativa para competencia de calidad académica			3,250	2,799	6,049	102.00		
2	Programa anual de mantenimiento y modernización región Poza Rica	4,000,000.00	2,887,287.00	34,045.00	100.00		X	Como se trata de varios contratos de mantenimiento, no fueron inaugurados, pero las actas de entrega recepción ya se enviaron.	Obra concluida. Existe un remanente de \$112,713 que el Gobierno estatal no ha radicado a la UV.		X					X		X	Multiprograma Regional Anexo 7-2012, PIFI 2010-2011, PROGES		X	ProGES (Autoevaluación y Seguim. de la Gestión Inst. Apartado II)	Fortalecer y dotar de condiciones equitativas en infraestructura educativa para competencia de calidad académica			3,865	3,535	7,400	151.00		
3	Programa anual de mantenimiento y modernización región Córdoba	4,000,000.00	3,730,877.00	24,855.00	100.00		X	Como se trata de varios contratos de mantenimiento, no fueron inaugurados, pero las actas de entrega recepción ya se enviaron.	Obra concluida. Existe un remanente de \$269,123 que el Gobierno estatal no ha radicado a la UV.		X					X		X	Multiprograma Regional Anexo 9-2012, PIFI 2010-2011, PROGES		X	ProGES (Autoevaluación y Seguim. de la Gestión Inst. Apartado II)	Fortalecer y dotar de condiciones equitativas en infraestructura educativa para competencia de calidad académica			4,166	3,313	7,479	153.00		
4	Programa anual de mantenimiento y modernización región Veracruz	6,000,000.00	4,993,631.00	47,748.00	100.00		X	Como se trata de varios contratos de mantenimiento, no fueron inaugurados, pero las actas de entrega recepción ya se enviaron.	Obra concluida. Existe un remanente de \$1,006,369 que el Gobierno estatal no ha radicado a la UV.		X					X		X	Multiprograma Regional Anexo 10-2012, PIFI 2010-2011, PROGES		X	ProGES (Autoevaluación y Seguim. de la Gestión Inst. Apartado II)	Fortalecer y dotar de condiciones equitativas en infraestructura educativa para competencia de calidad académica			6,004	6,022	12,026	291.00		
5	Programa anual de mantenimiento y modernización región Xalapa	12,000,000.00	8,049,595.00	98,716.00	100.00		X	Como se trata de varios contratos de mantenimiento, no fueron inaugurados, pero las actas de entrega recepción se encuentran en proceso de enviar.	Obra concluida. Existe un remanente de \$3,950,405 que el Gobierno estatal no ha radicado a la UV.		X					X		X	Multiprograma Regional Anexo 11-2012, PIFI 2010-2011, PROGES		X	ProGES (Autoevaluación y Seguim. de la Gestión Inst. Apartado II)	Fortalecer y dotar de condiciones equitativas en infraestructura educativa para competencia de calidad académica			12,715	11,538	24,253	546.00		
6	Habilitar un laboratorio en área de archivo de la Facultad de Enfermería región Córdoba-Orizaba	265,968.00	265,968.00	58.00	100.00		X	Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, las actas de entrega recepción ya fueron enviadas.	Obra concluida		X						X		X	Enfermería			ProDES pag 15	Fortalecer condiciones para acreditación de programas educativos en ciencias de la salud		X	548	131	679	36.00	
7	Construcción de biblioteca y cábulos en Ing. de Sistemas de Producción Agropecuaria, Acapulcan	2,227,000.00	2,078,755.00	262.00	100.00		X	Esta obra corresponde a la planta baja y con recursos FAM 2015 se concluyó la P. Alta y se inauguró el edificio completo.	Obra concluida. Existe un remanente de \$148,245 que el Gobierno estatal no ha radicado a la UV.		X					X		X	Higiene en sistemas de producción agropecuaria			ProDES pag 8 apartado 2.8 y 2.13	Es una entidad académica con rezagos en infraestructura, no cuenta con un adecuado servicio de biblioteca, entre otros.		X	109	242	351	9.00		
8	Acondicionamiento acústico en laboratorio de teclados de la Facultad de Música	140,836.00	140,836.00	65.00	100.00		X	Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, las actas de entrega recepción ya fueron enviadas.	Obra concluida		X						X		X	Música, Educación musical.			ProDES pag 8 apartado 2.8	Acondicionamiento acústico es un requerimiento técnico para la impartición de experiencias educativas en dos programas educativos que atienden a más de 500 estudiantes.		X	217	371	588	55.00	
9	Construcción de 2 aulas para Teatro y Danza en la Unidad de Artes, región Xalapa (complemento de recursos)	588,278.00	588,278.00	43.00	100.00		X	Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, las actas de entrega recepción se encuentran en proceso de enviar.	Obra concluida		X						X		X	Teatro, Danza Contemporánea			ProDES pag 8 apartado 2.8	Atiende a dos PE con más de 300 estudiantes, requerimiento técnico para prácticas y experiencias educativas.		X	204	61	265	69.00	
10	Construcción de 2 aulas en facultad Contaduría región Veracruz	1,819,000.00	1,232,241.00	214.00	100.00		X	Esta obra concluyó la instalación del FAM pero falta un 10% para concluirse con recursos UV por lo cual aún no es posible inaugurarse.	Obra concluida. Existe un remanente de \$586,759 que el Gobierno estatal no ha radicado a la UV.		X						X		X	Contaduría			ProDES pag 10	Entidad académica con indicadores actuales en espacios deficientes		X	699	436	1,135	62.00	
11	Acondicionamiento de espacio para habilitar sala de espera en Facultad de Odontología región Veracruz	426,000.00	359,802.00	71.00	100.00		X	Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, las actas de entrega recepción ya fueron enviadas.	Obra concluida. Existe un remanente de \$66,198 que el Gobierno estatal no ha radicado a la UV.		X						X		X	Cirujano Dentista			ProDES pag 9 y 21	Espacio para prácticas profesionales de este PE, acción indispensable en la formación del Cirujano Dentista (campo de experimentación)		X	375	295	670	118.00	
12	Construcción del edificio para Posgrado en el Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento Humano CECIHA, región Xalapa	15,727,000.00	15,296,676.00	1,303.00	100.00		X	Esta obra es factible de ser inaugurada por el Rector	Obra concluida. En proceso de cierre administrativo del finiquito.		X						X		X		X	Maestría en Desarrollo Humano y Maestría en Inv. en Psicología	X	ProGES (Autoevaluación y Seguim. de la Gestión Inst. Apartado II)	El instituto no cuenta con espacios propios, con diferentes líneas de investigación e impartición de posgrados		X	1,016	422	1,438	147.00
13	Construcción de 2 aulas en Facultad Enfermería región Coahuila	944,957.00	944,957.00	133.00	100.00		X	11/Ago/14 Dr. Jorge Andrade Arredondo, Vicerrector	Obra concluida		X						X		X	Enfermería			ProDES pag 7	Fortalecer condiciones para acreditación de programas educativos en ciencias de la salud		X	321	100	421	37.00	
14	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Ixtacuilquillo, región Orizaba-Córdoba (complemento de recursos 3)	206,788.00	187,023.00	648.00	100.00		X	Se inaugurará cuando otros edificios del Campus se concluyan	Obra concluida. Existe un remanente de \$19,765 que el Gobierno estatal no ha radicado a la UV.		X			FIMESUPEAS 2010	2,486,910.00									X	112	500	612	39.00			
15	Total	62,345,827.00	44,424,197.00	243,934.00	100.00							0.00				0.00		0	0	0	0		0	0	0	33,489	29,265	62,754	1,766.00		

5,685,520.00

[illegible]

[illegible]