

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2010

Fecha de elaboración del Documento:

02-abr-18

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:		Planeación		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución: Universidad Veracruzana		Nombre		Dra. Laura Martínez Márquez		M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo	
		Cargo		Directora de Planeación Institucional		Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento	
Entidad federativa:		Teléfono		(01228) 8421700 EXT. 12718		(01228) 8421700 EXT. 12702	
Veracruz		Correo electrónico		lmartinez@uv.mx		erodiles@uv.mx	
Clavelnst 911 30MSU0940B							
				(01228) 8422719		(01228) 8421701	

DATOS GENERALES DE LA OBRA										JUSTIFICACIÓN														NÚMERO DE BENEFICIADOS				CALENDARIO DE EJECUCIÓN											
Prioridad	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/cvts.)	Monto ejercido (pesos s/cvts.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana?			Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra								Justificación en el ProGES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores	Número total de alumnos de la DES	Fecha de Inicio Programada	Fecha de término Programada	Fecha de Inauguración Programada	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio			
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM		Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cvts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cvts.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Femenin o	Masculino					Total													
12a.	Etapa Construcción del Laboratorio de Micro y Nanotecnología en Veracruz	7,829,358	7,829,358	1,665.00	100.00			X	11nov/11 Dr. Raul Arias Lovillo	Obra concluida	X		Fondo Op. Ord. Estratégico Obra y Mantto.	11,378,893.00		X							X	Maestría en Ciencias en micro y nanosistemas	ProGES, Plan maestro de construcciones	Requerimiento para un nuevo centro de investigación de alta especialización tecnológica	X		101	912	1,013	86.00	2433	12/07/10	20/11/11	01/11/11	Dr. Raul Arias Lovillo, Rector de la UV	Boca del Río	28
22a.	Etapa de Construcción de Fac. Pedagogía, Instituto de Investigaciones en Educación y SEA en Xalapa (complemento de recursos)	9,469,166	9,469,166	2,000.00	100.00			X	12/May/14 Dra. Sara Ladrón de Guevara González	Obra concluida	X	2006 2007 2008 2009	13,582,843 9,954,088 6,999,986 29,150,000 69,686,917							Pedagogía	X	Maestría en Investigación educativa; Doctorado en investigación educativa	ProGES, Plan maestro de construcciones	Acción que forma parte de un gran proyecto para el desarrollo de un campus en Xalapa, beneficiando automáticamente a toda la DES Humanidades Xalapa	X		1,243	563	1,806	161.00	5733	18/09/10	30/06/13	12/05/14	Dra. Sara D. Ladrón de Guevara Glez.	Xalapa	87		
31a	etapa Remodelación y Ampliación de la Fac. de Economía y la Fac. de Estadística e Informática región Xalapa (complemento de recursos)	11,267,312	11,267,312	2,687.00	100.00			X	1/sep/12 Dr. Raul Arias Lovillo	Obra concluida	X	2008	6,500,000	Fondo Op. Ord. Estratégico Obra y Mantto. / Fondo Op. Ord. Estratégico UV	500,000 80,888 580,888			X	X		Economía Estadística Geografía Informática	X	Maestría en Ing. en software; Maestría en Estadística aplicada; Especialidad en Métodos estadísticos	ProGES, Plan maestro de construcciones	Entidad académica con grandes carencias de espacios, pero con facilidad de crecer para mejorar indicadores de planta física y calidad educativa	X		680	890	1,570	114.00	6553	22/06/10	14/07/14		Xalapa	87		
42a.	Etapa Construcción de Fac de Matemáticas y Física e Inteligencia Artificial en Xalapa	11,495,616	11,008,617	4,060.00	100.00			X	Se condujo la 2a. Etapa pero se inaugurará cuando el edificio esté concluido.	Obra concluida. Existe un remanente de \$486,999 que el Gobierno estatal no ha radicado a la UV.	X	2006 2008	484,890 7,000,000 7,484,890							Matemáticas Física	X	Maestría en Matemática educativa; Doctorado en Matemáticas; Maestría en Inteligencia artificial; Especialidad Enseñanza de la Física	ProGES, Plan maestro de construcciones	Entidad académica con grandes carencias de espacios y sin posibilidad de crecimiento	X		121	218	339	49.00	4257	17/01/11	16/01/17		Xalapa	87			
5	Concluir la sala de conciertos	50,000,000	46,631,200	1,700.00	100.00			X	Con este fondo se condujo una etapa de esta obra pero no se logró concluir todas las partidas constructivas del edificio	Se realizará una terminación anticipada en virtud de que una parte de los recursos no fueron radicados a la Universidad Veracruzana por parte del Gobierno del Estado de Veracruz	X			CONACULTA 2006,2007,2009,2011,REC. GOB. EDO VERACRUZ 2005,2006, FOMENTO SOCIAL BANAMEX A.C 2010	71,116,000 10,500,000 50,000,000 131,616,000	X							Obra de gran importancia cultural que complementa servicios de apoyo al modelo educativo actual y que dota de sede a los grupos musicales de la UV	X		13,095	11,940	25,035	3,486.00	25035	21/10/10	30/03/17		Xalapa	87				
13	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Ixtaczoquitlán, región Orizaba-Córdoba (complemento de recursos 1)	498,548	498,540	649.00	100.00			X	Se inaugurará cuando otros edificios del Campus se concluyan	Obra concluida	X			FIMESUPFEAS 2010	2,486,910.00													112	500	612	39.00	2593	03/05/16	30/08/16					
Total		90,560,000.00	86,704,193.00	12,761.00	100.00																							15,240	14,523	29,763	3,896	44,011							

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS
http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (I)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2010

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	Universidad Veracruzana
Entidad federativa:	Veracruz
ClaveInst 911	
30MSU0940B	

[illegible]

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS

<http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est>