

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Mes que se reporta:

Diciembre 2017

Fecha de elaboración del Documento:

03-ene-18

Información General de la Institución	Responsable Institucional de:	Planeación
Nombre de la institución: Universidad Veracruzana	Nombre	Dra. Laura Martínez Márquez
Entidad federativa: Veracruz	Cargo	Directora de Planeación Institucional
Clavelnst 911 30MSU0940B	Teléfono	(01228) 8421700 EXT. 12718
	Correo electrónico	lmartinez@uv.mx

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA						AVANCE					
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)			No. de m2	Avance físico	Recursos ejercidos	Remanente	Descripción de los trabajos realizados hasta la fecha de corte	Observaciones, comentarios, causas de demora	Descripción de la ecotecnia a utilizar	
		FAM	OTROS RECURSOS									Total Recursos para la obra
		Nombre	Monto									
1	Rehabilitación de fosa séptica e instalación sanitaria en la Facultad de Contaduría, Campus Tuxpan	297,042.52			297,042.52	12	0	0		La obra fue contratada. En proceso de trámite de anticipo		
	SUB TOTAL	297,042.52		0.00	297,042.52	12.00	0.00	0.00				

		Obras y Mantenimiento	
		M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo	
		Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento	
	(01228) 8422719	(01228) 8421700 EXT. 12702	(01228) 8421701
		erodiles@uv.mx	

JUSTIFICACIÓN																				
Obra de continuidad									Cobertura de la obra							Cuenta con el estudio de impacto ambiental	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos	Justificación Académica
SI	NO	Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	Apoyada con recursos FAM		Otros recursos			Programas Educativos que beneficia la obra Licenciatura y Posgrado	Número de alumnos			Personal Académico							
				Año de financiamiento	Monto del apoyo (pesos)	Año de Financiamiento	Nombre del Fondo	Monto del apoyo (pesos)		Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total					
	X								Contaduría Gestión y Dirección de Negocios Sistemas Computacionales Administrativos Maestría en Ciencias Administrativas	539	289	828	29	21	50			X	X	Se trata de una obra de infraestructura sanitaria que permitirá ofrecer servicios adecuados a la comunidad universitaria.
										539	289	828	29	21	50					

CALENDARIO DE EJECUCION DE LA OBRA EJERCICIO ACTUAL			SEDE DE LA OBRA									MANTENIMIENTO		
Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha probable de inauguración	Localidad, Población o Ciudad		Municipio		Dirección Postal	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	DES		M2	Monto del FAM para mantenimiento (pesos)
			Número	Nombre	Número	Nombre					No.	Nombre		
Programada	Programada	Programada												
2018-01-08	2018-02-26		0001	Tuxpan de Rodríguez Cano	189	Tuxpan	Carretera a la Barra Norte S/N Colonia Ejido La Calzada Tuxpan, Ver. CP.92880	Tuxpan			UVER-98-08	Área Académica Económico Administrativa Poza Rica Tuxpan	12	297,042.52
													12.00	297,042.52

EQUIPAMIENTO		CONSTRUCCIÓN																																						
DESCRIPCIÓN	Monto del FAM para equipamiento (pesos)	AULAS/SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES					
		Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto del FAM para construcción (pesos)			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00

