

ACUSE



Universidad Veracruzana

Secretaría de Desarrollo Institucional
Dirección de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento



Of. N° D0031/18

Xalapa, Ver.; a 08 de enero de 2018

TEC. David Camacho Medina,
Gerente de Planeación y Programación del INIFED,
Presente.



Estimado Tec. Camacho:

En relación a las obras financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), adjunto envío los avances del Programa de Infraestructura Física Educativa Universidades de Provincia Ramo 33 Ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, FAM 2017 Remanente, FAM 2017 Rendimientos financieros y FAM 2017 Remanente Rendimientos financieros, desarrollados por esta Universidad, con fecha de corte al 31 de diciembre de 2017.

Sin otro particular, quedo de Usted.

Atentamente

“Lis de Veracruz; Arte, Ciencia, Luz.”



M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo
Directora

Campillo Huesca Maria Elena

De: Seguimiento <seguimiento@inifed.gob.mx>
Enviado el: martes, 09 de enero de 2018 10:58 a.m.
Para: Campillo Huesca Maria Elena
Asunto: RE: AVANCES FAM UNIV VERACRUZANA

GRACIAS POR LA INFORMACIÓN.

ACUSE DE RECIBIDO.



Juana Alvarez Durán
Seguimiento a Programas de Obras
jalvarez@inifed.gob.mx
Tel. 5480.4700 ext. 2003

inifed.gob.mx

VITO ALESSIO ROBLES 380, COL. FLORIDA, DEL. ALVARO OBREGÓN, MÉXICO, D.F., C.P. 01030
Protejamos el medio ambiente, no imprimas si no es necesario.

De: Campillo Huesca Maria Elena [<mailto:ecampillo@uv.mx>]

Enviado el: martes, 09 de enero de 2018 09:06 a.m.
Para: Seguimiento; Juana Alvarez Duran; Guadalupe Arellano Paredes
CC: Rodiles Justo Emilia Patricia; delegacion.ver@nube.sep.gob.mx; Ochoa Contreras Octavio Agustin
Asunto: AVANCES FAM UNIV VERACRUZANA

BUENOS DÍAS

POR INSTRUCCIONES DE LA ARQ. EMILIA RODILES, DIRECTORA DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, ADJUNTO ENVIO REPORTE MENSUAL DEL MES DE **DICIEMBRE 2017**, DE LAS OBRAS FINANCIADAS CON EL FAM 2009,2010,2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2017 REMANENTES, 2017 REND. FINANCIEROS Y 2017 REMANENTES REND. FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA.

ATTE.
ARQ. MA.ELENA CAMPILLO HUESCA
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN
DE LA DIREC. DE PROYECTOS UV
(01228) 8421700 EXT. 11160

Campillo Huesca Maria Elena

De: Guadalupe Arellano Paredes <garellano@inifed.gob.mx>
Enviado el: martes, 09 de enero de 2018 09:07 a.m.
Para: Campillo Huesca Maria Elena
Asunto: RE: AVANCES FAM UNIV VERACRUZANA

Acuse de recibo
Muchas gracias



GUADALUPE ARELLANO PAREDES

Seguimiento a Programas de Obras

garellano @inifed.gob.mx

Tel. 5480.4700 ext. 1319 y 2003

[inifed.gob.mx](mailto:garellano@inifed.gob.mx)

De: Campillo Huesca Maria Elena [<mailto:ecampillo@uv.mx>]

Enviado el: martes, 09 de enero de 2018 09:06 a.m.

Para: Seguimiento; Juana Alvarez Duran; Guadalupe Arellano Paredes

CC: Rodiles Justo Emilia Patricia;

delegacion.ver@nube.sep.gob.mx; Ochoa Contreras Octavio Agustin

Asunto: AVANCES FAM UNIV VERACRUZANA

BUENOS DÍAS

POR INSTRUCCIONES DE LA ARQ. EMILIA RODILES, DIRECTORA DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, ADJUNTO ENVIO REPORTE MENSUAL DEL MES DE **DICIEMBRE 2017**, DE LAS OBRAS FINANCIADAS CON EL FAM 2009,2010,2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2017 REMANENTES, 2017 REND. FINANCIEROS Y 2017 REMANENTES REND. FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA.

ATTE.
ARQ. MA.ELENA CAMPILLO HUESCA
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN
DE LA DIREC. DE PROYECTOS UV
(01228) 8421700 EXT. 11160

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior
Universidades Públicas Estatales
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Entidad federativa: VERACRUZ
 Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2017
 Techo Financiero: \$19,837,209.35 (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)


Fecha de corte: 31 de Diciembre de 2017

Otras Aportaciones: \$0 (especificar fuente)

PGO-EB														REPORTE DE AVANCES																				
CCT	Nivel Educativo/Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones		
												Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7a)						(7b)				(7c)				(8)	(9)	(10)		(11)		(12)	(13)	(14)						
01922017600001	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	XALAPA	XALAPA	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO, REGIÓN XALAPA	14					0		\$8,337,209.35		\$8,337,209.35		\$8,165,734.07		\$8,165,734.07		\$0		\$0	19*	VARIOS	11-dic-17		28-mar-18			0%	0%		
01922017600002	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	VERACRUZ	VERACRUZ	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO, REGIÓN VERACRUZ	15					0		\$4,500,000		\$4,500,000		\$4,300,583.21		\$4,300,583.21		\$0		\$0	18*	VARIOS	17-nov-17		31-mar-18			0%	0%		
01922017600003	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	CÓRDOBA	CÓRDOBA	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO, REGIÓN CÓRDOBA	8					0		\$2,600,000		\$2,600,000		\$2,546,393.64		\$2,546,393.64		\$0		\$0	9*	VARIOS	11-dic-17		23-mar-18			0%	0%		
01922017600004	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	POZA RICA	POZA RICA DE HIDALGO	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO, REGIÓN POZA RICA	6					0		\$2,200,000		\$2,200,000		\$2,194,334.94		\$2,194,334.94		\$0		\$0	6*	VARIOS	11-dic-17		23-mar-18			0%	0%		
01922017600005	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO, REGIÓN COATZACOALCOS	12					0		\$2,200,000		\$2,200,000		\$2,190,145.81		\$2,190,145.81		\$0		\$0	13*	VARIOS	18-dic-17		08-mar-18			0%	0%		
TOTAL (16)						55	0	0	0	0	0		\$0.00	\$19,837,209.35		\$19,837,209.35		\$19,397,191.67		\$19,397,191.67		\$0		\$0										

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA
(16)

PGO-EB RESUMEN SECTORIAL											REPORTE DE AVANCES					
Nivel Educativo / Modalidad	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %			
							Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero		
NIVEL SUPERIOR/CONTRATO	55	0	0	0	0	0	\$19,837,209.35	\$19,397,191.67	\$0	0	5	0	0%	0%		
(17) TOTAL	55	0	0	0	0	0	\$19,837,209.35	\$19,397,191.67	\$0	0	5	0	0%	0%		



M. ARQ. EMILIA P. RODILES JUSTO

DIRECTORA DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO

* NOTA: CORRESPONDE AL NÚMERO TOTAL DE CONTRATOS POR DEPENDENCIA UNIVERSITARIA EN CADA PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO EN CADA REGIÓN UNIVERSITARIA.