

2019



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL-DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
junio_2019
FECHA DE EDICIÓN: 30/06/2019

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad Veracruzana**
Entidad Federativa: **Veracruz**
Clave Inst UTI: **0060006400**

Planesación
Nombre: **Dra. Laura Martínez Márquez**
Cargo: **Directora de Planificación Institucional**
Teléfono: **(01228) 6421700 EXT. 12716**
Correo electrónico: **lmartinez@univ.mx**

Obra y Mantenimiento
Nombre: **M. Arg. Emilio P. Rodas Justo**
Cargo: **Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento**
Teléfono: **(01228) 6421700 EXT. 12702**
Correo electrónico: **emendes@univ.mx**

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada					
		Edificio	Equipamiento	Mantenimiento	Proyecto				Espacios físicos	metros cuadrados	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Cuándo y dónde inauguró?	Entrega- Recepción (Acta de Recepción)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa	
1	Implementación de tecnologías que permitan el ahorro de energía y consumo de agua, así como construcción de cisternas y biodigestores en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, región Xalapa	X				\$ 1,250,000.00	\$ -	\$ 1,250,000.00	Canal plumb Cisterna Fitrace Biodigestor Módulo sanitarios Limpapas	1 1 4 2 28 325	125.00 35.00 1100.00 7000.00	Obra por iniciar	En proceso de contratación	0	15/07/19	31/12/19								
2	Continuación de la construcción del edificio para la Facultad de Matemáticas, de Física y el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, región Xalapa	X				\$ 5,500,000.00	\$ -	\$ 5,500,000.00	Ajui Laboratorio Cubiertas Oficinas Centro de cómputo Área común	9 4 44 55 1 1	490.00 411.00 265.00 328.00 132.00 630.00	Obra por iniciar	En proceso de concurso	0	15/07/19	31/12/19								
3	Construcción 2da. Etapa de módulo de aulas en la Facultad de Arquitectura, región Poza Rica	X				\$ 14,710,000.00	\$ -	\$ 14,710,000.00	Aula Taller Biblioteca Administración Auditorio Área común	3 4 1 1 1 1	105.50 400.82 93.52 284.25 309.80 276.96	Obra por iniciar	En proceso de licitación	0	15/07/19	31/12/19								
4	Programa Anual de Mantenimiento Institucional		X			\$ 2,780,004.35	\$ -	\$ 2,780,004.35	XALAPA DES Bst. Agropecuarias y Humanidades I, terminales, polígonos VERACRUZ Transversal (incl. electricidad) CORDOBA DES C. Salud (incluye: aparatos médicos, equipos, a. incl.) COAHUILCO DES C. Biol. Agropec. I y II (incl. equipos)		400.00 728.00 1451.00 416.00	Obra por iniciar 1 contrato elaborado	En proceso de elaboración de 3 contratos y trámite de anticipo	0	15/07/19	31/12/19								
5	Equipamiento para el laboratorio, aula y centro de cómputo en la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación, región Veracruz.	X				\$ 438,000.00	\$ -	\$ 438,000.00	Videoproyeector Mesa para computadora	3 50		Obra concluida por iniciar	Trámite anticipo	0	15/07/19	07/06/19								
6	Equipamiento para el Foro del Centro Cultural "Casa del Lago UV", región Xalapa	X				\$ 751,000.00	\$ -	\$ 751,000.00	Bizzard Pipalms Sillas Látex ETC Source Four Led Champu	1 8 6 18		Obra por iniciar, en proceso de adquisición de equipo	Compras equipo para ocasión	0	15/07/19	31/12/19								
						\$26,432,004.35	\$0.00	\$26,432,004.35																

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obra y Mantenimiento de la IES

1 Se detallan los espacios que pertenecen a la obra o proyecto. Se pueden agregar filas como sea necesario.
2 En este reporte se muestran los montos de fondos asignados y consumidos en el rubro de "obras" dentro de los meses reportados en el presente formulario.
3 En este reporte de los fechas de inicio y término están actualizadas. Todas en los dígitos dd, mes y aa.