FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior
Universidades Públicas Estatales
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Entidad federativa: VERACRUZ
Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2021
Techo Financiero: $31,282,100.66 (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)
Otras Aportaciones: $0 (especificar fuente)

Fecha de corte: 31 de enero de 2022

PGO-EB																	REPORTE DE AVANCES																
CCT	Nivel Educativo/Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	O	A	L	T	A	EE	Inversion Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones
												Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y Equip	Total	Nº	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)							(7a)				(7b)				(7c)				(8)	(9)	(10)		(11)		(12)	(13)	(14)
30USU0034I	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	Construcción 1er. Nivel del edificio "O" en la Facultad de Ciencias Químicas, región Coatzacoalcos-Minatitlán.	1	6				6	$9,000,000.00			$9,000,000.00	$8,997,625.41			$8,997,625.41	$4,566,600.42			$4,566,600.42	017/2021	DAVA CONSTR. S.A. DE C.V	19-jul-21	18-ago-21	15-nov-21	04-ene-22	100%	51%	Obra concluída
30USU9633M	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	POZA RICA	POZA RICA	Construcción 3a etapa de módulo de aulas en la Facultad de Arquitectura, región Poza Rica-Tuxpan.	1	2		5		7	$15,000,000.00			$15,000,000.00	$14,988,125.14			$14,988,125.14	$9,315,896.98			$9,315,896.98	021/2021	CONST. SICAR, S.A DE C.V.	30-ago-21	14-sep-21	15-feb-22	02-mar-22	70%	62%	Obra en proceso
30USU0261D	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	XALAPA	XALAPA	Construcción 1er. Nivel en el edificio del Centro de Investigaciones Biomédicas, región Xalapa.	1	6				6	$7,282,100.66			$7,282,100.66	$7,282,097.57			$7,282,097.57	$2,179,256.62			$2,179,256.62	020/2021	ARQ. E ING. CONSTR. S.A. DE C.V.	30-ago-21	22-sep-21	27-dic-21	08-feb-22	75%	30%	Obra en proceso
TOTAL (15)						3	14	0	5	0	19	$31,282,100.66	$0.00	$0	$31,282,100.66	$31,267,848.12	$0.00	$0	$31,267,848.12	$16,061,754.02	$0.00	$0	$16,061,754.02									

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA
(16)

PGO-EB RESUMEN SECTORIAL							REPORTE DE AVANCES							
							Inversión			Status de las Obras			Avance %	
Nivel Educativo / Modalidad	O	A	L	T	A	EE	Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
NIVEL SUPERIOR/CONTRATO	3	14	0	5	0	19	$31,282,100.66	$31,267,848.12	$16,061,754.02	0	2	1	81.67%	51%
(17) TOTAL	3	14	0	5	0	19	$31,282,100.66	$31,267,848.12	$16,061,754.02	0	2	1	81.67%	51%

M. ARQ. EMILIA P. RODILES JUSTO
DIRECTORA DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO