FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Obras ratificadas
en el marco del PIFI v. 2012-2013

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013
Fecha de elaboración del documento **06-ene-16**

Información General de la Institución			
	Responsable Institucional de:	**Planeación**	**Obras y Mantenimiento**
Nombre de la institución: Universidad Veracruzana	**Nombre**	Dra. Laura Martínez Mirquez	M. Arq. Emilia P. Rubiles Justo
	Cargo	Directora de Planeación Institucional	Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
Entidad federativa: Veracruz	**Teléfono**	(01229) 8421700 EXT. 12718 / (01229) 8422718	(01229) 8421700 EXT. 12702 y (01229) 8421701
	Correo electrónico	planeacion@uv.mx	arquitectura@uv.mx
Clave/cct 911 30MSU0540S			

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA						JUSTIFICACIÓN																		NUMERO DE B	
							Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otra Fuente		Cobertura de la obra												Alumnos	
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos sin/iva.)	Monto ejercido (pesos sin/iva.)	No. de m2	Avance físico	Observaciones y/o causas de demora	SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos sin/iva)	Nombre del Fondo	Monto (pesos sin/iva.)	Tiene varios (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Justificación en el PIDES o en el PIUDES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de factibilidad de suelos	Se ubican planos arquitectónicos	Femenino	Masculino
1	PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN XALAPA	8,000,000.00	4,369,592.00	2,497.00	57.00	En este programa se encuentran 5 contratos concluidos, que representan el 57%, el recurso faltante se encuentra en proceso de adjudicación.		X					X		14,642.00	Artes Visuales, Diseño de la Comunicación Visual, Fotografía, Ingeniería Civil, Diseño Industrial, Teatro, Biología, Gestión y Dirección de Negocios, Contaduría, Administración, Sistemas computacionales administrativos, Arquitectura, Ciencias y Técnicas Musicales, Informática, Educación Musical, Música, Químico Farmacéutico Biólogo, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería Metalúrgica, Ing. Instrumentación Electrónica, Ing. Química, Ing. Ambiental, Ing. Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Ing. Agrónomo, Administración de Negocios Internacionales, Publicidad y Relaciones Públicas, Contaduría Pública, Economía, Geografía, Física, Físico, Estudio de Jazz, Ing. Eléctrica, Ing. Mecánica.	597.00	Artes Escénicas, Administración del Comercio Exterior, Métodos Estadísticos, Ingeniería en Software, Neuroteología, Ingeniería Energética, Contabilidad y Gestión Gubernamental, Ciencias Administrativas, Diagnóstica y Gestión Ambiental, Control de Calidad, Ciencias Ambientales, Matemáticas, Administración Fiscal, Gestión y Control, Agronegocios Internacionales, Ecología Tropical, Ecología Tropical, Ecología y Biotecnología Aplicada, Ciencias Alimentarias, Estudios Transdisciplinarios para la Sustentabilidad, Educación Intercultural, Doctorado en Finanzas Públicas, Gestión de la Calidad, Inteligencia Económica, Finanzas, Organizaciones, Construcción Vías Terrestres, Ingeniería Mecánica, Arquitectura, Ingeniería Electrónica y Computación	X	PIDES (Autoevaluación y seguimiento de la gestión inst. apartado 6)			X	8,262	6,996
2	PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN VERACRUZ	8,000,000.00	4,082,290.00	20,609.00	91.00	En este programa se conforma por 10 contratos concluidos; el recurso faltante se encuentra en proceso de adjudicación.		X					X		8,941.00	Educación física, deporte y recreación, Ciencias de la Comunicación, Cirujano dentista, Médico cirujano, Cirujano dentista, Enfermería, Química clínica, Psicología, Derecho, Nutrición, Fisioterapia, Inmunología, embalsamador.	136.00	Administración de Sistemas de Salud, Investigación Clínica, Ciencias de las Ciencias Sociales, Medicina Forense, Comunicación, Organización, Ciencias Ambientales, Ciencias Física, Educación Virtual, Rehabilitación Oral, Salud Política, Ciencias Químico Biológicas	X	PIDES (Autoevaluación y seguimiento de la gestión inst. apartado 6)			X	2,412	3,693
3	PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN CORDOBA	8,000,000.00	2,041,000.00	1,142.00	86.00	En este programa se encuentran 8 contratos concluidos y 1 en proceso; el recurso faltante se encuentra en proceso de adjudicación.		X					X		4,104.00	Químico farmacéutico biólogo, Ing. Agroquímico, Ingeniería Mecánica Agrícola, Ing. Químico Industrial, Ing. En Alimentos, Médico Cirujano, Enfermería, Cirujano dentista, Ing. Mecánica Industrial, Ing. Mecánica eléctrica, Ing. Civil, Ing. Eléctrica, Ing. Biotecnología, Ing. Electrónica, Ing. Mecánica.	34.00	Investigación Clínica, Ciencias en Procesos Biológicos	X	PIDES (Autoevaluación y seguimiento de la gestión inst. apartado 6)			X	2,016	2,197
4	PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN POZA RICA	2,000,000.00	1,164,510.00	5,488.00	68.00	En este programa se encuentran 3 contratos concluidos y 1 por iniciar; el recurso faltante se encuentra en proceso de adjudicación.		X					X		3,477.00	Agronegocios Internacionales, Biología, Biología Marina, Ing. Agrónomo, Médico Veterinario Zootecnista, Ing. Química, Ing. Ambiental, Ing. Petrolera, Ing. Civil, Ing. Electrónica y Comunicaciones, Ing. Mecánica Eléctrica, Arquitectura, Ing. Eléctrica, Ing. Tec. Computacionales, Ing. Industrial, Ing. Mecánica.	73.00	Desarrollo Rural, Manejo de Ecosistemas Marinos y Costeros, Gestión de Recursos Naturales, Ciencias del Ambiente, Manejo Integral de Sistemas de Producción Animal en el Trópico, Huitepec.	X	PIDES (Autoevaluación y seguimiento de la gestión inst. apartado 6)			X	2,311	1,239
5	PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN COATZACOALCOS	2,000,000.00	1,497,898.00	2,088.00	75.00	En este programa se encuentran 5 contratos concluidos y 2 en trámite de pago de anticipo. El resto del recurso se encuentra en proceso de adjudicación		X					X		5,514.00	Arquitectura, Médico Cirujano, Ing. Química, Ing. Ambiental, Ing. Petrolera, Contaduría, Profesa dental, Cirujano Dentista, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ing. En Sist. Prod. Agropecuaria, Gestión y Dirección de Negocios, Enfermería, Ing. Mecánica Eléctrica, Ing. Civil, Gestión y Dirección de Negocios, Ingeniería Eléctrica, Sist. Computacionales Administrativos, Ing. Electrónica, Ing. en Biotecnología, Ing. Mecánica	84.00	Gestión de la Calidad, Endodoncia, Odontopediatría, Ortodoncia, Periodoncia, Prostodoncia Integral, Rehabilitación Oral, Investigación Clínica, Construcción, Ingeniería Ingeniería en Procesos	X	PIDES (Autoevaluación y seguimiento de la gestión inst. apartado 6)			X	2,795	2,972
6	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN XALAPA	4,000,000.00	3,411,494.00	32,759.00	87.00	Debido de este programa se encuentran 11 contratos, de los cuales 9 están concluidos y 2 por iniciar. El recurso restante se encuentra en proceso de adjudicación.		X					X		20,236.00	Profesa dental, Cirujano dentista, Artes visuales, Diseño de la comunicación visual, Fotografía, Ing. Civil, Educación Artística, Teatro, Biología, Gestión y dirección de negocios, Contaduría, Sistemas computacionales administrativos, Arquitectura, Derecho, Ciencias y Técnicas Musicales, Informática, Arqueología, Antropología histórica, Antropología social, Filosofía, Historia, Educación musical, Música, Radiología, Médico cirujano, Psicólogo, Químico farmacéutico biólogo, Pedagogía, Ing. Mecánica Eléctrica, Ciencias Atmosféricas, Ing. en Instrumentación y Electrónica, Enseñanza y Aprendizaje del inglés, Lengua francesa, Lengua inglesa, Ingeniería Química, Ing. química, Ing. ambiental, Ing. en alimentos, Matemáticas, Lengua y literatura hispánicas, Sociología, Tecnología, Ing. agrónomo, Administración de negocios internacionales, Publicidad y relaciones públicas, Contaduría pública, Economía	986.00	Odontología infantil, Artes Escénicas, Administración del Comercio Exterior, Métodos Estadísticos, Ingeniería en Software, Filosofía, Filosofía, Neuroteología, Neuroteología, Salud Pública, Investigación en Psicología Aplicada a la Educación, Desarrollo Humano, Ingeniería Energética, Contabilidad y Gestión Gubernamental, Ciencias Administrativas, Diagnóstica y Gestión Energética y Gestión Ambiental, Control de Calidad, Ciencias Ambientales, Matemáticas, Administración Fiscal, Gestión y Control, Agronegocios Internacionales, Ciencias Sociales, Historia y Filosofía, Prevención y Prevención del Consumo de Drogas, Ciencias Ambientales, Ecología Tropical, Ecología Tropical, Ecología y Biotecnología Aplicada, Investigación Educativa, Literatura Hispanoamericana, Ciencias Alimentarias, Estudios Transdisciplinarios para la Sustentabilidad, Educación Intercultural, Doctorado en Finanzas Públicas, Finanzas, Educación Virtual, Rehabilitación Oral, Salud Política, Ciencias Químico Biológicas	X	PIDES (Autoevaluación y seguimiento de la gestión inst. apartado 6)			X	12,453	13,618
7	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN VERACRUZ	2,000,000.00	2,257,160.00	13,011.00	96.00	Debido de este programa se encuentran 9 contratos concluidos y 1 en proceso; el recurso restante se encuentra en proceso de adjudicación.		X					X		8,941.00	Educación física, deporte y recreación, Ciencias de la Comunicación, Cirujano dentista, Médico cirujano, Cirujano dentista, Enfermería, Química clínica, Psicología, Derecho, Nutrición, Fisioterapia, Inmunología, Fisiot, Educación Virtual, Rehabilitación Oral, Salud Política, Ciencias Químico Biológicas	136.00	Administración de Sistemas de Salud, Investigación Clínica, Ciencias de las Ciencias Sociales, Medicina Forense, Comunicación, Organización, Ciencias Ambientales, Ciencias Física, Educación Virtual, Rehabilitación Oral, Salud Política, Ciencias Químico Biológicas	X	PIDES (Autoevaluación y seguimiento de la gestión inst. apartado 6)			X	2,412	3,693
8	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN CORDOBA	1,000,000.00	1,414,479.00	9,088.00	97.00	Debido de este programa se encuentran 7 contratos concluidos y 1 en proceso; el recurso restante en proceso de adjudicación.		X					X		7,888.00	Médico y dirección de negocios, Contaduría, Sistemas computacionales administrativos, Químico farmacéutico biólogo, Ing. Química, Químico agrícola, Ing. Químico industrial, Ing. en alimentos, Médico cirujano, Cirujano dentista, Enfermería, Gestión intercultural para el desarrollo, Cirujano dentista, Arquitectura, Ing. Mecánica, Ing. Eléctrica, Ing. electrónica, Ing. civil, Ing. eléctrica, Ing. en biotecnología, Ing. mecánica, Ing. mecatrónica	94.00	Educación Intercultural, Gestión de la Calidad, Ciencias Ambientales, Ciencias en Procesos Biológicos, Ciencias Administrativas.	X	PIDES (Autoevaluación y seguimiento de la gestión inst. apartado 6)			X	3,318	6,435
9	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN POZA RICA	1,000,000.00	886,748.00	2,074.00	87.00	Debido de este programa se encuentran 4 contratos, de los cuales 3 están concluidos y 1 en proceso; El recurso faltante en proceso de adjudicación		X					X		6,604.00	Médico cirujano, Profesa dental, Cirujano dentista, Contaduría, Ing. Química, Ing. Ambiental, Ing. Petrolera, Ingeniería Mecánica, Ing. Civil, Ing. Electrónica y Comunicaciones, Ing. Eléctrica, Gestión Educativa Intercultural para el desarrollo, Psicología, Arquitectura, Gestión y dirección de negocios, Sistemas computacionales administrativos, Ing. eléctrica, Ing. en tecnologías computacionales, Ing. industrial, Ing. mecánica	28.00	Administración Fiscal, Ciencias Administrativas, Gestión de la Calidad, Administración de Sistemas de Salud	X	PIDES (Autoevaluación y seguimiento de la gestión inst. apartado 6)			X	2,158	2,720
10	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN COATZACOALCOS	1,000,000.00	972,441.00	3,012.00	100.00	Obra concluida		X					X		1,974.00	Ing. Química, Ing. Ambiental, Ing. Petrolera, Gestión Educativa Intercultural para el desarrollo, Ing. Mecánica eléctrica, Ing. Civil, Ing. Eléctrica, Ing. en biotecnología, Ing. Mecánica	26.00	Educación Intercultural, Construcción, Ingeniería, Ingeniería en Procesos	X	PIDES (Autoevaluación y seguimiento de la gestión inst. apartado 6)			X	1,400	410
11	CRIOTAPA (BIBLIOTECA) DEL EDIFICIO DEL INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA APLICADA INBIOTECA, REGIÓN XALAPA	1,200,000.00	899,852.00	120.00	100.00	Obra concluida	X				Fondo 112 (Recursos propios UV)	1,800,000.00		X	1,268.00	Biología, Ing. Agrónomo	192.00	Neuroteología, Biología Marina, Ecología Tropical, Ecología Tropical, Ecología y Biotecnología Aplicada, Estudios Transdisciplinarios para la Sustentabilidad	Pro DES, pag. 7 Apartado 2. 3	X	X	780	841
12	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL INSTITUTO DE MEDICINA FORENSE, REGIÓN VERACRUZ	222,000.00	119,894.00	18.00	0.00	En espera de pago del anticipo		X						X	4,643.00	Educación física, deporte y recreación, Radiología, Médico cirujano, Cirujano dentista, Enfermería, Química clínica, Psicología, Nutrición, Inmunología embalsamador	111.00	Administración de Sistemas de Salud, Investigación Clínica, Ciencias de las Ciencias Aplicadas a la Actividad Física, Educación Virtual, Rehabilitación Oral, Salud Política, Ciencias Químico-Biológicas		Autoevaluación PIUDES 390		X	1,700	2,494
13	CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA UN FACULTAD DE ODONTOLOGÍA REGIÓN XALAPA	3,000,000.00	2,497,936.00	288.00	100.00	Obra concluida		X						X	3,963.00	Profesa dental, Cirujano dentista, Radiología, Médico cirujano, Psicología, Enfermería, Química clínica, Nutrición	192.00	Odontología infantil, Salud Pública, Investigación en Psicología Aplicada a la Educación, Desarrollo humano, Prevención del Consumo de Drogas, Ciencias Biomédicas, Seguridad Alimentaria y Nutricional, Ciencias del Comportamiento, Psicología		Autoevaluación PIUDES 390		X	1,468	2,700
14	CONSTRUCCIÓN DE 2 LABORATORIOS DE ENTRENAMIENTO CLÍNICO EN LA SEDENA DE COMPETENCIAS EN LA FACULTAD DE MEDICINA, REGIÓN COATZACOALCOS	2,142,000.00	2,040,000.00	306.00	100.00	Obra concluida		X						X	1,341.00	Radiología, Médico cirujano, Profesa dental, Cirujano dentista, Enfermería	31.00	ENDODONCIA, Endodoncia, Odontología infantil, Ortodoncia, Periodoncia, Prostodoncia Integral, Investigación Clínica		Autoevaluación PIUDES 390		X	508	864
15	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO CLÍNICO DE PROCEDIMIENTOS PARA UNIDAD DEL PACIENTE Y CUBÍCULO EN LA FACULTAD DE ENFERMERÍA, REGIÓN COATZACOALCOS	679,000.00	694,123.00	87.00	100.00	Obra concluida		X						X	1,341.00	Radiología, Médico cirujano, Profesa dental, Cirujano dentista, Enfermería	31.00	Endodoncia, Odontopediatría, Ortodoncia, Periodoncia, Prostodoncia Integral, Investigación Clínica		Pro DES, pag. 16		X	508	864
16	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS PARA TEATRO Y DANZA EN LA UNIDAD DE ARTES, REGIÓN XALAPA (CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 2)	1,000,000.00	278,108.00	80.00	100.00	Obra concluida	X							X	1,407.00	Artes plásticas, Artes visuales, Diseño de la comunicación visual, Fotografía, Educación artística, Teatro, Educación musical, Música, Danza, Estudios de jazz	19.00	Artes Escénicas.		Autoevaluación PIUDES 398		X	749	969
17	CONSTRUCCIÓN DE PRAMIDIS Y CERCADO PERIMETRAL EN AV UVI HUAZUNTLAN, REGIÓN COATZACOALCOS	464,489.00	464,489.00	9.00	100.00	Obra concluida		X						X	111.00	Gestión intercultural para el desarrollo	2.00	Educación Intercultural		Autoevaluación PIUDES 1000		X	35	76
18	CONSTRUCCIÓN DEL MODULO DE AULAS CAMPUS SITACZIQUITLAN, REGIÓN CORDOBA	11,870,879.00	9,869,679.00	2,024.00	99.00	Debido por contratar		X						X	2,668.00	Programas de las Comercializ. de Productos Agrícolas, Sistemas Computacionales Administrativos, Dirección y Gestión de Negocios e Informática				PIDES (Autoevaluación y seguimiento de la gestión inst. apartado 6)	X	X	1,360	1,030
19	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Coatzacoalcos, región Orizaba-Córdoba (complemento de recursos 4)	80,917.00	40,293	649.00	0.00	Falta de anticipo en tiempo.	X				FIMEEUPEAG 2010	2,488,910.00											112	500

| BENEFICIADOS | | | CALENDARIO DE EJECUCIÓN | | | | SEDE DE LA OBRA | | | | | | | | Derrama económica | | | MANTENIMIENTO | | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---

| | Totales | | | REMODELACIÓN/ADECUACIÓN Aulas/salones | | Talleres | | Laboratorios | | Cubículos | | Bibliotecas | | Auditorios | | Oficinas académicas | | Oficinas administrativas | | Centros de cómputo | | Centros de ciencias | | Aulas magnas | | Aulas-taller multipleas | | Aulas didácticas | | Áreas comunes | | Sanitarios | | Otros | | | Totales | | | AMPLIACIÓN Aulas/salones | | Talleres | | Laboratorios | | Cubículos | | Bibliotecas | | Auditorios | | Oficinas académicas | | Oficinas administrativas | | Centros de cómputo | | Centros de ciencias | | Aulas magnas | | Aulas-taller multipleas | | Aulas didácticas | | Áreas comunes | | Sanitarios | | |
|---|---|---

Otros		Totales		
M2	Especificar	Nuevo	M2	Marcar autorizar dos al mismo punto empleado con igualas lectura