FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012
Fecha de elaboración del Documento: **02-may-16**

Información General de la Institución	**Responsable Institucional de:**	**Planeación**		**Obras y Mantenimiento**	
Nombre de la institución:	Nombre	Dra. Laura Martínez Márquez		M. Arq. Emilia P. Rodiles Ju	
Universidad Veracruzana	Cargo	Directora de Planeación Institucional		Directora de Proyectos, Construcciones y	
Entidad federativa:	Teléfono	(01228) 8421700 EXT. 12718	(01228) 8422719	(01228) 8421700 EXT. 12702	
Veracruz	Correo electrónico	lmartinez@uv.mx		erodiles@uv.mx	
ClaveInst 911					
30MSU0940B					

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA									JUSTIFICACIÓN												
						Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana?				Obra de continuidad				Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	SI Fecha probable (Favor llenar formato adjunto)	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)	Observaciones y/o causas de demora	SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión
1	Programa anual de mantenimiento y modernización región Coatzacoalcos	4,000,000.00	3,668,271.00	35,372.00	92.00				En este programa se encuentran 17 contratos concluidos; y el resto del recurso disponible se encuentra en proceso de adjudicación.		X					X		X	Multiprograma Regional Anexo 8-2012, PIFI 2010-2011, PROGES			X
2	Programa anual de mantenimiento y modernización región Poza Rica	4,000,000.00	2,871,054.00	34,045.00	88.00				En este programa se encuentran 26 contratos concluidos ; el recurso restante disponible en proceso de adjudicación.		X					X		X	Multiprograma Regional Anexo 7-2012, PIFI 2010-2011, PROGES			X
3	Programa anual de mantenimiento y modernización región Córdoba	4,000,000.00	3,677,056.00	24,855.00	99.00				En este programa se encuentran 27 contratos concluidos y 1 en proceso; el 1% del recurso restante se encuentra en proceso de adjudicación.		X					X		X	Multiprograma Regional Anexo 9-2012, PIFI 2010-2011, PROGES			X
4	Programa anual de mantenimiento y modernización región Veracruz	6,000,000.00	4,993,093.00	47,748.00	98.00				En este programa se encuentran 25 contratos concluidos; el 2% del recurso restante disponible se encuentra en proceso de adjudicación.		X					X		X	Multiprograma Regional Anexo 10-2012, PIFI 2010-2011, PROGES			X
5	Programa anual de mantenimiento y modernización región Xalapa	12,000,000.00	7,812,025.00	98,716.00	97.00				En este programa se encuentran 30 contratos concluidos; el 3% del recurso disponible se encuentra disponible en proceso de adjudicación.		X					X		X	Multiprograma Regional Anexo 11-2012, PIFI 2010-2011, PROGES			X
6	Habilitar un laboratorio en área de archivo de la Facultad de Enfermería región Córdoba-Orizaba	265,968.00	265,968.00	58.00	100.00		X	Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, las actas de entrega recepción ya fueron enviadas.	Obra concluida		X						X	X	Enfermería			
7	Construcción de biblioteca y cubículos en Ing. de Sistemas de Producción Agropecuaria, Acayucan	2,227,000.00	2,078,755.00	262.00	100.00		X	Esta obra corresponde a la planta baja y con recursos FAM 2015 se construirá la P. Alta y se inaugurará el edificio completo.	Obra concluida		X						X	X	Ingeniero en sistemas de producción agropecuaria			
8	Acondicionamiento acústico en laboratorio de teclados de la Facultad de Música	140,836.00	140,836.00	65.00	100.00		X	Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, las actas de entrega recepción ya fueron enviadas.	Obra concluida		X						X	X	Música, Educación musical.			
9	Construcción de 2 aulas para Teatro y Danza en la Unidad de Artes, región Xalapa (complemento de recursos)	588,278.00	507,243.00	43.00	100.00		X	Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, las actas de entrega recepción se encuentran en proceso de enviar.	Obra concluida		X						X	X	Teatro, Danza Contemporánea			
10	Construcción de 2 aulas en facultad Contaduría región Veracruz	1,819,000.00	1,232,241.00	214.00	100.00		X	Esta obra concluyó la ministración del FAM pero falta un 10% para concluirse con recurso UV por lo cual aún no es posible inaugurarse.	Obra concluida		X						X	X	Contaduría			
11	Acondicionamiento de espacio para habilitar sala de espera en Facultad de Odontología región Veracruz	426,000.00	359,802.00	71.00	100.00		X	Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, las actas de entrega recepción ya fueron enviadas.	Obra concluida		X						X	X	Cirujano Dentista			
12	Construcción del edificio para Posgrado en el Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento Humano CEICAH, región Xalapa	15,727,000.00	11,364,739.00	1,303.00	81.00				Obra suspendida debido a la falta de pago de estimaciones tramitadas debido a la falta de radicación oportuna de recursos por el Gob. del Estado.		X						X	X		X	Maestría en Desarrollo Humano y Maestría en Inv. en Psicología	X
13	Construcción de 2 aulas en Facultad Enfermería región Coatzacoalcos	944,957.00	944,957.00	133.00	100.00		X	11/Ago/14 Dr. Jorge Andaverde Arredondo, Vicerrector	Obra concluida		X						X	X	Enfermería			
6'8' 13'	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Ixtaczoquitlán, región Orizaba-Córdoba (complemento de recursos 3)	206,788.00	103,393	649.00	0.00				Pago de anticipo en trámite.	X				FIMESUPEAS 2010	2,486,910.00							
13	Total	**52,345,827.00**	**40,019,433.00**	**243,534.00**									0.00		0.00				0	0	0	0

isto

y Mantenimient

(01228) 8421701

				NÚMERO DE BENEFICIADOS				Número total de alumnos de la DES	CALENDARIO DE EJECUCIÓN				SEDE DE LA OBRA										Derrama económica		
Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores		Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios
				Femenino	Masculino	Total			Programada	Programada	Programada			Número	Nombre							Monto	Número	
ProGes (Autoevaluación y Seguim. de la Gestión Inst. Apartado II)	Fortalecer y dotar de condiciones equitativas en infraestructura educativa para competencia de calidad académica			3,250	2,799	6,049	102.00	6325	20/08/12	30/06/16			Coatzacoalcos		Coatzacoalcos	UVER 98-20 UVER 97-02 UVER 97-08 UVER 98-16	Técnica, Humanidades, Ciencias de la Salud, Biológico-Agropecuario	Facultad Ing. Civil, Facultad Trabajos Social, Facultad Enfermería, Facultad Ing., Sist. Prod. Agrop. USBI, SEA,	Coatzacoalcos			1,600,000.00	13.35	2,400,000.00
ProGes (Autoevaluación y Seguim. de la Gestión Inst. Apartado II)	Fortalecer y dotar de condiciones equitativas en infraestructura educativa para competencia de calidad académica			3,865	3,535	7,400	151.00	7692	20/08/12	30/06/16			Poza Rica		Poza Rica	UVER 98-17 UVER 97-09 UVER 97-04 UVER 98-15	Técnica, Ciencias de la Salud, Humanidades, Artes	Facultad Mecánica Eléctrica, Facultad Odontología, Facultad Enfermería, Facultad Medicina, Facultad Psicología, Facultad Pedagogía, CEEPOR, Facultad Trabajo Social, Talleres Libres de Artes Papantla y Poza Rica, USBI, Centro de Idiomas	Poza Rica			1,600,000.00	13.35	2,400,000.00
ProGes (Autoevaluación y Seguim. de la Gestión Inst. Apartado II)	Fortalecer y dotar de condiciones equitativas en infraestructura educativa para competencia de calidad académica			4,166	3,313	7,479	153.00	8499	20/08/12	30/06/16			Córdoba		Córdoba	UVER 97- 10 UVER-98-10	Ciencias de la Salud, Económico-Administrativa	Facultad Odontología, Facultad Contaduría, Facultad Administración, USBI	Córdoba			1,600,000.00	13.35	2,400,000.00
ProGes (Autoevaluación y Seguim. de la Gestión Inst. Apartado II)	Fortalecer y dotar de condiciones equitativas en infraestructura educativa para competencia de calidad académica			6,004	6,022	12,026	291.00	13436	20/08/12	30/06/16			Veracruz		Veracruz	UVER-98-09 UVER 97-05 UVER 97-06 UVER 98-19	Económico-Administrativa, Humanidades, Ciencias de la Salud, Técnica	Facultad Contaduría, Facultad Ciencias de la Comunicación, Facultad Pedagogía, Facultad Nutrición, Facultad Odontología, Unidad de Ing. y Ciencias Químicas	Veracruz			2,400,000.00	20.02	3,600,000.00
ProGes (Autoevaluación y Seguim. de la Gestión Inst. Apartado II)	Fortalecer y dotar de condiciones equitativas en infraestructura educativa para competencia de calidad académica			12,715	11,538	24,253	546.00	26570	06/08/12	30/06/16			Xalapa		Xalapa	UVER 98-15 UVER-98-07 UVER 98-14 UVER 98-13 UVER 98-02	Artes, Económico-Administrativa, Ciencias de la Salud, Técnica, Biológico-Agropecuario	U. Artes, Facultad Música, Facultad Contaduría, Facultad Ciencias Admtvas. y Soc., U. Ciencias de la Salud, Facultad Psicología, Hospital de Ginecología, Facultad Arquitectura, U. Ciencias Biol.-Agrop. USBI, Gimnasio, Direc. Desarrollo Académico	Xalapa			4,800,000.00	40.04	7,200,000.00
ProDES pag.15	Fortalecer condiciones para acreditación de programas educativos en ciencias de la salud		X	548	131	679	36.00	1555	12/11/12	15/09/14			Orizaba		Orizaba	UVER 97- 10	Ciencias de la Salud	Facultad Enfermería	Córdoba			106,387.20	0.89	159,580.80
ProDES pag.8 apartado 2.8 y 2.13	Es una entidad académica con rezagos en infraestructura, no cuenta con un adecuado servicio de biblioteca, entre otros.		X	109	242	351	9.00	360	24/09/12	21/12/14			Acayucan		Acayucan	UVER 98-16	Biológico-Agropecuario	Ing. Sist. Prod. Agrop.	Coatzacoalcos			890,800.00	7.43	1,336,200.00
ProDES pag.8 apartado 2.8	Acondicionamiento acústico es una requerimiento técnico para la impartición de experiencias educativas en dos programas educativos que atienden a más de 500 estudiantes.		X	217	371	588	55.00	1288	15/10/12	15/07/13			Xalapa		Xalapa	UVER 98-15	Artes	Facultad Música	Xalapa			56,334.40	0.47	84,501.60
ProDES pag.8 apartado 2.8	Atiende a dos PE con más de 300 estudiantes, requerimiento técnico para prácticas y experiencias educativas.		X	204	61	265	69	1288	12/05/14	20/06/15			Xalapa		Xalapa	UVER 98-15	Artes	Facultad Teatro, Facultad Danza	Xalapa			235,311.20	1.96	352,966.80
ProDES pag.10	Entidad académica con indicadores actuales en espacios deficientes		X	699	436	1,135	52.00	3203	24/09/12	10/07/14			Boca del rio		Boca del rio	UVER-98-09	Económico-Administrativa	Facultad Contaduría	Veracruz			727,600.00	6.07	1,091,400.00
ProDES pag.9 y 21	Espacio para prácticas profesionales de este PE, acción indispensable en la formación del Cirujano Dentista (campo de experimentación)		X	375	295	670	118.00	3875	19/11/12	15/07/13			Boca del rio		Boca del rio	UVER 97-06	Ciencias de la Salud	Facultad Odontología	Veracruz			170,400.00	1.42	255,600.00
ProGes (Autoevaluación y Seguim. de la Gestión Inst. Apartado II)	El instituto no cuenta con espacios propios, con diferentes líneas de investigación e impartición de posgrados		X	1,016	422	1,438	147.00	6136	01/12/14	31/05/16			Xalapa		Xalapa	UVER 97-03	Humanidades	Instituto de Psicología y Educación	Xalapa			6,290,800.00	52.48	9,436,200.00
ProDES pag.7	Fortalecer condiciones para acreditación de programas educativos en ciencias de la salud		X	321	100	421	37.00	1353	08/10/12	17/04/14			Minatitlán		Minatitlán	UVER 97-08	Ciencias de la Salud	Facultad Enfermería	Coatzacoalcos			377,982.80	3.15	566,974.20
			X	112	500	612	39.00	2593	01/05/16	01/08/16												82,715.20	0.69	124,072.80
	0	0	0	33,489	29,265	62,754	1,766	81,580														20,938,330.80	174.66	31,407,496.20

5,685,520.00

MANTENIMIENTO		CONSTRUCCIÓN																																																	
M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales			Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas	
		Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado para construcción (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2
35,372.00	4,000,000.00																																		0	0.00															
34,045.00	4,000,000.00																																		0	0.00															
24,855.00	4,000,000.00																																		0	0.00															
47,748.00	6,000,000.00																																		0	0.00															
98,716.00	12,000,000.00																																		0	0.00															
																																			0	0.00						1	58								
								3	28	1	234																								4	262.00	2,227,000.00														
																																			0	0.00						1	65								
																																			0	0.00		1	43												
		2	214																																2	214.00	1,819,000.00														
																																			0	0.00															
		6	174			1	200	26	212	1	255			1	56													5	361	1	45				41	1,303.00	15,727,000.00														
		2	133																																2	133.00	944,957.00														
		6	649																																6	649.00	206,788.00														
240,736.00	30,000,000.00	16	1,170.00	0	0.00	1	200.00	29	240.00	2	489.00	0	0.00	1	56.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	361.00	1	45.00	0	0.00	0	55	2,561.00	20,924,745.00	1	43.00	0	0.00	2	123.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

REMODELACIÓN/ADECUACIÓN																							AMPLIACIÓN																															
Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales			Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros	
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2
																			0	0.00																																				
																			0	0.00																																				
																			0	0.00																																				
																			0	0.00																																				
																			0	0.00																																				
																			1	58.00	265,968.00																																			
																			0	0.00																																				
																			1	65.00	140,836.00																																			
																			1	43.00	588,278.00																																			
																			0	0.00																																				
																1	71	SALA ESPERA	1	71.00	426,000.00																																			
																			0	0.00																																				
																			0	0.00																																				
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	71.00	0	4	237.00	1,421,082.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

	Totales		
Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos s/cbvs.)
	0	0.00	
	0	0.00	
	0	0.00	
	0	0.00	
	0	0.00	
	0	0.00	
	0	0.00	
	0	0.00	
	0	0.00	
	0	0.00	
	0	0.00	
	0	0.00	
	0	0.00	
	0	0.00	
0	0	0.00	0.00