Fecha de elaboración del documento **01-ago-16**

Información General de la Institución	Responsable Institucional de:	Planeación	Obras y Mantenimiento
Nombre de la institución: Universidad Veracruzana	**Nombre**	Dra. Laura Martínez Márquez	M. Arq. Emilia P. Rodilles Justo
Entidad federativa: Veracruz	**Cargo**	Directora de Planeación Institucional	Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
Clavelnst 911 30MSU0034S	**Teléfono**	(01)(28) 8421700 EXT. 10718 (01)(28) 8422719	(01)(28) 8421700 EXT. 10752 y (01)(28) 8421701
	Correo electrónico	lmartinez@uv.mx	rodilles@uv.mx

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA									JUSTIFICACIÓN																			NÚMERO DE BENEFICIADOS					CALENDARIO DE EJECUCIÓN		
										Obra de continuidad				Obra de continuidad apoyada con cero Fondo															Alumnos					Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de finalización
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos o/cts.)	Monto ejercido (pesos o/cts.)	No. de m2	Avance físico	Si avanzó en el 100%, ¿Ya una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana? Si (Fecha probable (Favor llenar formato adjunto)	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionando que la inauguró)	Observaciones y/o causas de demora	Si	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos o/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos o/cts)	Transversal (Marque una de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PNCC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio o factibilidad de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Femenino	Masculino	Total	Profesores	Número total de alumnos de la DES	Programada	Programada	Programada
1	PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN XALAPA	8,000,000.00	4,749,257.00	2,497.00	97.00				En este programa se encuentran 9 contratos concluidos, que representan el 97% y 1 contrato en trámite de anticipo; el recurso faltante se adjudicará cuando el Gobierno estatal radique los recursos a la UV.		X					X		14,640.00	Artes Visuales, Diseño de la Comunicación Visual, Fotografía, Ingeniería Civil, Educación Artística, Teatro, Biología, Gestión y dirección de Negocios, Contaduría, Administración, Sistemas Computacionales Administrativos, Arquitectura, Derecho, Ciencias y técnicas estadísticas, Informática, Educación Musical, Música, Químico Farmacéutico Biólogo, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ciencias atmosféricas, Ing. Electrónica, Ingeniería Electrónica, Ing. Química, Ing. Industrial, Ing. Alimentos, Matemáticas, Ing. Agrónomo, Administración de Negocios Internacionales, Ciencias Políticas y Relaciones Públicas, Relaciones Industriales, Economía, Geografía, Danza, Física, Estudio de Jazz, Ing. Eléctrica, Ing. Mecánica.	597.00	Artes Escénicas, Administración del Comercio Exterior, Métodos Estadísticos, Ingeniería en Software, Neurobiología, Ingeniería Energética, Salud Pública, Investigación en Gubernamental, Ciencias Administrativas, Diagnóstico y Gestión Ambiental, Control de Calidad, Ciencias Ambientales, Administración Fiscal, Gestión y Control, Agronegocios Internacionales, Ecología Tropical, Ecología Tropical, Ecología y Biotecnología Aplicada, Ciencias Alimentarias, Estudios Transdisciplinarios para la Sustentabilidad, Educación Intercultural, Doctorado en Finanzas Públicas, Gestión de la Calidad, Inteligencia Artificial, Gestión de Organizaciones, Construcción Vías Terrestres, Ciencias del Comportamiento, Arquitectura, Ingeniería Electrónica y Computación	X	X				X	8,242	6,966	15,227	1,316	15,227	21/09/13	30/08/16	
2	PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN VERACRUZ	5,000,000.00	4,082,990.00	20,636.00	91.00				Este programa se conforma por 10 contratos concluidos y el recurso faltante se adjudicará cuando el Gobierno estatal radique los recursos a la UV.		X					X		5,941.00	Educación física, deporte y recreación, Ciencias de la comunicación, Radiología, Médico cirujano, Cirujano dentista, Enfermería, Química Clínica, Psicología, Derecho, Nutrición, Pedagogía, Histopatología embalsamador	134.00	Administración de Sistemas de Salud, Investigación Clínica, Didáctica de las Ciencias Sociales, Medicina Forense, Comunicación, Organización, Ciencias Aplicadas a la Actividad Física, Educación Virtual, Rehabilitación Oral, Salud Pública, Ciencias Químico Biológicas	X	ProDES (Autoevaluación y seguimiento de la gestión (ver) apartado 5)			X	2,412	3,663	6,075	491	6,075	21/10/13	30/08/16	
3	PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN CÓRDOBA	3,000,000.00	2,045,640.00	1,142.00	89.00				En este programa se encuentran 5 contratos concluidos y 1 en proceso; el recurso faltante se adjudicará cuando el Gobierno estatal radique los recursos a la UV.		X					X		4,139.00	Químico farmacéutico Biólogo, Ing. Agroquímico, Ing. Química, Químico Agrícola, Ing. Químico Industrial, Ing. En Alimentos, Médico Cirujano, Enfermería, Arquitectura, Arquitectura Ing. Industrial, Ing. Mecánica-eléctrica, Ing. Civil, Ing. Eléctrica, Ing. Biotecnología, Ing. Mecánica Ing. Mecatrónica.	34.00	Investigación Clínica, Ciencias en Procesos Biológicos	X	ProDES (Autoevaluación y seguimiento de la gestión (ver) apartado 5)			X	2,016	2,157	4,173	386	4,173	21/10/13	30/08/16	
4	PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN POZA RICA	2,000,000.00	1,164,010.00	3,685.00	68.00				En este programa se encuentran 2 contratos concluidos y 1 por inicio; el recurso faltante se adjudicará cuando el Gobierno estatal radique los recursos a la UV.		X					X		3,477.00	Agronegocios Internacionales, Biología, Biología Marina, Ing. Pesquero, Ing. Ambiental, Veterinario Zootecnista, Ing. Química, Ing. Ambiental, Ing. Petrolera, Ing. Civil, Ing. Electrónica y Comunicaciones, Ing. Mecánica Eléctrica, Ingeniería Ing. Eléctrica, Ing. Tec. Computacionales, Ing. Industrial, Ing. Mecánica.	70.00	Desarrollo Rural, Manejo de Ecosistemas Marinos y Costeros, Gestión de Impacto Ambiental, Ciencias del Ambiente, Manejo Integral de Acuarinas de Producción Animal en el Trópico, Alimento	X	ProGES (Autoevaluación y seguimiento de la gestión (ver) apartado 6)			X	2,311	1,239	3,550	322	3,550	19/09/13	30/08/16	
5	PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN COATZACOALCOS	2,000,000.00	1,593,226.00	2,646.00	94.00				En este programa se contemplan 7 contratos concluidos y 1 por concluir; el recurso faltante se adjudicará cuando el Gobierno estatal radique los recursos a la UV.		X					X		5,014.00	Radiología, Médico Cirujano, Ing. Química, Ing. Ambiental, Ing. Petrolera, Contaduría, Administración, Ing. Civil, Cerámica, Manejo de Vida Silvestre, Ing. En Sist. Prod. Agropecuaria, Gestión Intercultural para el desarrollo, Arquitectura, Ing. Mecánica Eléctrica, Ing. Civil, Gestión y Dirección de Negocios, Administración, Sist. Computacionales Administrativos, Ing. Eléctrica, Ing. en Biotecnología, Ing. Mecánica.	84.00	Gestión de la Calidad, Entomóloga, Odontopediatría, Ortodoncista, Periodoncista, Prostodoncista Integral, Investigación Clínica, Ciencias Clínica, Construcción, Ingeniería, Ingeniería en Procesos	X	ProGES (Autoevaluación y seguimiento de la gestión (ver) apartado 6)			X	2,726	2,872	5,598	266	5,598	21/10/13	30/08/16	
6	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN XALAPA	4,000,000.00	3,411,460.00	32,758.00	87.00				Dentro de este programa se encuentran 11 contratos, de los cuales 8 se encuentran concluidos y 3 por iniciar; el recurso faltante se adjudicará cuando el Gobierno estatal radique los recursos a la UV.		X					X		25,035.00	Prótesis dental, Cirujano dentista, Artes visuales, Diseño de la comunicación visual, Fotografía, Ing. Civil, Educación Artística, Teatro, Biología, Gestión y dirección de negocios, Contaduría, Administración, Sistemas computacionales administrativos, Arquitectura, Derecho, Ciencias y técnicas estadísticas, Informática, Educación musical, Música, Ciencias históricas, Antropología lingüística, Antropología social, Filosofía, Historia, Educación musical, Música, Químico Farmacéutico Biólogo, Psicología, Químico farmacéutico Biólogo, Pedagogía, Ing. Mecánica Eléctrica, Ciencias Atmosféricas, Ing. en Instrumentación electrónica, Enfermería, Enseñanza del inglés, Lengua francesa, Lengua inglesa, Química clínica, Ing. química, Ing. ambiental, Ing. Civil, Ingeniería Eléctrica, Lengua y literatura hispanas, Pedagogía, Sociología, Ing. Agrónomo, Administración de negocios internacionales, Ciencias políticas y relaciones públicas, Relaciones industriales, Economía, Geografía, Danza, Nutrición, Física, Estudios de jazz, Ing. eléctrica, Ing. mecánica	984.00	Odontología infantil, Artes Escénicas, Administración del Comercio Exterior, Métodos Estadísticos, Ingeniería en Software, Filosofía, Filosofía, Neurobiología, Neurobiología, Salud Pública, Investigación en Psicología Aplicada a la Educación, Desarrollo Humano, Ciencias Políticas, Contabilidad y Gestión Gubernamental, Ciencias Administrativas, Finanzas del Algún, Diagnóstico y Gestión Ambiental, Control de Calidad, Ciencias Ambientales, Matemáticas, Administración Fiscal, Gestión y Control, Agronegocios Internacionales, Ciencias Sociales, Ecología Tropical, Ecología y Biotecnología Aplicada, Prevención del Consumo de Drogas, Ciencias Biomédicas, Ecología Tropical, Ecología Tropical, Ecología y Biotecnología Aplicada, Investigación Clínica, Arquitectura, Mercado, Ciencias Alimentarias, Estudios Transdisciplinarios para la Sustentabilidad, Educación Intercultural, Doctorado en Finanzas Públicas, Seguridad Alimentaria y Nutricional, Gestión de la Calidad, Ciencias del Comportamiento, Inteligencia Artificial, Gestión de Organizaciones, Construcción, Ciencias del Comportamiento, Vías Terrestres, Ciencias Aplicadas a la Actividad Física, Ingeniería Ambiental, Ortogonica, Didáctica del Francés, Estudios de la Cultura y Comunicación, Arquitectura, Ingeniería Electrónica y Computación, Matemáticas, Ciencias Aplicadas a la Actividad Física	X	ProGES (Autoevaluación y seguimiento de la gestión (ver) apartado 6)			X	12,403	13,016	25,419	3,126	25,419	20/09/13	30/08/16	
7	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN VERACRUZ	2,000,000.00	2,237,183.00	13,011.00	98.00				Dentro de este programa se encuentran 9 contratos concluidos; el recurso faltante se adjudicará cuando el Gobierno estatal radique los recursos a la UV.		X					X		5,941.00	Educación física, deporte y recreación, Ciencias de la comunicación, Radiología, Médico cirujano, Cirujano dentista, Enfermería, Química Clínica, Psicología, Derecho, Nutrición, Pedagogía, Histopatología embalsamador	134.00	Administración de Sistemas de Salud, Investigación Clínica, Didáctica de las Ciencias Sociales, Medicina Forense, Comunicación, Organización, Ciencias Aplicadas a la Actividad Física, Educación Virtual, Rehabilitación Oral, Salud Pública, Ciencias Químico Biológicas	X	ProGES (Autoevaluación y seguimiento de la gestión (ver) apartado 6)			X	2,412	3,663	6,075	491	6,075	21/10/13	30/08/16	
8	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN CÓRDOBA	1,500,000.00	1,414,276.00	9,589.00	97.00				Dentro de este programa se encuentran 7 contratos concluidos; el recurso faltante se adjudicará cuando el Gobierno estatal radique los recursos a la UV.		X					X		7,499.00	Gestión y dirección de negocios, Contaduría, Administración, Informática, Sistemas computacionales administrativos, Químico farmacéutico Biólogo, Ing. Agroquímico, Ing. Química, Químico agrícola, Ing. Químico industrial, Ing. en Alimentos, Médico cirujano, Sociología, Derecho, Gestión intercultural para el desarrollo, Cirujano dentista, Arquitectura, Ing. industrial, Ing. mecánica-eléctrica, Ing. Civil, Ingeniería Ing. en Biotecnología, Ing. mecánica, Ing. mecatrónica	84.00	Educación Intercultural, Gestión de la Calidad, Investigación Clínica, Ciencias en Procesos Biológicos, Ciencias Administrativas	X	ProGES (Autoevaluación y seguimiento de la gestión (ver) apartado 6)			X	3,318	4,235	7,553		7,553	09/09/13	30/08/16	
9	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN POZA RICA	1,000,000.00	664,018.00	2,014.00	90.00				Dentro de este programa se encuentran 4 contratos concluidos; el recurso faltante se adjudicará cuando el Gobierno estatal radique los recursos a la UV.		X					X		5,432.00	Médico cirujano, Prótesis dental, Cirujano dentista, Contaduría, Ing. Química, Ing. Ambiental, Ing. Petrolera, Enfermería, Ing. Civil, Ing. Electrónica y comunicaciones, Ing. Mecánica eléctrica, Gestión intercultural para el desarrollo, Filosofía, Arquitectura, Gestión y dirección de negocios, Sistemas computacionales administrativos, Ing. eléctrica, Ing. en tecnologías computacionales, Ing. industrial, Ing. mecánica	39.00	Administración Fiscal, Ciencias Administrativas, Gestión de la Calidad, Administración de Sistemas de Salud	X	ProGES (Autoevaluación y seguimiento de la gestión (ver) apartado 6)			X	2,748	2,723	5,471	439	5,471	11/11/13	30/08/16	
10	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN COATZACOALCOS	1,000,000.00	873,441.00	3,012.00	100.00		X	Como se trata de varios contratos de mantenimiento, no fueron inaugurados, pero las actas de entrega recepción se encuentran en trámite de firma para envío.	Obra concluida		X					X		1,974.00	Ing. Química, Ing. Ambiental, Ing. Petrolera, Gestión intercultural para el desarrollo, Ingeniería Mecánica eléctrica, Ing. Civil, Ing. Eléctrica, Ing. en Biotecnología, Ing. Mecánica	36.00	Educación Intercultural, Construcción, Ingeniería en Procesos	X	ProGES (Autoevaluación y seguimiento de la gestión (ver) apartado 6)			X	1,400	610	2,010	131	2,010	07/10/13	21/08/14	
11	AULA-TAPA BIBLIOTECA DEL EDIFICIO DEL INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA APLICADA BIBOTECA, REGIÓN XALAPA	1,200,000.00	873,699.00	120.00	100.00		X	Se inauguró hasta concluir la 3a. Etapa que contempla la construcción de 2 niveles más.	Obra concluida	X				Fondo 112 (Recursos propios UV)	1,030,000.00		X	1,269.00	Biología, Ing. Agrónomo	192.00	Neurobiología, Neurobiología, Ecología Tropical, Ecología Tropical, Ecología y Biotecnología Aplicada, Estudios Transdisciplinarios para la Sustentabilidad		Pro-DES, pag. 7 Apartado 2, 2	X	X	X	760	641	1,401	128	1,401	28/09/14	20/10/14	
12	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL INSTITUTO DE MEDICINA FORENSE, REGIÓN VERACRUZ	232,000.00	110,944.00	16.00	100.00		X	Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, las actas de entrega recepción se encuentran en proceso.	Obra concluida	X						X		4,243.00	Educación física, deporte y recreación, Radiología, Médico cirujano, Cirujano dentista, Enfermería, Química clínica, Psicología, nutrición, Histopatología embalsamador	111.00	Administración de Sistemas de Salud, Investigación Clínica, Medicina Forense, Ciencias Aplicadas a la Actividad Física, Educación Virtual, Rehabilitación Oral, Salud Pública, Ciencias Químico Biológicas		Autoevaluación ProDES 360			X	1,705	2,454	4,154	360	4,154	01/03/13	04/07/16	
13	CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA ODONTOLOGICA EN FACULTAD DE ODONTOLOGIA REGIÓN XALAPA	3,500,000.00	3,499,833.00	308.00	100.00		X	25/04/16 Dra. Sara Laitón de Guevara González	Obra concluida		X					X		3,853.00	Prótesis dental, Cirujano dentista, Radiología, Médico cirujano, Psicología, Enfermería, Química clínica, nutrición	152.00	Odontología infantil, Salud Pública, Investigación en Psicología Aplicada a la Educación, Desarrollo Humano, Ecología Tropical, Ecología Tropical, Ciencias Biomédicas, Seguridad Alimentaria y Nutricional, Ciencias del Comportamiento, Psicología		Autoevaluación ProDES 394			X	1,405	2,790	4,195	291	4,195	26/02/14	02/11/14	
14	CONSTRUCCIÓN DE 2 LABORATORIOS DE ENTRENAMIENTO CLÍNICO EN LA UNIDAD DE COMPETENCIAS EN LA FACULTAD DE MEDICINA, REGIÓN COATZACOALCOS	2,142,000.00	2,040,050.00	306.00	100.00		X	Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, las actas de entrega recepción se encuentran en proceso de enviar.	Obra concluida		X					X		1,241.00	Radiología, Médico Cirujano, Prótesis dental, Cirujano dentista, Enfermería	31.00	Ortodoncista, Odontopediatría, Ortodoncista, Periodoncista, Prostodoncista Integral, Investigación Clínica		Autoevaluación ProDES 396			X	508	664	1,372	120	1,372	12/05/14	07/07/15	
15	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO CLÍNICO DE PROCEDIMIENTOS PARA UNIDAD DEL PACIENTE Y CUBÍCULO EN LA FACULTAD DE ENFERMERÍA, REGIÓN COATZACOALCOS	676,000.00	664,123.00	97.00	100.00		X	Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, las actas de entrega recepción se encuentran en proceso de enviar.	Obra concluida		X					X		1,241.00	Radiología, Médico cirujano, Prótesis dental, Cirujano dentista, Enfermería	31.00	Ortodoncista, Odontopediatría, Ortodoncista, Periodoncista, Prostodoncista Integral, Investigación Clínica		Pro-DES, pag. 19			X	508	664	1,372	120	1,372	12/05/14	07/07/15	
16	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS PARA TEATRO Y DANZA EN LA UNIDAD DE ARTES, REGIÓN XALAPA (COMPLEMENTO DE RECURSOS 2)	1,500,000.00	276,109.00	80.00	100.00		X	Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, las actas de entrega recepción se encuentran en proceso de enviar.	Obra concluida	X						X		1,427.00	Artes plásticas, Artes visuales, Diseño de la comunicación visual, Fotografía, Educación artística, Teatro, Educación musical, Música, Danza, Estudios de jazz	10.00	Artes Escénicas		Autoevaluación ProDES 399			X	749	688	1,437	207	1,437	12/05/14	25/03/15	
17	CONSTRUCCIÓN DE PARABÚS Y CERCADO PERIMETRAL EN LA UH HUAZUNTLAN, REGIÓN COATZACOALCOS	464,489.00	464,489.00	9.00	100.00		X	El 25/oct/11, el Dr. Raúl Arias Lovillo inauguró la UVI, pero el parabús por ser obra complementaria ya no se inauguró	Obra concluida		X					X		111.00	Gestión Intercultural para el desarrollo	2.00	Educación Intercultural		Autoevaluación ProDES 1080			X	35	78	113	2	113	21/04/14	30/05/14	
18	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE AULAS CAMPUS RITACZ/OQUITLAN, REGIÓN CÓRDOBA	11,875,679.00	6,836,992.00	2,522.00	100.00		X	Esta obra se concluyó la etapa de obra civil, quedando pendiente obra complementaria para su funcionamiento.	Obra concluida		X					X		2,408.00	Programas de las Licenciatures de: Contaduría Administración, Sistemas Computacionales Administrativos, Dirección y Gestión de Negocios e Informática.				ProGES (Autoevaluación y seguimiento de la gestión (ver) apartado 6)			X	X	1,350	1,030	2,423	250	2,408	12/10/14	15/05/16	
19	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Veracruz/Ver, región Orizaba Córdoba (complemento de recursos 4)	80,511.00	40,255	649.00	60.00				Obra en proceso	X				FIMEE/UPEAS 2010	2,498,910.00													112	336	448	39.00	2880	02/05/16	30/08/16	
Total		**51,668,979.00**	**37,169,750.00**	**97,047.00**																									47,066.00	51,092.00	98,158.00	7,683.00	98,143.00			

N	SEDE DE LA OBRA									Derrama económica			MANTENIMIENTO		CONSTRUCCIÓN																																																
		Municipio								Empleos Generados					Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales			Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Ofici acadé
Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Número	Nombre	Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Monto	Número	Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado para construcción (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.
	XALAPA	087	XALAPA	UVER 98-02 UVER 98-15 UVER-98-07 UVER 98-13	BIOLÓGICO AGROP., ARTES, ECONO-ADMTVO, TÉCNICA	U. CIENCIAS AGRÍCOLAS, FAC. DE MEDICINA, FAC. DE FÍSICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL, FAC. DE INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA, U. DE INGENIERÍA Y CIENCIAS QUÍMICAS, U. CENTRAL	XALAPA			3,200,000.00	26.69	4,800,000.00																																				0	0.00						1	114.00	32	463.00					
	VERACRUZ, BOCA DEL RÍO	030, 028	VERACRUZ, BOCA DEL RÍO	UVER 97-06 UVER 97-05	C. DE LA SALUD, HUMANIDADES, TRANSVERSAL	INSTITUTO DE MEDICINA FORENSE, FAC. DE EDUC. FÍSICA, FAC. MEDICINA, FAC. DE CIENCIAS Y TÉC. DE LA COM., USBI, COORD. REG. DE DIFUSIÓN CULTURAL, VICERECTORÍA	VERACRUZ-BOCA DEL RÍO			2,000,000.00	16.68	3,000,000.00																																				0	0.00						2	64.00							
	CORDOBA, ORIZABA, IXTACZOQUITLÁN	044, 118, 085	CORDOBA, ORIZABA, IXTACZOQUITLÁN	UVER 97- 10 UVER 98-18	C. DE LA SALUD, TÉCNICA, TRANSVERSAL	FAC. ENFERMERÍA, FAC. CIENCIAS QUÍMICAS, FAC. ARQUITECTURA, USBI CÓRDOBA	CORDOBA-ORIZABA-IXTACZOQUITLÁN			1,200,000.00	10.01	1,800,000.00																																				0	0.00				5	414.00	2	289.00							
	POZA RICA, TUXPAN	131,189	POZA RICA, TUXPAN	UVER 98-04 UVER 98-17	BIOLÓGICO AGROP., TÉCNICA	FAC. CIENCIAS BIOLOG. AGROP., FAC. CIENCIAS QUÍMICAS	POZA RICA, TUXPAN			800,000.00	6.67	1,200,000.00																																				0	0.00						2	285.00							
	COATZACOALCOS, MINATITLÁN	036,108	COATZACOALCOS, MINATITLÁN	UVER 98-20 UVER-98-06 UVER 97-08 UVER 98-16	TÉCNICA, ECONO-ADMTVO., C. DE LA SALUD, BIOLÓGICO AGROP., TRANSVERSAL	FAC. CIENCIAS QUÍMICAS, FAC. CONTADURÍA Y ADMÓN., FAC. ENFERMERÍA, USBI COATZA, FAC. ING. EN SIST. DE PROD. AGROP.,VICERECTORÍA	COATZACOALCOS, MINATITLÁN			800,000.00	6.67	1,200,000.00																																				0	0.00												1	149.00	
	XALAPA	087	XALAPA	UVER 98-15 UVER-98-07 UVER 98-02 UVER 98-14 UVER 97-03 UVER 98-13	ARTES, ECON. ADMTVO. BIOLÓGICO AGROP., CIENCIAS DE LA SALUD, HUMANIDADES, TÉCNICA, TRANSVERSAL	FAC. DANZA., FAC. CONTADURÍA Y ADMÓN., UNIDAD DE HUMANIDADES, DIREC. GRAL. DE INV.,UNIDAD CENTRAL	XALAPA			1,600,000.00	13.35	2,400,000.00	32,708	4,000,000																																		0	0.00														
	VERACRUZ, BOCA DEL RÍO	030, 028	VERACRUZ, BOCA DEL RÍO	UVER 97-06 UVER 97-05	CIENCIAS DE LA SALUD Y HUMANIDADES	FAC. EDUC. FÍSICA, FAC. MEDICINA, FAC. CIENCIAS Y TÉCNICAS DE LA COMINICACIÓN	VERACRUZ-BOCA DEL RÍO			1,000,000.00	8.34	1,500,000.00	13,011	2,500,000																																		0	0.00														
	CORDOBA, ORIZABA, IXTACZOQUITLÁN	044, 118, 085	CORDOBA, ORIZABA, IXTACZOQUITLÁN	UVER 2002-01 UVER-98-10 UVER 97- 10 UVER 98-18	HUMANIDADES, ECONÓMICO ADMINISTRATIVO, CIENCIAS DE LA SALUD Y TÉCNICA, TRANSVERSAL	CENTRO DE IDIOMAS, FAC. CONTADURÍA, FAC. MEDICINA, FAC. CIENCIAS QUÍMICAS Y USBI IXTAC	CORDOBA-ORIZABA-IXTACZOQUITLÁN			600,000.00	5.01	900,000.00	9,589	1,500,000																																		0	0.00														
	POZA RICA, TUXPAN	131,189	POZA RICA, TUXPAN	UVER 97-09 UVER-98-08 UVER 98-17	CIENCIAS DE LA SALUD, ECONÓMICO-ADMTVA. Y TÉCNICA	U. CIENCIAS DE LA SALUD, FAC. CONTADURÍA, FAC. DE INGENIERÍA MEC. ELÉCTRICA, ARQUITECTURA	POZA RICA, TUXPAN			400,000.00	3.34	600,000.00	2,014	1,000,000																																		0	0.00														
	COATZACOALCOS, HUAZUNTLÁN	036,108	COATZACOALCOS, MECAYAPAN	UVER 98-20 UVER 08-27	UNIVERSIDAD VERACRUZANA INTERCULTURAL, TÉCNICA	UVI HUAZUNTLÁN, FAC. INGENIERÍA CIVIL Y MEC. ELÉCTRICA	COATZACOALCOS, HUAZUNTLÁN			400,000.00	3.34	600,000.00	3,012	1,000,000																																		0	0.00														
	XALAPA	087	XALAPA	UVER 98-02	BIOLÓGICO AGROPECUARIO	INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA APLICADA	XALAPA			480,000.00	4.00	720,000.00											1	120.00																								1	120.00	1,200,000.00													
	BOCA DEL RÍO	028	BOCA DEL RÍO	UVER 97-06	CIENCIAS DE LA SALUD	INSTITUTO DE MEDICINA FORENSE	BOCA DEL RÍO			92,800.00	0.77	139,200.00																																	1	16.00	PLANTA DE TRATAMIENTO	1	16.00	232,000.00													
	XALAPA	087	XALAPA	UVER 98-14	CIENCIAS DE LA SALUD	FAC. DE ODONTOLOGÍA	XALAPA			1,400,000.00	11.68	2,100,000.00							1	308.00																												1	308.00	3,500,000.00													
	MINATITLÁN	108	MINATITLAN	UVER 97-08	CIENCIAS DE LA SALUD	FAC. DE MEDICINA	MINATITLÁN			856,800.00	7.15	1,285,200.00							2	306.00																												2	306.00	2,142,000.00													
	MINATITLÁN	108	MINATITLAN	UVER 97-08	CIENCIAS DE LA SALUD	FAC. ENFERMERÍA	MINATITLÁN			271,600.00	2.27	407,400.00							1	97.00																												1	97.00	679,000.00													
	XALAPA	087	XALAPA	UVER 98-15	ARTES	FAC. TEATRO Y FAC. DANZA	XALAPA			600,000.00	5.01	900,000.00			2	80.00																																2	80.00	1,500,000.00													
	HUAZUNTLÁN	104	MECAYAPAN	UVER 08-27	UVI	UVI HUAZUNTLÁN	HUAZUNTLÁN			185,795.60	1.55	278,693.40																																	1	9.00	PARABUS Y CERCADO	1	9.00	464,489.00													
	IXTACZOQUITLÁN	085	IXTACZOQUITLÁN	UVER 98-18	Económico Administrativa Orizaba Córdoba	FAC. CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN	IXTACZOQUITLÁN		X	4,748,392.00	39.61	7,122,587.99			16	1,262.40																									2	1,181.80	2	77.80				20	2,522.00	11,870,979.99													
										32,204.40	0.27	48,306.60			6	649.00																																6	649.00	80,511													
										20,667,592.00	172.40	31,001,387.99	60,334.00	10,000,000.00	24	1,991.40	0	0.00	4	711.00	0	0.00	1	120.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1,181.80	2	77.80	2	25.00		29	4,107.00	21,668,979.99	0	0.00	5	414.00	7	752.00	32	463.00	0	0.00	1	149.00	0

| REMODELACIÓN/ADECUACIÓN | | |