FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PROFOCIE v. 2014-2015
AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015
Fecha de elaboración del Documento: 01-dic-16

Información General de la Institución	Responsable Institucional de:	Planeación		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:	Nombre	Dra. Laura Martínez Márquez		M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo	
UNIVERSIDAD VERACRUZANA	Cargo	Directora de Planeación Institucional		Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento	
Entidad federativa:	Teléfono	(01228) 8421700 EXT. 12718	(01228) 8422719	(01228) 8421700 EXT. 12702	(01228) 8421701
VERACRUZ	Correo electrónico	lmartinez@uv.mx		erodiles@uv.mx	
Clave/ent 911					
30MSU0940B					

Prioridad	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Monto total autorizado para la obra (pesos s/cha.)	Monto ejercido (pesos s/cha.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100%: ¿Ya una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana? Si Fecha probable (Favor llenar formato adjunto)	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)	Observaciones y/o causas de demora	JUSTIFICACIÓN: Obra de continuidad: Si	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cha.)	Obra de continuidad apoyada con otro Fondo: Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cha.)	Cobertura de la obra: Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA Y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Justificación en el ProDES o en el ProDES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos
1	Programa Anual de Mantenimiento región Xalapa	8,500,000.00	648,997.00	15,876.91	7.00				Obra en la que se encuentran 6 contratos: 2 en proceso de obra y 4 en proceso de adjudicación.							XX		XX	Lic. Ciencias Atmosféricas, Ing. Instrumentación Electrónica, Químico Farmacéutico Biológico, Ingeniería Civil, Ingeniero Agrónomo, Biología, Médico Cirujano, Artes Visuales, Diseño de la Comunicación Visual y Fotografía, Danza, Teatro, Música, Educación Musical	XX	Maestría en Electrónica y Computación, Maestría en Vías Terrestres, Doctorado en Ciencias Agrícolas, Maestría Dirección de Orquesta.	PADES (AUTOEVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN RAET) PADES	Conservar en buen estado de operación los edificios educativos a fin de contar con los espacios aptos para para llevar a cabo los procesos académicos con un enfoque en la enseñanza aprendizaje de calidad.			X
2	Programa Anual de Mantenimiento región Veracruz	4,500,000.00	1,478,713.00	37,313.00	50.00				Obra en la que se encuentran 14 contratos: 4 concluidos, 6 en proceso de obra, 1 en trámite de anticipo y 3 en proceso de adjudicación.							XX		XX	Ing. Metalúrgica y Ciencias de los Materiales, Ing. Mecánico, Electrico, Ing. Electrónica y Comunicaciones, Ing. Química, Ing. Naval, Ing. Civil, Ig. Topógrafo Geodesta, Ing. Electrica, Ing. Industrial, Ing. Informática, Ing. Mecánica, Ing. Mecánica Electrónica, Arquitectura, Enfermería, Educación Física, Deporte y Recreación, Psicología, Nutrición, Gestión y Dirección de Negocios, Contaduría, Administración, Administración turística, Sistemas Computacionales Administrativos, Agronegocios Internacionales, Médico Veterinario y Zootecnista	XX	Maestría en Ingeniería Civil, Maestría en Mecánica., Maestría en Micro y Nano Sistemas, Maestría en Enfermería, Ciencias aplicadas a la actividad física, Medicina Forence,	PADES (AUTOEVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN RAET) PADES	Conservar en buen estado de operación los edificios educativos a fin de contar con los espacios aptos para para llevar a cabo los procesos académicos con un enfoque en la enseñanza aprendizaje de calidad. Las Vice-Rectorías son las dependencias a través de las cuales la Universidad Veracruzana realiza sus funciones sustantivas en las entidades académicas que se encuentran ubicadas en cada región y a través de ellas se lleva a cabo su descentralización funcional y administrativa			X
3	Programa Anual de Mantenimiento región Córdoba	2,600,000.00	868,503.00	14,105.00	79.00				Obra en la que se encuentran 11 contratos: 2 concluidos, 8 en proceso de obra y 1 en trámite de anticipo.							XX		XX	Cirujano Dentista, Médico Cirujano, Biología, Ingeniero Agrónomo, Arquitectura, Gestión y Dirección de Negocios, Contaduría, Administración, Informática, Sis. Comp. Administrativos, Sociología, Derecho	XX	Maestría en Ciencias Administrativa s, Maestría en Gestión de Calidad,	PADES (Conservar en buen estado de operación los edificios educativos a fin de contar con los espacios aptos para para llevar a cabo los procesos académicos con un enfoque en la enseñanza aprendizaje de calidad.			X
4	Programa Anual de Mantenimiento región Poza Rica	1,900,000.00	168,259.00	20,885.00	15.00				Obra en la que se encuentran 6 contratos: 2 en proceso de obra y 4 en proceso de adjudicación.							XX		XX	Agronegocios Internacionales, Biología, Biología Marina, Ingeniero Agrónomo, Médico Veterinario Zootecista, Gestión y Dirección de Negocios, Contaduría, Psicología, Trabajo Social, Pedagogía, Ingeniería Química, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Petrolera	XX	Maestría en Gestión de Aprendizaje, Maestría en Trabajo Social, Maestría en Ciencias Administrativa s, Gestión de Calidad, Manejo de Ecosistemas Marinos, Ciencias del Ambiente.	PADES (AUTOEVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN RAET)	Conservar en buen estado de operación los edificios educativos a fin de contar con los espacios aptos para para llevar a cabo los procesos académicos con un enfoque en la enseñanza aprendizaje de calidad.			X
5	Programa Anual de Mantenimiento región Coatzacoalcos	763,539.00	228,899.00	449.00	40.00				Obra en la que se encuentra 1 contrato en proceso							XX		XX	Ingeniería Química, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Petrolera, Ingeniería Ambiental	XX		PADES (AUTOEVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN RAET)	ProDES Conservar en buen estado de operación los edificios educativos a fin de contar con los espacios aptos para para llevar a cabo los procesos académicos con un enfoque en la enseñanza aprendizaje de calidad.			X
6	Construcción 2a. etapa módulo de laboratorio, aula electrónica y centro de autoacceso en Facultad de Ing. en Sistemas de Producción Agropecuaria, región Coatzacoalcos	5,500,000.00	1,835,212.00	380.00	38.00				Obra en proceso	X		2012	2,227,000.00			XX		XX	Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria			PADES(AUTOEVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN RAET) Ingeniería Agropecuaria. Actualizar	El plan de estudios actualizado al 2015, contempla tres áreas de formación: Básica general, Disciplinaria y terminal, que comprende experiencias educativas como el aprendizaje de la lengua inglesa, la investigación y las competencias, los espacios requeridos atienden estas actividades académicas.	X	X	X
7	Construcción de laboratorio de genómica y fisiología en la Facultad de Nutrición, región Xalapa	1,650,000.00	869,598.00	350.00	91.00				Obra que incluye 1 contrato concluido y 1 contrato en proceso de adjudicación.					Recurso propio UV 2014	1,927,000.00	XX		XX	Nutrición			PADES(AUTOEVALUACIÓN PADES Bien Conocer para la Salud, Xalapa	Los laboratorios son espacios prácticos de enseñanza, donde los estudiantes adquieren competencias especiales que fortalecen en gran medida su formación profesional en actividades incluidas como experiencias educativas dentro de los programas educativos de la Universidad.			X
8	Construcción de aula, cubículos y área administrativa en la Facultad de Pedagogía, región Poza Rica	1,200,000.00	0.00	125.00	0.00				Obra en proceso de adjudicación.							XX		XX	Lic. En Pedagogía	XX	Maestría en Gestión del Aprendizaje	PADES(AUTOEVALUACIÓN PADES B07 Humanidades. Poza Rica-Tuxpan	El modelo educativo institucional actual, incluye actividades de enseñanza aprendizaje, esto centrado en el estudiante, estos son conceptos que implican además de la utilización de espacios como aulas, también espacios de tutorías donde con la guía de sus docentes complementen actividades de investigación fortaleciendo experiencias educativas.			X
9	Construcción 1a. etapa de módulo de aulas en la Facultad de Arquitectura, región Poza Rica	5,000,000.00	1,728,046.00	712.50	18.00				Obra en proceso							XX		XX	Arquitectura			PADES(AUTOEVALUACIÓN PADES 408 Técnica Poza Rica- Tuxpan	Debido a la actualización continua de sistemas didácticos, modelo educativo institucional, crecimiento de matrícula y al mal estado de algunas instalaciones, la Facultad de Arquitectura requiere de nuevos espacios seguros y funcionales para sus labores docentes donde puedan llevarse a cabo las principales experiencias educativas en la formación profesional de sus estudiantes.			X

Prioridad	NÚMERO DE BENEFICIADOS: Alumnos: Femenino	Masculino	Total	Profesores	Número total de alumnos de la DES	Calendario de ejecución: Fecha de Inicio: Programada	Fecha de término: Programada	Fecha de inauguración: Programada	Funcionario para inaugurar la obra	SEDE DE LA OBRA: Localidad, Población o Ciudad	Municipio: Número	Municipio: Nombre	Dirección Postal	Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus
1	0	0	0	0	11,212	2015-08-05	2016-12-24			Xalapa		Xalapa	Sebastián Camacho Núm. 25, Col. Centro, C.P.91000, Circuito Gonzalo Aguirre Beltrán s/n., Col. Xalapa, C.P. 91090, Médicos s/n., Col. Unidad Del Bosque, C.P. 91010, Universitario Gonzalo Aguirre Beltran s/n., Fraccionamiento Lomas del Estadio , C.P. 91088	UVER 98-13, UVER 98-14, UVER 98-15 , UVER 98-02	Técnica, Biológ.-Agrop., Ciencias de la Salud, Artes		Xalapa	XX
2	0	0	0	11,615		2015-08-31	2016-11-30			Veracruz, Boca del Río		Veracruz, Boca del Río	Miguel Ángel De Quevedo s/n., Col Unidad Del Bosque Veracruzana, C.P 91770, Avenida S.S.Juan Pablo II s/n., Fracc. Costa Verde, Avenida Puerta Del Sol s/n., Fraccionamiento Alta del Mar, C.P 91780, Avenida Jesús Reyes Heroles Núm. 136, Fraccionamiento Costa Verde, C.P. 94294, Avenida Adolfo Ruiz Cortines s/n., Fraccionamiento Costa Verde, C.P. 94294	UVER 98-16, UVER 98-03, UVER 97-09, UVER 98-05, UVER 97-05	Técnica, Biológ.-Agrop., Ciencias de la Salud, Econom.-Adm., Humanidades	Veracruz Boca del Río	XX	
3	0	0	0	0	6,731	2015-08-17	2016-12-17			Córdoba, Orizaba, Ixtaczoquitlán		Córdoba, Orizaba, Ixtaczoquitlán	Prolongación De Xonotla s/n., Col. Centro, Amatlán de Tres Zapotes, C.P. 94730, Avenida Colón y Oriente Núm. 1300, Col. Centro, C.P. 94300, Miguel Alemán s/n., Col. Centro, C.P. 94740, Carretera Estatal Sumidero Dos Ríos Abasolo, 1, C.P. 94450, Avenida Río Colorado Nuevo Tezonapa, C.P. 94615	UVER 98-18, UVER 97-10, UVER 98-10	Técnica, Ciencias de la Salud, Econom.-Adm.	Orizaba - Córdoba	XX	
4	-	0	0	0	6,476	2015-08-24	2016-12-01			Poza Rica, Tuxpan		Poza Rica, Tuxpan	Gabriel Garzón Costa s/n., Col. Jardines de Tuxpan C.P. 92800, Boulevard Adolfo Ruiz Cortines Núm. 801, Col. Morelos, C.P. 92340, Carretera Barra Norte s/n Km. 7.5, Col. Cabada C.P. 92348, Calle Cafe 12 Núm. 275., Col. Cazones, C.P. 93230, Francisco Javier Mina s/n., Col. Halltunto, C.P. 93205	UVER 98-17, UVER 97-09, UVER 98-08, UVER 97-04	Técnica, Biológ.-Agrop., Ciencias de la Salud, Econom.-Adm., Humanidades	Poza Rica - Tuxpam	XX	
5	402	444	846	58	1,874	2015-08-15	2017-01-22			Coatzacoalcos, Minatitlán		Coatzacoalcos, Minatitlán	Carretera Federal 185 Anáyucan-Cetemco Allende, S.S. C.P. 96100, Manegua Sn., Col. Nueva Minatitlán, C.P. 96760, Avenida Universidad Veracruzana s/n., Col. Zaetta Iturbe	UVER 98-20, UVER 98-19, UVER 98-06, UVER 98-19	Técnica, Biológ.-Agrop., Ciencias de la Salud, Econom.-Adm.	Coatzacoalco s Minatitlán	XX	
6	59	141	200	28	200	2015-05-02	2017-01-24			Acayucan		Acayucan	Carretera Federal 185 Anáyucan-Cetemco Allende, S.S. C.P. 96100	UVER 98-16	Biológ.-Agrop.	Coatzacoalc Minatitlán	XX	2,200,000.00	18.35	3,300,000.00
7	390	157	547	19	3,988	2016-05-02	2016-11-30			Xalapa		Xalapa	Médicos s/n., Col. Unidad Del Bosque, C.P. 91010.	UVER 98-14	Ciencias de la Salud	Xalapa	XX	660,000.00	5.51	990,000.00
8	482	165	647	57	904	2015-06-15	2016-12-31			Poza Rica		Poza Rica	Calle 12 Núm. 275., Col. Cazones, C.P. 93230	UVER 98-08	Humanidades	Poza Rica - Tuxpam	XX	480,000.00	4.00	720,000.00
9	115	138	253	156	2,594	2016-09-12	2017-01-20			Poza Rica		Poza Rica	Francisco Javier Mina s/n., Col. Halltunto, C.P. 93205	UVER 98-17	Técnica	Poza Rica - Tuxpam	XX	2,000,000.00	16.68	3,000,000.00

Prioridad	MANTENIMIENTO: Derrama económica: Empleos Generados: Monto	Número	Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/cha.)	CONSTRUCCIÓN: AULAS/ SALONES: Núm.	M2	TALLERES: Núm.	M2	LAB: Núm.	M2	CUBÍCULOS: Núm.	M2	BIBLIOTECAS: Núm.	M2	AUDITORIOS: Núm.	M2	OFICINAS ACADÉMICAS: Núm.	M2	OFICINAS ADMVAS.: Núm.	M2	C. CÓMPUTO: Núm.	M2	C. IDIOMAS: Núm.	M2
1	3,400,000.00	28.36	5,100,000.00	15,877	8,500,000																				
2	1,800,000.00	15.02	2,700,000.00	37,313	4,500,000																				
3	1,040,000.00	8.68	1,560,000.00	14,105	2,600,000																				
4				20,885	1,900,000																				
5	305,415.60	2.55	458,123.40	449	763,539																				
6	2,200,000.00	18.35	3,300,000.00					1	123													1	61	1	61
7	660,000.00	5.51	990,000.00																						
8	480,000.00	4.00	720,000.00																						
9	2,000,000.00	16.68	3,000,000.00			8	503																		

| | | |

| N | | |

| | | |